

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO301 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	1 / 5	
Stanovisko AD ke změně potrubí závlahového systému SO 301	1 / 6	
Stanovisko TDS ke změně potrubí závlahového systému SO 301	1 / 7	
Zápis KD12	6 / 8	
Rozbor ceny 2730R - ZBV4	1 / 14	
Stavební deník od 19. 3. do 21. 3. 2025	1 / 15	
Stavební deník od 7. 4. do 16. 4. 2025	1 / 16	
Fotodokumentace z realizace	1 / 17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO301 / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice Zhotovitel: Společnost Holice - infrastruktura , Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě požadavku koncového uživatele závlahového systému (město Holice) došlo ke změně potrubí závlahového systému z trub plastových odpadních SN12 SN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm. Tlakové potrubí bylo opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou fólií. Montáž nového potrubí byla oceněna položkou č. 02730.1 - na tuto položku byl proveden rozbor ceny (viz samostatná příloha ZBV). Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Pol. č. 87433 (-985 M), pol. č. 0,2730.1 (1 KPL), pol. č. 87326 (985 M), pol. č. 899308 (985 M), pol. č. 899309 (985 M)			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis	
TDS	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis
AD	jméno: Ing. Pavel Hanyk	datum	podpis
Pověřená osoba Objednatele	jméno: Ing. Zdeněk Dřevěný	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba			
Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah Číslo a název SO/PS: SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	985,000	0,000	-985,000		732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	

Nové položky

110	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM		0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	348 670,30 Kč	348 670,30 Kč	348 670,30 Kč	100,00%
118	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000		0,00 Kč	0,00 Kč	305 350,00 Kč	305 350,00 Kč	305 350,00 Kč	100,00%
119	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	100,00%
120	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	
		Celkem za všechny položky						732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	
		Celkem za stavební objekt						15 685 616,10 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	15 652 618,60 Kč	- 32 997,50 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						15 685 616,10 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	15 652 618,60 Kč	- 32 997,50 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817			
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 076 644,77 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	- 32 997,50 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	76 043 647,27 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	-0,04%
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,96%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	22 822 993,43 Kč
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%			
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%			
15 % z Přijaté smluvní částky		11 411 496,72 Kč			

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	1,88%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	38 038 322,39 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	11 411 496,72 Kč	0,00 Kč
14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	11 411 496,72 Kč	140 448 000,00 Kč

OK v limitu

						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	1 432 682,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3 01	04	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / Změna potrubí závlahového systému	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	1 432 682,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: NÁZEV SO: SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE CENA SO (ZE SMLOUVY): 15 685 616,10 Kč CENA VŠECH ZBV: - 32 997,50 Kč CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 15 652 618,60 Kč	III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah
--	--

S0301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE							
P.Č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6 370,776	280,00Kč	1 783 817,28 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	4,000	15 000,00Kč	60 000,00 Kč
118	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	305 350,00Kč	0,00 Kč
ZBV	04				1,000		305 350,00 Kč
3	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	25 000,00Kč	25 000,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							2 174 167,28 Kč
1 - Zemní práce							
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	330,000	182,00Kč	60 060,00 Kč
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 480,560	947,00Kč	3 296 090,32 Kč
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 353,040	20,00Kč	67 060,80 Kč
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127,520	180,00Kč	22 953,60 Kč
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 589,100	989,00Kč	1 571 619,90 Kč
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 134,600	1 094,00Kč	1 241 252,40 Kč
1 - Zemní práce							6 259 037,02 Kč
2 - Základy							
10	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	798,780	315,00Kč	251 615,70 Kč
2 - Základy							251 615,70 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	230,180	1 123,00Kč	258 492,14 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							258 492,14 Kč
8 - Potrubí							
110	8732611R		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM		0,000	353,98Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		348 670,30 Kč
12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	985,000	744,00Kč	732 840,00 Kč
ZBV	04				- 985,000		- 732 840,00 Kč
13	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	346,000	2 120,00Kč	733 520,00 Kč
14	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	452,780	8 801,00Kč	3 984 916,78 Kč
15	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	6,000	38 740,00Kč	232 440,00 Kč
16	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	7,000	47 918,00Kč	335 426,00 Kč
17	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	10,000	59 852,00Kč	598 520,00 Kč
119	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
120	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
18	89950	R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA ŠACHTU	KUS	1,000	34 170,00Kč	34 170,00 Kč
19	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	985,000	85,00Kč	83 725,00 Kč
20	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	346,000	223,00Kč	77 158,00 Kč
21	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	452,780	316,00Kč	143 078,48 Kč
22	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	798,780	115,00Kč	91 859,70 Kč
8 - Potrubí							6 709 306,46 Kč
Celkem							15 652 618,60 Kč

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
25-02-2025

Datum / Date
25-02-2025

Věc: **Stanovisko AD ke změně potrubí závlahového systému SO 301**

Akce: **Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice**
Stavební objekt: **SO 301 Dešťová kanalizace**

Popis:

Projektant obdržel od zhotovitele žádost o vyjádření ke změně potrubí závlahového systému (SO 301) a to z trub plastových odpadních SN12 DN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm, spoje elektrospojky d 63 včetně zaslepení, vytyčovacího vodiče a výstražné fólie. Koncové revizní šachty zůstanou zachovány.

Stanovisko autorského dozoru (AD):

Projektant souhlasí s navrhovanou změnou potrubí z trub plastových odpadních SN12 DN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm. Tato změna vyvstala na základě požadavku konečného uživatele závlahového systému města Holice a nemá vliv na funkci tohoto odvodňovacího zařízení (závlahového systému).



Zapsal: Ing. Hanyk

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz

Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah

Vyjádření TDS k variaci č.4 (SO 301)

Tako změna řeší změnu potrubí sloužící budoucímu uživateli – městu Holice k závlaze.

Změna byla projednána mj. na KD a jedná se o nahrazení navržených trub odpadních KG potrubím tlakovým průměru 63mm včetně příslušenství.

Jedná o změny vzniklé požadavkem třetích stran – Změny nepředvídané dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.02.2025

Ing. Radim Malát, TDS



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Děbravice 98
583 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

47

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Zápis z kontrolního dne č.12 konaného dne 25.2.2025

1 Zpráva Zhotovitele o průběhu akce, aktuálnost HMG

Dle klimatických podmínek budou prováděny práce na V+K přípojkách od ul. 28. října směr ul. Havlíčkova a od ul. 28. října směr SÚS.

Práce na šachtě ŠA-1 (ul. Šafaříkova) budou prováděny po dokončení V přípojek a přepojení na hlavní řad v ul. Šafaříkova – dle klimatických podmínek.

Od 19.2.2025 budou zahájeny práce na K přípojkách od ul. Havlíčkova ve směru po kruhový objezd. DIO v platnosti.

Práce na dešťové kanalizaci probíhají od šachty Š14 po Š12 a následně budou probíhat práce od šachty Š5 po Š11.

V souvislosti se ZLO3 se nebude realizovat SO302, žádám tímto o návrh odečtového ZL, Zhotovitel byl informován, aby nezajišťoval materiál. V souvislosti s tímto ZL žádám zhotovitele o zahrnutí změny v závlahovém potrubí v SO 301.

Po obdržení nové PD – podélný profil na dešťovou kanalizaci od šachty Š1 po Š11 bude následně zpracována CN a po odsouhlasení budou probíhat práce na uvedených šachtách. Žádám zhotovitele o vytvoření ZL.

Ve středu 19.2. proběhlo přepojení vodovodu.

Pan Havránek navrhl použití dlažby stávající vzor I na chodnících, pan Češka za město schválil. Zhotovitel jedná se zástupci objednatele TS Holice o schválení technických listů příslušenství pro Veřejné osvětlení. Dne 4.3. proběhlo jednání na TS Holice, kde zhotovitel předložil technické listy výrobků a zástupce investora přednesl své požadavky k technologii. Předpoklad je použití technologie „SMART“. Byli předány kontakty na technické oddělení použitých výrobků a na dalším KD budou známy přesné použité materiály a jejich technické řešení. Jedná se nyní o problematiku – SMART svítidla a jejich obsluhování, propojení nového vedení VO s okolními ulicemi stávajícími sítěmi VO, kabelové vedení rozhlasu, napájecí kabel pro měření rychlosti.

Proběhlo jednání se zástupci ČEZ, kteří chtějí realizovat přiložení kabelu v rámci naší stavby. Termín a obsah prací se domluven, bude zahrnut v HMG. Dále probíhají jednání se zástupci firmy CENTRALIS, kteří chtějí uložit optické kabely do chodníku. Výsledek a termín realizace zatím není známý. Bude taktéž zaneseno do HMG.

Probíhá kompletace požadavků pro vypracování RDS. Koncept RDS bude zaslán zástupci SUS k odsouhlasení.

DIO provozu 13.1.-30.3.2025 bylo schváleno včetně vymístění aut u křižovatek. Bylo požádáno o nové DIO, které vejde v platnost od 30.3.



Zhotovitel byl kontaktován majitelem nemovitosti č.p. 1230, kde má nově schválený samostatný vjezd. PD s tím ale nepočítá a tak dojde k úpravě dle pochůzky se zástupci SUS a města Holice. Termín bude stanoven později, jelikož se k tomuto místu dostane zhotovitel nejdříve v červnu.

Dále bylo informováno panem Kuchtou z Kavebau o průběhu samostatné zakázky zkapacitnění kanalizace v ul. Havlíčkova, která již začala. Stavební práce probíhají od 13.1.2025 do 7.3.2025. Započaly na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, budou se realizovat suchovody, následně vodovod a čerpací stanice.

2 Zpráva TDS

Pan Šafránek potvrdil doložení seznamu přípojek včetně fotodokumentace.

Bylo informováno, že archeologický dozor ZAV pan Musil byl kontaktován Zhotovitelem na tel. 722 985 535, musil@vcm.cz a již stavbu navštívil.

3 Stav BOZP

Pan Koráb zdůraznil komunikaci se PoO používání pažicích boxů ve výkopech od 1,2m, důsledné oplocování pracoviště a používání OOP – helem ve výkopu a v blízkosti mechanizace.

4 Přehled změn díla

Var	ZL	SO	inv	Název	Stav	
1	ZL01	02	VaK	Navýšení průměru kanalizace - změna mezi ŠA1 a ŠA11 z pr. 500 na 600	ZL podepsán	30.09.2024
2	ZL02	01,02	VaK	přípojky - méně vícepráce	ZL podepsán	19.11.2024
3	ZL03	02	VaK	vložkování vajíčka	ZL podepsán	03.12.2024
4		301	SÚS	závlaha - změna KG na HDPE pr.63, zrušení šachet	Zhotovitel naceňuje variaci	
5		302	SÚS	odpočet - nerealizace položek objektu	Zhotovitel naceňuje variaci	
6		301	SÚS	kolize u Čov - změna podélného profilu	Zhotovitel naceňuje variaci	

5 CN pro soukromé přípojky občanů

Naceno. Probíhá komunikace – Klouda - hotovo, Hloušek, Frolík. **vyřešeno**

6 Informovanost občanů a podnikatelů

Probíhá, do příštího KD budou rozneseny letáčky ohledně začátku stavby komunikace.

7 Proconom CDE

Prosím o pravidelné udržování aktuálnosti.



Prosim o **nahrání fotodokumentace za prosinec** do složky VaK. **TRVÁ**

Fakturace SÚS za další měsíc - únor proběhne přes Workflow.

8 Zimní údržba

Pan Zeman vysvětlil potřebu volného prostoru a neparkování os.aut min 20 m u křižovatek s ul. 28.října pro průjezd vozů zimní údržby s radlicí. Požádal o pomoc dodržování zákazu zastavení občany – informovanost občanů, kontroly městské policie. **Po pracovní době není často dodržováno.**

9 Koordinace ČEZ

Pan Havránek komunikuje ohledně požadavků a časového rozvrhu prací s ČEZ, panem Kuchařem a montážní firmou el. vedení a Centralis. Koordinační schůzka proběhne 13.2. Koordinace bude součástí nového HMG. Předběžně je termín začátku prací stanoven na začátek června.

Na stavbě se narazilo na vedení, které nebylo vytyčeno, protože není v systému, zatím není jisté či je a proč k tomu mohlo dojít. Nachází se mezi č.p. 86 a 91. Byly zjištěny nové informace, pravděpodobně se jedná o posun protlaku z důvodu místního nezdaru na jaře 2024, ale stále žádám pana Havránka o prověření situace – byl předán kontakt na osobu, která protlak prováděla, probíhá komunikace.

10 Vstup do chodníků

Vstup rezidentů by měl být zachován, ostatním osobám vyloučen. Po realizaci bude chodník zahrnut a povrch upraven zhutněným recyklátem do provedení nového chodníku.

11 Úklid

Byl dohodnut ulice Puškinova a 28. října zpravidla každý pátek, probíhá.

Obyvatelé ulice Puškinova č.p. 1208 a 709 si stěžují na výmoly a odstříkující bahno z nich.

Zhotovil se zavázal opravit výmoly betonem.

Zhotovitel má povinnost udržovat příjezdové komunikace v čistém a bezpečném stavu.

12 Vyjádření a připomínky účastníků

Za Město pan Češka připomněl zazimovat výkopy, zažádal opravu výtluků v ulici Puškinova asf. recyklátem a o úklid vlakového přejezdu.

Paní Čuhelová připomněla dosypání nástupiště autobusů recyklátem, bude provedeno v březnu a bude zaneseno do HMG, aby se na to nezapomnělo.

Paní Cablková informovala ohledně snahy firmy OMCOM instalovat internetové vedení v komunikaci, byla diskutována možnost protáhnutí starým vodovodem.

13 Termín příštího kontrolního dne

Bylo dohodnuto setkávání zpravidla každých 14 dní, v úterý ve 13h v budově MÚ v Holicích.

Další řádný KD bude 11.3. ve 13h na MÚ.













14 Přílohou zápisu je prezenční listina

Zapsal Ing. Zdeněk Dřevěný, Pověřená osoba Objednatele.





Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD12 ze dne 25.2.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
CM - Správce stavby	Zdeněk Dřevěný	736 205 110	dreveny@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Adam Protivanský	739 011 352	protivansky@cmanagement.cz	
Město Holice - starosta	Ondřej Výborný	603 728 274	vyborny@mestoholice.cz	
Město Holice - správa komunikací a zeleně	Roman Česka	605 265 600	ceska@mestoholice.cz	
Město Holice - vedoucí odboru majetku	Lenka Kovaříková	703 145 149	kovarikova@mestoholice.cz	
Město Holice - silniční správní úřad	Pavel Reinberg	607 742 180	reinberg@mestoholice.cz	
Město Holice	Jan Verner	605 226 674	verner@mestoholice.cz	
LIMMA CZ - TDS pro Město Holice	Libor Matoušek	777 162 020	libor.matousek@limma.cz	
SÚS PK - TDS, Vedoucí oddělení přípravy staveb	Radim Malát	725 955 104	radim.malat@suspk.cz	
SÚS PK - náměstek pro výstavbu	Jiří Synek	724 203 477	jiri.synek@suspk.cz	
SÚS PK	Dagmar Cablková	602 541 926	dagmar.cablkova@suspk.cz	
SÚS PK - vedoucí cestmistrovství	Libor Zeman	602 148 201	libor.zeman@suspk.cz	
SÚS PK - cestmistr Holice	Radek Svatoš	702 287 047	radek.svatos@suspk.cz	
VAK PCE - TDS	Josef Šafránek	702 206 298	josef.safranek@vakpce.cz	
VAK PCE - technicko-investiční oddělení	Tomáš Prorok	775 760 920	tomas.prorok@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
VAK PCE	Miroslav Kaplan	702 150 256	miroslav.kaplan@vakpce.cz	
VAK PCE - investiční náměstek	Gabriela Fialková	725 428 548	gabriela.fialkova@vakpce.cz	
VAK PCE - vedoucí provozního stř. Holice	Tomáš Bartoníček	725 428 549	tomas.bartonicek@vakpce.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Ondřej Bureš	604 810 368	buress@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Michal Buchtel	737 998 990	buchtel@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí Havlíčkova	Václav Kuchta	739 572 180	kuchta@kavebau.cz	

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD12 ze dne 25.2.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
KAVE Bau - jednatel/stavbyvedoucí	Petr Veselý	739 643 951	vesely@kavebau.cz	
KAVE Bau - ředitel společnosti	Ladislav Kmošek	739 572 182	kmosek@kavebau.cz	
KAVE Bau - vedoucí technického oddělení, správa CDE	Luděk Novotný	604 810 368	novotny@kavebau.cz	
KAVE Bau - asistentka obchodního oddělení, správa CDE	Veronika Řepková	737 998 990	repkova@kavebau.cz	
WOMBAT, s.r.o. - stavbyvedoucí	Jan Zelinka	602 767 902	zelinka@wombat.cz	
Chládek a Tintěra - výrobní náměstek řed. divize	David Zlesák	602 467 886	david.zlesak@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - ředitel divize Silniční stavby	Richard Čapek	602 534 495	Richard.Capek@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - stavbyvedoucí	Ondřej Kruliš	607 969 797	ondrej.krulis@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - hlavní stavbyvedoucí	Marcel Havránek	702 177 633	Marcel.Havranek@cht-pce.cz	
MDS - Projektant - technický	Lukáš Tobeš	725 886 572	tobes@mdsprojekt.cz	
MDS - Projektant - technický	Pavel Hanyk	737 628 475	p.hanyk@dopraplan.cz	
MDS - Projektant - obchodní	Hana Nováčková	775 568 556	novackova@mdsprojekt.cz	
Manifold - Koordinátor BOZP	Antonín Koráb	774 960 662	korab@manifold.cz	
KRÚ PCE	Aneta Čuhelová	720 605 170	aneta.cuhelova@pardubickykraj.cz	
TSMH	Libor Myška	724 333 689	myska@tsholice.cz	

Rozbor ceny

Položka	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
TOV		MJ KPL

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		101916,74
P	z toho přímé mzdy		76170,95
O	odvody 33,8 % z mezd		25745,78
S	Stroje		163605,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			265 521,74
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			265 521,74
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R3	0,00 % z []		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			26 552,17
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			292 073,91
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			305 350,00
Jednotková cena			305 350,00

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P		Dělník	Nh	84,2	300,00	25 249
2	P		Montér	Nh	84,2	300,00	25 248
3	P		Strojník	Nh	83,9	306,00	25 673
Mzdy							
4	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	83,9	1 950,00	163 605
Stroje							

Datum

List č.

Denní sdělení stavu

12.1.2025

Počasí: 75°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Výkopové práce na trase dle plánovaného
 políčka a instalace potrubí dle PD Podtyp
 a zářez a instalace zářezů po konstrukci
 vstupu. Na křižovatce stromů a
 uhlí stromů, práce probíhají dle PD.

12.1.2025

Počasí: 14°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Pokračování výkopu práce na trase. Odvoz
 zeminy, práce výkopu, povrchové drenáže, instalace
 potrubí, osazení zářezů 32. Podtyp a
 zářez potrubí. Instalace po konstrukci
 vstupu. Oplocení výkopu a uhlí práce
 probíhají dle PD. Závěrečný systém PE DES
 SPR 11 závěrečný systém.

21.3.2025

Počasí: 13°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Pokračování výkopu na potrubí dle plánovaného
 a zářezů dle PD. Odvoz zeminy, práce
 výkopu, povrchové drenáže, instalace potrubí dle
 PD. Podtyp a zářez potrubí. Prosbě
 instalace po konstrukci vstupu. Nízké
 oplocení a uhlí práce. PE DES SPR 11
 potrubí závěrečný systém.

7.3.2025

Počasí: 11°C Zataženo

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: viz dne 15.3.2025

Pokračují práce na trase dle plánů realizace od JP k SJ. Vykopává práce, patrně vykopu, posílají dřevěné pohybovací zařízení, viz dle PD. Pohledy potrubí. Obrys a podíry dle PD. Montáž potrubí, zářez a hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zkontroluje PE 063, SOR 11 potrubí, zvláštěho systému.

8.3.2025

Počasí: 14°C Slunečno

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: 15.3.2025

Vykopává práce na trase dle plánů realizace, patrně vykopu, dřevěné, zařízení, dle PD. Montáž potrubí, obrys a podíry dle PD. Hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zkontroluje systém PE 063 SOR 11.

16.3.2025

Počasí: 13°C Zataženo

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: 15.3.2025

Vykopává práce na UV28. Půdní kopání, patrně vykopu. Obrys a podíry dle PD. Montáž potrubí ve hlavní řadě dle plánů realizace. Hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zkontroluje 063 SOR 11 potrubí zvláštěho systému.

