



Změnový list

Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.

Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“
Podprojekt 1 - III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice

Číslo smlouvy:	62/20/SOD
Číslo změnového listu:	1/23
Název změnového listu:	Doplnění protipožárních prostupů v PS03
Datum:	08/2022
Identifikační číslo EIS:	CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874
Název smlouvy:	Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Smluvní strany:	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice
Zhotovitel:	Společnost ÚV Hrobice Vážní 456 Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odst.5.



Předmět změny:

Předmětem změnového listu je dodávka a realizace protipožárních ucpávek kabelových prostupů objektů SO01 a SO02 v rámci dodávek PS03 elektrotechnologie. Dle seznamu bylo zrealizováno 132 protipožárních ucpávek.

Vícepráce bez DPH	213 180,00 Kč
-------------------	---------------

Vícepráce bez DPH celkem	213 180,00 Kč
--------------------------	---------------

Zdůvodnění:

Změna je předložena Zhotovitelem na základě nového PBŘ, který definuje požární úseky, chráněnou únikovou cestu a požární odolnost ucpávek.

Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedenou změnu nebylo možno Zhotovitelem předvídat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Seznam protipožárních ucpávek

Příloha č. 3 – nevyužito

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

Stanovisko projektanta:

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě nepředvídatelných objektivních příčin.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Ano, bude vyhověno požadavkům PBŘ.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: Ne

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Ne

Termín provádění prací: 06/2022


Schválená částka změny:

Navýšení ceny díla o 213 180,00 Kč bez DPH.

Za objednatele:

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně


Datum:


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

Za zhotovitele:

Vypracoval: Jiří Pluskal

Datum:


GDF spol. s r.o.
Mostkov 28
788 01 OSTAVA
-12-

Za Správce stavby:

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: • 8 -11- 2022





**ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY
A KVALITY SV PARDUBICE**
SPRÁVCE STAVBY
CENTROPROJEKT GROUP s.r.o.

Za projektanta:

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:





**Vodohospodářsko-Inženýrské
služby, spol.s r.o.**
Na Střežíně 1079 ①
500 03 Hradec Králové

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Objekt: PS 03 - Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice

Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.
1			2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč

RS1-Stavební elektroinstalace RS1

14	703754OA0	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	ks	132	1490,00	196 680	cena dle BuildPower RTS / EXP 20
15	703756OA0	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	ks	15	1100,00	16 500	cena dle BuildPower RTS / EXP 20

celkem VÍCEPRÁCE

213 180

CELKEM

213 180

Pro společnost:	GDF spol s.r.o. Mostkov 28 IČ: 47151901 CZ47151901 OR: u KS v Ostravě odd:C vl:3825	Číslo protokolu:	
		Datum kontroly PBZ:	31.8.2022
Provozovna:	stavba : PA ÚV Hrobice	Termín příští kontroly PBZ:	31.8.2023
Druh PBZ:	Zařízení pro omezení šíření požáru – požární ucpávky		

POUČENÍ PRO PROVOZOVATELE A PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Je-li PBZ shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně označit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole a PBZ. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem/uživatelem a PBZ a případné závady odstraní ve stanovených termínech.

Dne:	Protokol převzal:	Podpis:
------	-------------------	---------

KONTROLU PROVEDL

HASPR - CZ s.r.o., Živanice 53 533 42, IČ 48171344, DIČ CZ48171344, vedené u KS v HK oddíl C 4711

VYJÁDŘENÍ O PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Společnost HASPR - CZ s.r.o. potvrzuje, že při kontrole provozuschopnosti níže uvedených VPPO byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce, resp. bylo postupováno v souladu s § 7 a §10 Vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Za firmu HASPR - CZ s.r.o. provedl :	Jakub Kuchyňka	Č. osvědčení:	PO 20190227/05	Podpis:
Odbornou dohlídku provedl :	Petr Jirsa	Č. osvědčení:	Z-OZO-62/2018	Podpis:

Výsledek kontroly

Kontrola byla provedena na základě ustanovení Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí Vyhlášky č. 246/2001 Sb. §7, odst. 4 a průvodní dokumentace výrobce.

Číslo	Umístění	Číslo prostupu	Umístění stěna strop	Požární odolnost	Výrobce	Typ ucpávky	Instalace v prostupu	Výsledek kontroly	pozn.
1	Nová budová - přízemí	1	x		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
2	Nová budová - přízemí	2	x		EI 60	WURTH	FP1K	ČISTÝ PROSTUP	A
3	Nová budová - přízemí	3	x		EI 60	WURTH	FP1K	PPR POTRUBÍ	A
4	Nová budová - přízemí	4	x		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
5	Nová budová - přízemí	5	x		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
6	Nová budová - přízemí	6	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A
7	Nová budová - přízemí	7	x		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
8	Nová budová - přízemí	8	x		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
9	Nová budová - přízemí	9	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
10	Nová budová - přízemí	10	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
11	Nová budová - přízemí	11	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
12	Nová budová - přízemí	12	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
13	Nová budová - přízemí	13	x		EI 60	WURTH	FPKG	HUSÍ KRK	A
14	Nová budová - přízemí	14	x		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
15	Nová budová - přízemí	15	x		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
16	Nová budová - přízemí	16		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
17	Nová budová - přízemí	17		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
18	Nová budová - přízemí	18		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL.POTRUBÍ	A
19	Nová budová - přízemí	19		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
20	Nová budová - přízemí	20		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
21	Nová budová - přízemí	21		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A
22	Nová budová - přízemí	22		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
23	Nová budová - přízemí	23		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
24	Nová budová - přízemí	24		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A
25	Nová budová - přízemí	25		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A

Jiné závady a doporučení:

Zkratky:

Výsledek kontroly	Provozuschopné	Provozuschopné s omezením	Neprovozuschopné
	A	B	C

Číslo	Umístění	Číslo prostupu	Umístění		Požární odolnost	Výrobce	Typ ucpávky	Instalace v prostupu	Výsledek kontroly	pozn.
26	Nová budová - přízemí	26		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A	
27	Nová budová - 1.patro	27	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
28	Nová budová - 1.patro	28	x		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
29	Nová budová - 1.patro	29		x	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
30	Nová budová - 1.patro	30		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
31	Nová budová - 1.patro	31		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
32	Nová budová - 1.patro	32		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
33	Nová budová - 1.patro	33		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
34	Nová budová - 1.patro	34		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
35	Nová budová - 1.patro	35		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
36	Nová budová - 1.patro	36		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
37	Nová budová - 1.patro	37		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
38	Nová budová - 1.patro	38		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
39	Nová budová - 1.patro	39		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
40	Nová budová - 1.patro	40		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
41	Nová budová - 1.patro	41		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
42	Nová budová - 1.patro	42		x	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
43	Nová budová - 1.patro	43		x	EI 60	WURTH	FP1K	OCEL. POTRUBÍ	A	
44	Nová budová - 1.patro	44		x	EI 60	WURTH	FP1K	OCEL. POTRUBÍ	A	
45	Nová budová - 1.patro	45		x	EI 60	WURTH	FP1K	OCEL. POTRUBÍ	A	
46	Nová budová - 2.patro	46	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
47	Nová budová - 2.patro	47	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
48	Nová budová - 2.patro	48	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
49	Nová budová - 2.patro	49	X		EI 60	WURTH	FPKG	VZDUCHOTECHNIKA	A	
50	Stará budova - Sklep	1		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
51	Stará budova - Sklep	2		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
52	Stará budova - Sklep	3		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
53	Stará budova - Sklep	4		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
54	Stará budova - Sklep	5		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
55	Stará budova - Sklep	6		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
56	Stará budova - Sklep	7		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
57	Stará budova - Sklep	8		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
58	Stará budova - Sklep	9		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
59	Stará budova - Sklep	10		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
60	Stará budova - Sklep	11		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
61	Stará budova - Sklep	12		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
62	Stará budova - Sklep	13		x	EI 60	WURTH	FPKG	ČISTÝ PROSTUP	A	
63	Stará budova - Sklep	14		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
64	Stará budova - Sklep	15		x	EI 60	WURTH	FPPST	PPR POTRUBÍ	A	
65	Stará budova - Sklep	16		x	EI 60	WURTH	FPKG	ČISTÝ PROSTUP	A	
66	Stará budova - Sklep	17		x	EI 60	WURTH	FPKG	ČISTÝ PROSTUP	A	
67	Stará budova - Sklep	18		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
68	Stará budova - Sklep	19		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
69	Stará budova - Sklep	20		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
70	Stará budova - Sklep	21		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
71	Stará budova - Sklep	22	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
72	Stará budova - Sklep	23	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	

Číslo	Umístění	Číslo prostupu	Umístění		Požární odolnost	Výrobce	Typ ucpávky	Instalace v prostupu	Výsledek kontroly	pozn.
			stěna	strop						
73	Stará budova - Sklep	24	X		EI 60	WURTH	FPKG	2*OCEL.POTRUBÍ	A	
74	Stará budova - Sklep	25	X		EI 60	WURTH	FPKG	ČISTÝ PROSTUP	A	
75	Stará budova - Sklep	26		X	EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A	
76	Stará budova - Sklep	27		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
77	Stará budova - Sklep	28		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
78	Stará budova - Sklep	29		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
79	Stará budova - Sklep	30		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
80	Stará budova - Sklep	31		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
81	Stará budova - Sklep	32		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
82	Stará budova - Sklep	33		X	EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
83	Stará budova - Sklep	34	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
84	Stará budova - Sklep	35	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
85	Stará budova - Sklep	36		X	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
86	Stará budova - Sklep	37		X	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
87	Stará budova - Sklep	38		X	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
88	Stará budova - Sklep	39		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
89	Stará budova - Sklep	40		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
90	Stará budova - Sklep	41		X	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
91	Stará budova - Sklep	42	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
92	Stará budova - Sklep	43	X		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
93	Stará budova - Sklep	44	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
94	Stará budova - Sklep	45	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
95	Stará budova - Sklep	46	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
96	Stará budova - Sklep	47	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
97	Stará budova - Sklep	48	X		EI 60	WURTH	FPKG	PPR POTRUBÍ	A	
98	Stará budova - Sklep	49	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
99	Stará budova - Sklep	50	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
100	Stará budova - Sklep	51	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
101	Stará budova - Sklep	52	X		EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
102	Stará budova - přízemí	53		x	EI 60	WURTH	FPKG	2*OCEL.POTRUBÍ	A	
103	Stará budova - přízemí	54	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
104	Stará budova - přízemí	55	x		EI 60	WURTH	FPKG	ČISTÝ PROSTUP	A	
105	Stará budova - přízemí	56		x	EI 60	WURTH	FPKG	EL.KABEL	A	
106	Stará budova - přízemí	57		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
107	Stará budova - přízemí	58	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
108	Stará budova - přízemí	59	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A	
109	Stará budova - přízemí	60	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A	
110	Stará budova - přízemí	61	x		EI 60	WURTH	FP1K	KABELOVÝ SVAZEK	A	
111	Stará budova - přízemí	62		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
112	Stará budova - přízemí	63		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
113	Stará budova - přízemí	64	x		EI 60	WURTH	FPKG	HUSÍ KRK	A	
114	Stará budova - přízemí	65		x	EI 60	WURTH	FPKG	OCEL. POTRUBÍ	A	
115	Stará budova - 1.patro	66	x		EI 60	WURTH	FPKG	EL.KABEL	A	
116	Stará budova - 1.patro	67	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
117	Stará budova - 1.patro	68	x		EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
118	Stará budova - 1.patro	69	x		EI 60	WURTH	FP1K	3*KABELOVÝ SVAZEK	A	
119	Stará budova - Sklad. Část	70		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
120	Stará budova - Sklad. Část	71		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	
121	Stará budova - Sklad. Část	72		x	EI 60	WURTH	FPKG	KABELOVÝ SVAZEK	A	

Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

Příloha č. 4

BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	651 223,67	0,00	651 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	338 773,49	0,00	338 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění zachytňného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02	0,00	0,00	0,00	2 350 834,45	1 075 821,07	3 426 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střeších objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	2 057 412,54	1 364 875,97	3 422 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/13 Změna podlahy na velkou objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	310 771,96	285 780,81	596 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/14 Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	341 310,41	470 711,36	812 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/15 Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02	0,00	0,00	0,00	1 531 678,00	462 822,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/17 PS 03 Nevyužití čerpadel nosné vody pro měření zákalu za pískovými filtry. Provizorní čerpání na VDI Kunětická Hora	0,00	0,00	0,00	44 353,00	107 600,00	151 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/18 Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovné a skladě chlorovny PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	193 420,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/19 PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově	0,00	0,00	0,00	98 029,00	0,00	98 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/21 Změna měření hladiny z plováku na radar v PS 03	0,00	0,00	0,00	31 440,00	9 860,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/22 Doplnění kabelových propojů pro napojení dieselagregátu v PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/23 Doplnění protipožárního prostupu v PS 03	0,00	0,00	0,00	213 180,00	0,00	213 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/26 Vícevýměňy - Prodloužení trubiho vedení u UN (PS 01), Doplnění klapy (PS 02)	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/32 Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosek na plyn u objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	259 791,38	0,00	259 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/33 Nahrazení kamenného koberece mozaikovou omítkou (SO 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,51	174 848,55	322 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1/41 Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	111 909,28	0,00	111 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02)	0,00	0,00	0,00	546 001,16	0,00	546 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)	0,00	0,00	0,00	126 924,71	0,00	126 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/2 Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění	0,00	0,00	0,00	133 962,53	0,00	133 962,53	367 632,62	517 980,66	885 613,28	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00
2/7 Čištění stávajících vrtů v prameništi Hrobice II. a jejich nové vystrojení (SO 02.1_1)	0,00	0,00	0,00	301 827,08	0,00	301 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/8 Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ, SV a ZV)	1 645 723,83	1 261 011,24	2 906 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/4 ČS Opatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS - PS 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00	0,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00
4/5 Stavební úpravy na ČS Opatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	162 634,35	0,00	162 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	4 221 890,57	8 782 887,18	13 004 777,74	18 115 660,76	13 639 578,36	31 755 239,11	11 560 515,99	10 950 461,52	22 510 977,51	107 805,61	531 577,13	639 382,73

Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice**Podprojekt 1 III. Část intenzifikace ÚV Hrobice****Změnový list č.1/23 – stanovisko projektanta****Předmět ZL 1/23**

Předmětem změnového listu je dodávka a realizace protipožárních ucpávek kabelových prostupů objektů SO01 a SO02 v rámci dodávek PS03 elektrotechnologie. Dle seznamu bylo zrealizováno 132 protipožárních ucpávek.

Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Jedná se o změnu, související s aktualizací PBR v průběhu realizace stavby.

Projektant s navrženou změnou souhlasí.

V Hradci Králové

Ing. Jiří Forejtek

Denní záznamy stavby

SD č. / strana č. 00000008

Datum: 30. 2022 GDF spol. s r.o.

PRACOVNÍ DOBA: 4h - 16³⁰

POČASÍ: POLOVABNO 16°C

PRACOVNÍCI: HÁJEK, SADOUSKI, PAULÍČEK, LETOKOJ, BAHNO,
VOLEKVIK

PROVEDENÉ PRÁCE:

- TAHAŇÍ KABELŮ K TECHNOLOGICKÝM PRVKŮM U PÍSEKOVÝCH FILTRŮ NA STARÉ BUDOVĚ
- SELAŇÍ DRÁŽEK, ÚPRAVY KABELOVÝCH TRAS NA CHOUBĚ PRÍZEMÍ STARÁ BUDOVA

ZAPSAL: VOLEKVIK



Zápis zhotovitele GDF s.r.o.

Zhotovitel projednává s objednatelům následující úpravu a změnu:

- Zhotovení / provedení protipožárních úprav kabelových prostupů v objektu S001 a S002

Bude řešeno 2L

Zapsal

