

44/10/81
máj 12.7.2018
77

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 004/2018 Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V zárezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279
zastoupena: Ing. Lubor Beneš, jednatel
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2400591566/2010
telefon: 602 270 859
fax:

e-mail: info@buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lubor Beneš
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jakub Rind

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Bod 2 článku II SoD se pod dohodě smluvních stran rozšiřuje o

- Provedení prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů NPÚ a provedení spárování dlažeb dle požadavku památkové ochrany v souladu s požadavkem objednatele, podrobně specifikovaný rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Bod 1 B) článku III SoD se po dohodě smluvních stran mění z důvodu koordinace s probíhající rekonstrukcí objektů Pardubického kraje na Příhrádce, zvýšení rozsahu prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů Národního památkového ústavu a požadavku orgánů památkové ochrany na provedení spárování dlažeb na termín 31. 8 2018.

IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 297.171,- Kč bez DPH. Cena dle Bod 1 článku IV se nově upravuje na:

Cena celkem bez DPH

4,991.760,- Kč

(slovy: čtyřmiliónydevětsetdevadesátjedentisícšedsmsetšedesát korun českých)

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy do dílo číslo 004/2018 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:

Příloha č. 1 – rozpočet

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 30. 6. 2018

V Pardubicích 30. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplárna 2014, 530 02 PARDUBICE

ICO: 60 10 86 31, DIČ: CZ60108631
Smlouva o dílo - Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod