

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 133/17/SOD

číslo zhotovitele: 010/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Horáková Ilona - TDS
mobil: +420 601 567 526
e-mail: horakova@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39441
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Martin Sokol, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	12 747 884,- Kč
Změnový list č. 1	237 050,- Kč
Změnový list č. 2	322 611,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	13 307 545,- Kč

(slovy: třináct milionů tři sta sedm tisíc pět set čtyřicet pět korun českých)
Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a č. 2

V Pardubicích, dne 27. 8. 2018

V Pardubicích, dne 27. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepláho 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ50108631
OR KS HK, přísl. B, vložka 929
- 40 -

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod
		Objekt:	IO 01 Kanalizace - Tyršovo nábřeží IO 01.1 Vodovod - ul. Štolbova

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:**IO 01 Tyršovo nábřeží - kanalizace**

Z důvodu zachování dopravní obslužnosti objektu Sociálních služeb Pardubice, byla vybudována objízdná trasa a to rozšířením zpevněné krajnice stávající panelové cesty.

Dále bylo nutné z důvodu realizace nového vodovodního řadu ve stávající trase vodovodu vybudovat provizorní suchovod pro zajištění dodávky vody v průběhu stavby od č.p. 1486 - č.p. 1766.

IO 01.1 Vodovod - ul. Štolbova

Napojení nového vodovodního řadu De 110 mm je provedeno na stávající vodovod DN 200 mm v ul. Jiráskova.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 01. 08. 2018


Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.		Datum vystavení:	01. 08. 2018	Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu				
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum převzetí:	01. 08. 2018	Podpis: 
	Ilona Horáková, TDS				

ODSOUHLASENÁ CENA**237 050,- Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis: **SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum:

22.8.2018

Podpis: 

ZL č. 1

Stavba: Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod
Objekt: ZL č. 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ladislav Kmošek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

001 Objízdná trasa 97 796,00 33,359

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	106,000	189,00	20 034,00	0,000
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	127,00	3 810,00	0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,000	22,00	330,00	0,000
4	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	106,000	79,70	8 448,00	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	340,50	10 215,00	0,000
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	600,000	8,60	5 160,00	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	22,40	672,00	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,000	250,00	15 000,00	0,000
9	569851119	Zpevnění krajnic štěrkokrti tl 250 mm	m2	120,000	170,00	20 400,00	33,359
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,359	411,50	13 727,00	0,000

1 Tyršovo nábřeží - suchovod 85 500,00 0,000

11	002-01	Zajištění dodávky vody v průběhu stavby	m	90,000	950,00	85 500,00	0,000
----	--------	---	---	--------	--------	-----------	-------

003 Štolbova ul. - napojení na stávající řad 53 754,00 0,008

12	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-2,000	967,50	-1 935,00	-0,003
13	799410000016_1 R	WAGA 100/100 hrdlo-příruba	kus	-2,000	5 614,00	-11 228,00	-0,022
14	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	1 324,50	-1 325,00	-0,002
15	5525071401	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural	kus	-1,000	3 046,40	-3 046,00	-0,019
16	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	-2,000	1 329,00	-2 658,00	-0,003
17	400210000016_1 R1	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	kus	-2,000	7 512,40	-15 025,00	-0,049
18	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8	kus	-2,000	1 675,80	-3 352,00	-0,015
19	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	0,006
20	799410000016_1 R	WAGA 200/200 hrdlo-příruba	kus	2,000	13 883,80	27 768,00	0,022
21	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	0,004
22	552507140	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x100 PN 10-16 natural	kus	1,000	7 905,80	7 906,00	0,019
23	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	0,006
24	400210000016_1 R	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	2,000	22 821,40	45 643,00	0,049
25	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8	kus	2,000	2 030,00	4 060,00	0,015
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,112	411,50	46,00	0,000

Celkem 237 050,00 33,367

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod
		Objekt:	IO 01 Kanalizace - Tyršovo nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:


ZL 2**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:**IO 01 Tyršovo nábřeží - kanalizace**

Z důvodu povrchové úpravy stávajícího chodníku litým asfaltem je pro následnou pokládku asfaltové směsi v tl. 40 mm nutné provést odstranění podkladní betonové vrstvy s následným doplněním štěrkodrtí.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 01. 08. 2018

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.			Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu	Datum vystavení:	01. 08. 2018	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: 
	Ilona Horáková, TDS	Datum převzetí:	01. 08. 2018	

ODSOUHLASENÁ CENA**322 611,- Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS

- ☒ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis: **SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení

- ☒ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum: 22.8.2018

Podpis: 

ZL č. 2

Stavba: Pardubice, Tyršovo nábreží, ul. Štolbova - kanalizace a vodovod
Objekt: ZL č. 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ladislav Kmošek
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

001 Tyršovo nábreží - chodník

322 611,00

1	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl do 200 mm	m2	390,000	163,80	63 882,00
			chodník 130*3,0		390,000		
2	R	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	318,000	196,50	62 487,00
			chodník 130*3,0		390,000		
			vjezdy -3*3,0*8		-72,000		
			Součet		318,000		
3	221	567124153	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 190 mm	m2	72,000	529,00	38 088,00
			vjezdy 3*3,0*8		72,000		
4	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	171,600	264,00	45 302,00
5	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 432,000	5,60	19 219,00
			171,60*20 "Přepočtené koeficientem množství		3 432,000		
6	R	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	171,600	20,20	3 466,00
7	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	171,600	450,00	77 220,00
8	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,463	411,50	12 947,00

Celkem

322 611,00