

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o sílo číslo: 2018/3310/0095 uzavřené dne 08. 08. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Kr. soudu v Hr. Králové, spis. značka B 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jaroslav Doležal
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu a ceny díla, a to na základě skutečnosti, že v trase budované kanalizace prochází na dvou místech horkovod, a pokládka kanalizace se v těchto místech

řešila 1x protlakem a 1x vložkováním. Dále bylo provedeno odbočení kanalizační přípojky k obchodnímu centru, které nebylo v původní projektové dokumentaci řešeno.

1) Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: červenec 2018

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15. 12. 2018

2) Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH

11 981 871,39 Kč

Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH

447 303,00 Kč

Cena CELKEM, bez DPH

12 429 174,39 Kč

(slovy: dvanáctmilionůčtyřistadvacetdevěttisícstosedmdesátčtyři korun českých 39 haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 08. 08. 2018, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 29. 10. 2018

V Pardubicích dne 29. 10. 2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepičská 2018, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 38 31
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace
výtisk 2/2

„Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace“	
Změnový list č.: 1	
Část stavby dotčená změnou:	Kanalizace
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: V trase budované kanalizace prochází na dvou místech horkovod, a pokládka kanalizace se v těchto místech řešila 1x protlakem a 1x vložkováním. Dále bylo provedeno odbočení kanalizační přípojky k obchodnímu centru, které nebylo v původní projektové dokumentaci řešeno	
Ohodnocení změny	447 303,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	čtyřistačtyřicetsedmtisíctřístatřikorunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s.  VODOVODOVÝ A KANALIZAČNÍ PARDUBICE a.s. Podpis: Teplice 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 19 86 31 DIČ CZ6008531 OR KČ HK, vlnitá B, vložka 950 - 40 -	Za zhotovitele:  tel.: +420 466 822 640 fax: +420 466 822 648 IČ: 46506934 DIČ: CZ46506934 KVIS Pardubice a.s. Zelená louka, Bosice 151, 533 53 Pardubice Podpis: Datum: