

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: E- 01/02/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva
 IČO: 60108631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 17699313/0300
 telefon: 466 798 411
 fax: 466 304 643
 e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
 Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
 Ilona Horáková -TDS

2/ **Zhotovitel:** ELBIS CZ s.r.o.
 sídlo/místo podnikání: Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
 vložka 28890

zastoupena: Otakar Bulis
 IČO: 28815572
 DIČ: CZ28815572
 bankovní spojení: ČS, a.s.
 číslo účtu: 241401409/0800
 telefon: 602584204
 fax:
 e-mail: info@elbiscz.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Otakar Bulis

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Otakar Bulis

Uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec smlouvy o dílo takto

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	3 596 109,- Kč
Změnový list č.1	197 900,-
Změnový list č.2	-85 009,-
Nová cena celkem bez DPH	3 709 000,- Kč


(slovy: třímilionysedmsetdevěttisíckorun českých)


V Pardubicích dne 7.11. 2019

V Pardubicích dne 7.11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti a místopředseda
představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


p. Otakar Bulis
jednatel

ELBIS CZ s.r.o.

ELBIS CZ s.r.o.
Lány na Dálku 120, 530 02 Pardubice
DIČ: CZ288 15572 02

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 40 -

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: ELBIS CZ s.r.o	Stavba: PSOV Nemošice-hlavní
		Objekt:


ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:


ZL 2**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Měněpráce		
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel		
DŮVOD ZMĚNY:	Technologické a provozní vlivy		
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:			
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny		
POPIS ZMĚNY:			
SO 02- obslužné plochy			
Použito méně svařovaných Kari sítí			
PS 01 Technologie			
Zvedací kladkostroj s pojezdovou kočkou provoz nepožaduje již vlastní			
Osazení 2x šoupěte DN200, PN 10 změna vedení výtlačného potrubí			
Šetrná oprava ATS – nahrazeno novým čerpadlem			
POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 31.10. 2019			
Předkládá:	ELBIS CZ s.r.o		Podpis:
	Otakar Bulis	Datum vystavení: 17. 10. 2019	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis: 
	Ilona Horáková, TDS	Datum převzetí: 17. 10. 2019	

ODSOUHLASENÁ CENA**85 009,- Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS	
<input type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

PS 01 - ČSOV - strojně technologická část - méněpráce

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
PS 01		Strojně technologické vybavení				58 700,00
1		Stroje a technologická zařízení				17 700,00
01S4		Šetrná demontáž a zpětná montáž tlakové stanice vody s ovládáním	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
01Z1		Zvedací kladkostroj s pojezdovou kočkou, nosnost 400 kg, zdvih 2,4 m	ks	1,00	11 200,00	11 200,00
01A4.1, 01A4.2		Nožové šoupě mezipřírubové DN 200, PN 10, pro odpadní vodu	ks	2,00	20 500,00	41 000,00
		<u>Celkem</u>				<u>58 700,00</u>

SO 02 - Obslužné plochy- méněpráce

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
SO 02		Obslužné plochy				26 309,00
1		Rekonstrukce venkovních obslužných ploch				26 309,00
		Výztuž konstrukcí svařovanými sítěmi Kari		1	26 309,00	26 309,00
		<u>Celkem</u>				<u>26 309,00</u>

Méněpráce celkem

85 009,00

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: ELBIS CZ s.r.o	Stavba: PSOV Nemošice-hlavní
		Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané provozem a stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Technologické a provozní vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:**SO-01 Stavební úpravy ČS**

Při demontáži technologie mokré jímky bylo zjištěno že původní zakrytí ocelovými plechy je silně zkorodované a neplní dostatečně svou funkci bude nahrazeno nerezovým zakrytím a nosnou konstrukcí o rozměrech 3100x1300x4mm a poklopem nad česlicovým košem o rozměrech 1100x1100x2mm

SO 02- obslužné plochy

Z důvodu potřeby manipulace vozidel Faun a servisních vozidel provozu je nutné zvětšit zhuťnou odstavňovou plochu u čs o rozměrech cca 10x5 m


PS 01 Technologie

Při demontáži ATS bylo zjištěno že původní čerpadlo je nefunkční a tlaková nádoba zkorodovaná, bude nahrazeno nový čerpadlem Pumpa nahrazujícím ATS a novým rozvodem provozní vody

Osazení nového hradítka DN 300 na nátoky do mokré jímky dle standardu VAK.

Pro možnost provizorního čerpání osazení nového přelivu v odlehčovaci komoře nerez kompozit (staré zařízení zkorodované, nefunkční)


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 31.10. 2019

Předkládá:	ELBIS CZ s.r.o			Podpis:
	Otakar Bulis	Datum vystavení:	17. 10. 2019	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: 
	Ilona Horáková, TDS	Datum převzetí:	17. 10. 2019	

ODSOUHLASENÁ CENA**197 900,- Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS	
<input type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis: 

SO 01 - Stavební úpravy ČS - vícepráce

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7
SO 01	Stavební úpravy ČS				83 000,00
	Nové zakrytí mokré jímky - dělený poklop 3100x1300mm nerez vč kotvení		1,00	72 000,00	72 000,00
	Poklop nad česlicový koš nerez 1100x1100 vč kotvení		1,00	11 000,00	11 000,00
					0,00
	<u>Celkem</u>				<u>83 000,00</u>

SO 02 - Obslužné plochy - vícepráce

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7
SO 02	Obslužné plochy				45 000,00
1	Rekonstrukce venkovních obslužných ploch				45 000,00
1	Nová zhutněné odstavňá plocha o rozměrech 10x5m, výška zhutněné plochy 1,2m	m2	60	750,00	45 000,00
	<u>Celkem</u>				<u>45 000,00</u>

PS 01 - ČSOV - strojně technologická část - vícepráce

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7
PS 01	Strojně technologické vybavení				69 900,00
	Čerpadlo Aucastop + rozvody provozní vody	kpl	1,00	15 400,00	15 400,00
	Hradítko na nátoku do mokré jímky DN300	ks	1,00	42 500,00	42 500,00
	Nová přelivná hrana v odlehčovací komoře - nerez kompozit	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
	<u>Celkem</u>				<u>69 900,00</u>

vícepráce celkem

197 900,00