



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK č. 1

číslo: 20287/20/0/D1

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 75301 Hranice  
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
zastoupena: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: 234642831/0100  
telefon: 581 699 999  
fax: 581 699 921  
e-mail: kunst@kunst.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
Ing. Jan Kunderátek, technický ředitel  
Ing. Dušan Humený, MBA, obchodní manažer



V průběhu provádění realizace akce „ÚV Studená Voda rekonstrukce, jsou zapotřebí dodatečné práce mimo plnění dle SOD. Hlavní změnou je skladba provádění sanace akumulace a její dodatečné tryskání na zdravý beton, dále sanace odkyselovacích filtrů, se kterou nebylo v původním projektu vůbec uvažováno. (IV. Cena DÍLA)

Posun termínu dokončení je úměrný posunu stavební připravenosti. (III. TERMÍNY a místo plnění)

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě 20287/20/0 „ÚV Studená Voda rekonstrukce“, který mění bod: II. PŘEDMĚT SMLOUVY, III. TERMÍNY a místo plnění a bod IV. Cena DÍLA. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje a snižuje o tyto práce

Změna č. 1 Propagace, billboard	-	30 000,00 Kč
Změna č. 2 Povodňový plán	-	25 000,00 Kč
Změna č. 3 Ověření IP - fakturační měřidlo 2ks		7 400,00 Kč
Změna č. 4 1x Armatura DN 150 + 2x Montážní vložka DN 125		36 767,00 Kč
Změna č. 5 Vytěžení písku z otevřených filtrů		43 905,44 Kč
Změna č. 6 Bourání a náhrada keramického obkladu		36 689,60 Kč
Změna č. 7 Tryskání omítky akumulace		270 446,00 Kč
Změna č. 8 Změna skladby reprofilace sanace akumulace	-	564,64 Kč
Změna č. 9 Lávky kompozit, změna oproti projektu		32 123,38 Kč
Změna č. 10 Odečet položky: SO 01,02 02 Pol. č. 39		
• jde o nástřik migrujícího inhibitoru koroze, který se neprováděl z důvodu změny skladby sanace v akumulaci	-	191 796,29 Kč
Změna č. 11 Odečet části položky: SO 01,02 02 Pol. č. 43		
• Sanace trhlin v akumulaci se prováděla jen částečně dle skutečného stavu	-	98 550,00 Kč
Změna č. 12 Tryskání, sanace a obklady odkyselovacích filtrů		390 599,58 Kč
Změna č. 13 Doplnění fabionu		22 536,00 Kč
<b>Celkem rozdíl ZL 1. – 13</b>		<b>494 556,07 Kč</b>

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 12 / 2021

2/ Nový Termín dokončení díla a jeho předání objednateli 2 / 2022



#### IV. CENA DÍLA

Cena díla se upravuje následujícím způsobem:

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>25.799.502 Kč</b>
<b>Navýšení ceny celkem tohoto dodatku bez DPH</b>	<b>494.556 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>26.294.058 Kč</b>

#### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek SOD nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1:** Změnový list č. 1 Propagace, billboard
- Příloha č. 2:** Změnový list č. 2 Povodňový plán
- Příloha č. 3:** Změnový list č. 3 Ověření IP - fakturační měřidlo 2ks
- Příloha č. 4:** Změnový list č. 4 1x Armatura DN 150 + 2x Montážní vložka DN 125
- Příloha č. 5:** Změnový list č. 5 Vytěžení písku z otevřených filtrů
- Příloha č. 6:** Změnový list č. 6 Bourání a náhrada keramického obkladu
- Příloha č. 7:** Změnový list č. 7 Tryskání omítky akumulace
- Příloha č. 8:** Změnový list č. 8 Změna skladby reprofilace sanace akumulace
- Příloha č. 9:** Změnový list č. 9 Lávky kompozit, změna oproti projektu
- Příloha č. 10:** Změnový list č. 10 Odečet položky: SO 01,02 02 Pol. č. 39
- Příloha č. 11:** Změnový list č. 11 Odečet části položky: SO 01,02 02 Pol. č. 43
- Příloha č. 12:** Změnový list č. 12 Tryskání, sanace a obklady odkyselovacích filtrů
- Příloha č. 13:** Změnový list č. 13 Doplnění fabionu
- Příloha č. 14:** souhrnná tabulka změn


V Pardubicích dne 29. 7. 2021

V Hranicích dne: 12. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.




  
.....  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
Jednatel společnosti  
KUNST, spol. s r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
40

**KUNST**  
spol. s r.o. Hranice  
30  
Palackého 1000, 733 01 Hranice DIČ CZ15010591







<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp001</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
<b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>	VRN, ON	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v lese, kde není pohyb ostatních osob mimo stavebníků, Dohodl se investor s dodavatelem o odečtu této položky</li> </ul>		
Celkem ZL 1. – 30 000 Kč bez DPH		




<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: - 30 000 Kč</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p>Datum: <u>12.4.2021</u></p>	 <p><b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice 30 Pobudova 1504, 731 01 Hranice, IČO: 02801091</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p>Datum: _____</p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl 13, vložka 999 -53-</p> 



<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp002</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
<b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>	VRN, ON	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"><li>Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v lese, kde se nepředpokládá vznik povodní, dohodl se investor s dodavatelem o odečtu této položky</li></ul>		
Celkem ZL 2. – 25 000 Kč bez DPH		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: – 25 000 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<b>Poznámka:</b>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p><b>Datum:</b> <u>12. 7. 2021</u></p>	 <p><b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice 30 Přeloučská 1323, 733 01 Hranice, DIČ CZ0110291</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p><b>Datum:</b> _____</p>	 <p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl-B, vložka 999 53-</p> 

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp003</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
Stavební objekt (provozní soubor):	PS 02	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Potřeba ověření fakturačního měřidla pro účel měření vod přitékající na ÚV (zářez a vrty)</li><li>• Celkem 2 ks</li></ul> 1ks / 3.700 Kč bez DPH <b>Celkem ZL 3. 7 400 Kč bez DPH</b>		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 7 400 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>   <p><b>Datum:</b> <u>12.4.2021</u></p>	 <p><b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice 30 Přeloučsko 1903, 153 01 Přeloučsko, DIČ: CZ0901673</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>   <p><b>Datum:</b> _____</p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ0108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999</p> 

# ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE

3783vcp004

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021

Stavební objekt (provozní soubor): PS 03

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:




na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

- Chybějící armatury ve výkazu výměr, avšak nutné pro zajištění provozu odkyselovacích filtrů

Č. pol.	Název			jednotková	celkem
3.1.13	<p><b>Montážní vložka DN125 PN10 typ M20, L=205mm, +/- 10mm</b>                      stavební délka: 205mm                      Vymezovací posuv +/- 10mm                      Rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle PN 10</p> <p><b>Materiál:</b>                      - tělo - uhlíkatá ocel                      - těsnění - pryžový kříž                      - spojovací materiál - nerez A2/A4                      - Těžká protikoroziní povrchová ochrana v kvalitě GSK</p> <p>médium: surová voda do 20°C                      atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb.</p>	ks	2	14 263 Kč	28 526 Kč
3.1.14	<p><b>Šoupátko uzavírací DN150 PN10</b>                      - příruby dimenzovány a vrtány dle EN 1092-2                      - měkkotěsnění dle EN 1074                      - stavební délka: 210 mm dle EN 558-1, základní řada 14 (DIN 3202/F4)                      - způsob ovládnutí: ruční kolo (součást dodávky)</p> <p><b>Materiál:</b>                      - těleso, uzavírací kříž a víko: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)                      - uzavírací kříž pogumován pryží EPDM                      - materiál vřetene: L 4021 (Chromová ocel 13%)                      - vřetenová matice: mosaz                      - povrstvení epoxidovým práškem dle směnice GSK</p> <p>médium: surová voda do 20°C                      atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb.</p>	ks	1	8 241 Kč	8 241 Kč
Cena Celkem					36 767 Kč

Celkem ZL 4. 36 767 Kč bez DPH

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 36 767 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p><b>Datum:</b> <u>12. 4. 2021</u></p>	 <p>70 Spol. s r.o. Hranice Hranice 1900, 734 01 Hranice DIČ CZ19016291</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p><b>Datum:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 63-</p> 

# ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE

**3783vcp005**

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021




Stavební objekt (provozní soubor): PS 03

Odkazy: na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozp. podklady:  
na jinou část smlouvy:

- Chybějící položka ve výkazu výměr, vytěžení stávajícího písku z odkyselovacích filtrů

Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztracené	Výměra	Cena dle SOD	Cena	Cenová Hladina
ZL002:	Odtěžení písku						43 905,44	
SO 03:	Stavební úpravy filtrů - Bourací práce						43 905,44	
96	Bourání konstrukcí						5 996,74	
965082941	Odtěžení nasytá pod podlahami tl přes 200 mm	m3	16,704	-	16,704	359,0	5 996,74	URS 2021
<b>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	661,264	-	661,264	23,0	12 909,07	SOD
979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod	t	23,386	-	23,386	402,0	9 401,17	SOD
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,386	-	23,386	253,0	5 916,06	SOD
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	23,386	-	23,386	414,0	9 681,80	SOD

Celkem ZL 5. 43 905,44 Kč bez DPH

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 43 905,44 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>  <p><b>Datum:</b> 12. 4. 2021</p>	 <p>30 <b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice Polackého 1968, 753 01 Hranice ÚČ. C219010591</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>  <p><b>Datum:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 690 -63-</p> 



# ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE

3783vcp006

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021

Stavební objekt (provozní soubor): PS 03

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:




na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:




- Na žádost investora bude odbourán stávající obklad a nahrazen omítkou + výmalba (místnost s odkyselovacími filtry)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez rtr	Zitrné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová hladina
		ZL 006.2 Odsekání obkladů - omítka						36 689,60	
		SO 03: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy						36 689,60	
		<del>61 Úpravy povrchů vnitřní</del>						<del>17 916,54</del>	
11	612421637 R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápno-cementové v podlaží i ve suterénu (včetně)	m2	32,458	-	32,458	552,00	17 910,54	SOD
		<del>784 Malby</del>						<del>8 398,25</del>	
39	784101301 R00	Příprava povrchu Perimeter (napouštění) podkladu prostupňová, bezokapková	m2	32,457	-	32,457	161,00	5 225,58	SOD
40	784195112 R00	Malby z malných směsí bílostých bílosti 77 % dvojčíslované	m2	32,457	-	32,457	97,75	3 172,67	SOD
		<del>95 Bourání konstrukcí</del>						<del>5 972,18</del>	
10	978059531 R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, včetně zářezů	m2	32,458	-	32,458	184,00	5 972,18	SOD
		<del>99 Stavění nových hmot</del>						<del>718,58</del>	
26	999281105 R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu posádkových objektů včetně vnějších - pláště výšiv. se 0 m	t	1,623	-	1,623	442,75	718,58	SOD
		<del>D06: Přesuny sutí a vybouraných hmot</del>						<del>3 684,05</del>	
12	979081121 R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku poplatek za každý další 1 km	t	54,528	-	54,528	23,00	1 254,14	SOD
13	979011111 R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za přeč. podlaží nad nebo pod zemským podlažím	t	2,272	-	2,272	402,50	914,48	SOD
14	979031111 R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku 0,5 * km	t	2,272	-	2,272	253,00	574,32	SOD
15	979990001 R00	Poplatek za skládku stavební hmot, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,272	-	2,272	414,00	940,61	SOD

Celkem ZL 6. 36 689,60 Kč bez DPH

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 36 689,60 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p><b>Datum:</b> <u>12.4.2021</u></p>	 <p>30 <b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice Pátekova 1503, 733 01 Hranice DIČ: CZ15016201</p> 
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p><b>Datum:</b> _____</p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 80 10 86 31 / DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999</p> 

ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE						3783vcp007		
OZNÁMENÍ ZMĚNY								
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.					Datum: 7. 7. 2021			
Stavební objekt (provozní soubor):			PS 02					
Odkazy:		na specifikaci:						
		na výkresy:						
		na rozp. podklady:						
		na jinou část smlouvy:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• V rámci tryskání stávající konstrukce byla zjištěna skutečnost, že stav podkladního betonu není soudržný a nevycházejí od-trhové zkoušky 1,5 Mpa.</li> <li>• Proto byl beton dodatečně otryskán až na zdravý podklad, který již splňovat předepsanou pevnost v tahu</li> </ul>								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
ZL007: Očištění stěn							270 446	
SO 03: Stavební úpravy filtrů - Bourací práce							270 446	
009: Ostatní konstrukce a práce							270 446	
1 005	SP	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů	m2	-	279,675	543,00	151 864
			S1-nbved stěna (2*3,14*5,35*4,80)			161,27040		
			vstup ((1,99*1,40*2)			1,33000		
			S2-strop.deska (3,14*5,35*5,35)			89,87465		
			vstup 2,60*1,60			4,16000		
			S3-sleupy 4*(4*0,30*4,80)			23,04000		
1 007	SP	967052021R00	Zdrsnění ploch betonové konstrukce	m2	-	279,675	424,00	118 582
Celkem ZL 7. 270 446 Kč bez DPH								

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 270 446 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>	
<p><b>Datum:</b> 12. 4. 2021</p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>	
<p><b>Datum:</b></p>	<p> <b>ROBOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b>          Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE          IČO 60 10 86 34 – DIČ CZ60108631          OR KS HK, 000000, vložka 999       </p>

# ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE

**3783vcp008**

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021

Stavební objekt (provozní soubor): PS 02

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:




na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

- V rámci tryskání stávající konstrukce byla zjištěna skutečnost, že stav podkladního betonu není soudržný a nevycházejí od-trhové zkoušky 1,5 Mpa.
- Proto byl beton otryskán až na zdravý podklad a s tím spojená změna skladby sanační vrstvy
- Změna skladby byla navržena a odsouhlasena statikem i projektantem

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
<b>ZL07.1: Změna technologie reprofilace</b> SO 01,02 02 Pol								
<b>61: Úpravy povrchů vnitřní</b>								<b>564,64</b>
37	6T0001066	Nanese ní sanačních vrstev	m2	- 373,800	-	- 373,8	1 490,00	-556 961,55
38	6T0001060	Hrubá reprofilační malta, jednokomponentní, rychle tuhnoucí	kg	- 4 168,009	-	- 4 168,009	90,00	-375 120,80
40	6T0001062	Tenkovrstvá finální hydroizolační plošná stěrka pro trvalý styk s pitnou vodou	kg	- 1 678,590	-	- 1 678,59	230,00	-386 075,77
42	6T0001064	Tenkovrstvá finální hydroizolační plošná stěrka pro trvalý styk s pitnou vodou	kg	- 235,087	-	- 235,087	145,00	-34 087,56
1 006	Repro001	Montáž sítí	m2	250,886	-	250,886	800,00	208 708,56
1 007	Repro002	Nanese ní jednovrstvá reprofilační hmota	m2	283,925	-	283,925	1 172,00	332 760,15
1 008	Repro003	Reprofilační hmota MC RIM PW 201	kg	13 200,000	-	13 200,0	35,60	469 920,00
1 009	Repro004	Nanese ní jednovrstvá reprofilační hmota dna	m2	89,874	-	89,874	1 172,00	105 332,33
1 010	Repro005	Reprofilační hmota MC RIM PW 301	kg	6 600,000	-	6 600,0	35,60	234 960,00

Celkem ZL 8. - 564,64 Kč bez DPH

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: - 564,64 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>	 <p>30 <b>spol. s r.o. Hranice</b>  Pulského 1568, 753 01 Hranice DIČ: CZ15016281</p>
<p><b>Datum:</b> 12. 4. 2021</p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE  PARDUBICE, a.s.</b>  Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  IČO 60 10 86 31 – DIČ CZ60108631  OR KS HK, oddělení Místní 999</p> 
<p><b>Datum:</b></p>	

**ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE****3783vcp009****OZNÁMENÍ ZMĚNY**

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021

Stavební objekt (provozní soubor): SO 01, 02 pol.  
SO 03, 02 pol.

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:


na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

- Na žádost investora, budou rošty a lávky z kompozitního materiálu.
- Změnový list počítá i s výměnou lávky R7, která nebyla součástí projektu.




R1	kus	1,00000	30800	30800
R2	kus	1,00000	24000	24000
R3	kus	1,00000	47500	47500
R4	kus	1,00000	15500	15500
R5	kus	1,00000	12360	12360
R6	kus	1,00000	9600	9600
R7, stávající rošt (hlavní lávka), nebyla v projektu, požadavek investora	kus	1,00000	47900	47900
Doprava + Montáž	kus	1,00000	50000	50000
Cena celkem - nové celokompozitové řešení s výměnou stávajícího roštu (R7)				237 660,00
DLE SOD: Celkem za R1, R2, R3, R4, R5, R6 (nerez úhelník, pozink rošt)				205 536,62
Rozdíl ceny ZL č. 009				32 123,38

Celkem ZL 9. 32 123,38 Kč bez DPH



<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 32 123,38 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p><b>Datum:</b> <u>12. 4. 2021</u></p>	 <p>30 spol. s r.o. Hranice Pulchřova 1504, 533 01 Hranice, IČO 5416016291</p>
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p><b>Datum:</b> _____</p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 68 10 86 31 DIČ CZ60108631 OH K3 Tř. Svobody, Hranice 599</p>







<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp010</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 01, 02 pol.	
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z důvodu změny skladby sanace akumulace bylo s investorem dohodnuto, že nebude položka č. 39, nástřik migrujícího inhibitoru koroze použita.</li> </ul>		
Celkem ZL 10. - 191 796,29 Kč bez DPH		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: - 191 796,29 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>	 <p>30 spol. s r.o. Hranice Fulčovská 1503, 733 01 Hranice IČO: 0210010291</p>
<p><b>Datum:</b> 12. 7. 2021</p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO: 00 10 86 31 DIČ: CZ60 08631 OR. KS BR. 4301 B. 102ka 999 51</p> 
<p><b>Datum:</b></p>	

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp011</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
<b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>	SO 01, 02 pol.	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z důvodu menšího výskytu trhlin a prolínání vody v akumulaci byla z položky č. 43: Sanace případných trhlin a pracovních spár, použita jen část a to: z 50m 20,8 m za cenu 70 200 Kč</li> <li>• Zbytek položky 29,2 m po dohodě s investorem nebude použito</li> </ul>		
Celkem ZL 11. – 98 550 Kč bez DPH		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: – 98 550 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p><b>Datum:</b> <u>12.4.2021</u></p>	 <p><b>KUNST</b> spol. s r.o. Hranice 30 Pobockého 1908, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010691</p>
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p><b>Datum:</b> _____</p>	 <p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 80 10 86 31 DIČ CZ60108637 OR KS TK, oddělení, bložka 999</p>

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp012</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 7. 7. 2021
<b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>	SO 03, 02 pol.	
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z důvodu špatného stavu odkyselovacích filtrů po tryskání, vznikla vícepráce v podobě kompletní sanace. Kdy se použije reprofilační hmota a voděodolná stěrka + obklad. Vše s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou.</li> </ul>		
Celkem ZL 12. – 390 599,58 Kč bez DPH (viz samostatná příloha)		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 390 599,58 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<b>Poznámka:</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>	
<b>Datum:</b> 12. 4. 2021	
<b>Podpis zmocněnce objednatele:</b>	
<b>Datum:</b>	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL012: Sanace stěn odkyselovacích filtrů</b>						<b>390 599,58</b>
<b>SO 03: Stavební úpravy filtrů - Bourací práce</b>						<b>24 940,05</b>
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>20 223,10</b>
1 012.	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,696	424,00	20 223,10
<b>D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>4 716,94</b>
12.	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	69,816	23,00	1 605,77
13.	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,909	402,50	1 170,87
14.	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,909	253,00	735,98
15.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,909	414,00	1 204,33
<b>SO 03.: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy</b>						<b>365 659,53</b>
<b>38: Kompletní konstrukce</b>						<b>8 303,46</b>
5.	380326133 R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky - konstrukce přes 300 mm	m3	0,469	7 187,50	3 368,93
6.	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, zřízení	m2	2,398	1 132,75	2 715,88
7.	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, odbednění	m2	2,398	402,50	965,20
1 017.	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,026	49 000,00	1 253,46
<b>61: Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>121 398,46</b>
11.	612421637 R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	- 2,0	552,00	- 1 104,00
12.	6T00010	Nanesení sanačních vrstev	m2	- 14,24	1 490,00	- 21 217,60
13.	6T000106 2	Tenkovrstvá hydroizolační plošná stěrka pro trvalý styk s pitnou vodou	kg	- 84,0	230,00	- 19 320,00
15.	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	52,0	340,00	17 680,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		dno filtrů; 2*1,92*3,50				
41.	6T000106 3	Ochrana povrchu výztuže proti korozi a adhezní můstek	m2	73,712	135,00	9 951,12
		2*((1,92+3,5)*2)*3,4				
1 007.	Repro002	Nanesení jednovrstvé reprofilační hmoty	m2	73,712	1 172,00	86 390,46
		2*((1,92+3,5)*2)*3,4				
1 011.	X6	Reprofilační hmota - Naffufill KM 250 HS	kg	2 579,92	19,00	49 018,48
		73,712*35				
		<b>711: Izolace proti vodě</b>				<b>85 686,72</b>
1 013.	X7	Montáž HI - Aquastop nanoflex	m2	104,496	820,00	85 686,72
		2*((1,92+3,5)*2)*4,2				
		2*1,92*3,5				
		<b>781: Obklady keramické</b>				<b>121 440,00</b>
1 014.	X8	Příplatek za montáž obkladů do epoxidového tmelu a spárování epoxidovou spárovací hmotou	m2	44,0	2 760,00	121 440,00
		<b>9: Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>28 830,88</b>
1 015.	977141118	Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	202,0	140,00	28 280,00
1 016.	13021012	tyč ocelová žebříková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,021	26 000,00	550,88
		202*0,17*0,617*0,001				

**KUNST**  
 spol. s r.o. Hranice  
 PARDUBICE 530 02 PARDUBICE 02 025010001

**VODOVODY A KANALIZACE  
 PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

-53-



# ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE

3783vcp013

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 7. 7. 2021

Stavební objekt (provozní soubor): SO 03, 02 pol.

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:




na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

- Na žádost investora bude doplněn fabion v místnosti odkyselovacích filtrů a suterénu filtrů

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratno	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL013: Doplnění fabionu, místnost odkyselovacích filtrů a suterén filtrů						22 536,00
	SO 03.: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy						22 536,00
	61: Úpravy povrchů vnitřní						22 530,00
1 018 1*9	Doplnění fabionu	m	37,56	-	37,56	600,00	22 536,00

Celkem ZL 13. 22 536 Kč bez DPH

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 22 536 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<b>Poznámka:</b>	
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>  <b>Datum:</b> <u>12.4.2021</u>	 <small>30 P. Lichánský 19-23, 530 01 Hranice DIČ: CZ19010591</small> 
<b>Podpis zmocněnce objednatele:</b>  <b>Datum:</b>	<b>VODOVODY A KANALIZACE      PARDUBICE, a.s.</b> <small>Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE      IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631      OR KS HK, oddíl 18, vložka 999      -53-</small> 

Cena díla dle smlouvy		25 799 502,00 Kč							
VCP Celkem			vícepráce	méněpráce	Rozdíl VCP	datum oznámení změny	poznámka		
Změna č. 1	Propagace, billboard	840 467,00 Kč		345 910,89 Kč	494 556,07 Kč				
Změna č. 2	Povodňový plán			30 000,00 Kč	25 769 502,00 Kč	17.02.2021	požadavek investora, poznámka v zápisu, odsouhlaseno		
Změna č. 3	Ověření IP - fakturační měřidlo ZKS			25 000,00 Kč	25 744 502,00 Kč	17.02.2021	požadavek investora, poznámka v zápisu, odsouhlaseno		
Změna č. 4	1x Armatura DN 150 + 2x Montážní vložka DN 125	7 400,00 Kč			25 751 902,00 Kč	20.02.2021	požadavek investora, odsouhlaseno		
Změna č. 5	Vytváření písku z ozevřených filtrů	36 767,00 Kč			25 788 669,00 Kč	10.03.2021	chybí ve výkazu výměr, odsouhlaseno		
Změna č. 6	Bourání a nahrazení keramického obkladu u pískových filtrů omítka	43 905,44 Kč			25 832 574,44 Kč	10.03.2021	chybí ve výkazu výměr, odsouhlaseno		
Změna č. 7	Tryskání omítky akumulace na zdravý beton odřízný 1,5Mpa	36 689,60 Kč			25 869 264,04 Kč	10.03.2021	požadavek investora, odsouhlaseno		
Změna č. 8	Změna skladby reprofilace sanace akumulace	270 446,00 Kč			26 139 710,04 Kč	06.05.2021	nutné pro splnění odtrhových zkoušek, odsouhlaseno		
Změna č. 9	Lávky komposit, změna oproti projektu, všechny rošty a rámy z kompozitového materiálu	32 123,38 Kč		564,64 Kč	26 139 145,40 Kč	24.05.2021	změna po otrykání betonu, odsouhlaseno		
Změna č. 10	Odečet polozky SO 01.02.02 Pol.č. 39 Nástřik migrujícího inhibitoru koroze			191 796,29 Kč	25 979 472,49 Kč	21.06.2021	změna technologie sanace akumulací komory, odsouhlaseno		
Změna č. 11	Odečet částí plošky SO 01.02.02 Pol.č. 43 Sanace přírodních trhlín a pracovních spár			98 550,00 Kč	25 880 922,49 Kč	21.06.2021	změna technologie sanace akumulací komory, odsouhlaseno		
Změna č. 12	Tryskání, sanace a obklady odkyselovacích filtrů	390 599,58 Kč			26 271 522,07 Kč	21.06.2021	požadavek investora, po odstranění pískové náplně, odsouhlaseno		
Změna č. 13	Doplnění fabionu, místnost odkyselovacích filtrů a suterén filtrů	22 536,00 Kč			26 294 058,07 Kč	21.06.2021	požadavek investora, nebylo v projektu, odsouhlaseno		
<b>Cena celkem s dotávkou</b>					<b>76 294 058,07 Kč</b>				

**KUNST**  
 spol. s r.o. Hranice  
 Pekařského 1308, 753 01 Hranice, DIČ: CZ19010691

**VODOVODY A KANALIZACE  
 PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
 IČO 60 10 96 31, DIČ CZ60108631  
 OR KS HK, oddíl B, vložka 989

