

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 600 a DN 300“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz, 724 546 556)

2/ Zhotovitel:

VCES a.s.

sídlo/místo podnikání: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň

společnost je zapsána u Měs V Praze, oddíl B, vložka 8052

zastoupena Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

IČO: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247/0100

telefon: +420 226 056 506

e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Kouba (tomas.kouba@vces.cz, +420 602 171 470)



Ing. Jan Hnilička (jan.hnilicka@vces.cz; +420 602 124 371)

Jiří Prokop (jiri.prokop.ml@vces.cz; +420 602 124 361)

Jaroslav Militký (jaroslav.militky@vces.cz; +420 602 102 395)

Na základě dohody smluvních stran se mění:

IV. CENA DÍLA

1/ Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě ceny díla dle skutečně provedených prací a plnění na základě změnového listu č. 1 včetně rozpočtů změn.

Původní cena díla celkem bez DPH 9 867 802,93 Kč

ZL č. 1 cena celkem bez DPH - 93 687,06 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 9 774 115,87 Kč

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jedno podepsané vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo uzavřenou mezi VCES a.s. a Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. dne 12.4.2025 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud není v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích dne: 25. 4. 2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Praze dne:

Za zhotovitele:

VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČ: 267 46 573
08

Anthony Christian Joel De Busschere

Místopředseda představenstva

VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČ: 267 46 573
082

Ing. Miloš Emmer

Člen představenstva

Příloha : Změnový list číslo 1

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 600 a DN 300

Číslo projektu:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice	Změnový list číslo:	001
	Datum vydání:	12.8.2025
	Číslo smlouvy:	47/25/SOD
Zhotovitel: VCES a.s. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 - Czech Republic		

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:
Stručný popis změny:

Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 600 a DN 300
Více a méně práce vyplývající z realizace stavby

Popis změny, technického řešení:

1. Doplnění materiálu potřebného k provedení stavby dle RPD.
2. Změna materiálu chráničky pod budoucím obchvatem
3. Neprovedení pažení v množství dle VV
4. Neprovedení čerpání vody v množství dle VV

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

1. Nebylo řešeno
2. ocelová chránička dn 530 mm, vč. sváru vč. vnější polyethylenové izolace a vláknitocementové malty uvnitř
3. Pažení navrženo ve větším množství m2 než bylo dle skutečnosti třeba.
4. Čerpání podzemní vody navrženo ve větším množství hodin než bylo dle skutečnosti třeba.

Nové řešení:

1. Materiál dle VV změnového listu
2. Potrubí HOBAS DN 500 SN 10000 včetně spojek
3. Skutečně provedené množství na stavbě.
4. Skutečně provedené množství na stavbě.

Zdůvodnění změny:

1. Materiál doplněn dle RPD a skutečně provedených prací na stavbě.
2. Změna vznikla návrhem dodavatele na změnu provedení díla, vedla k úspoře.
3. Vyfakturováno bude pouze skutečně provedené množství.
4. Vyfakturováno bude pouze skutečně provedené množství.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace | Ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Ne |

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: **Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 600 a DN 300**

Číslo projektu:

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	151.089,01 Kč		-244.776,07	
celkem ZL č. 001 bez DPH	- 93.687,06 Kč			
	-			

Změnu navrhuje: **Zhotovitel**

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Podpis:

Razítko:

VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČ: 267 46 573 015

Souhlas projektanta:

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ladislav Konvalina

Podpis:

Razítko:

VK PROJEKT
spol. s r.o.
Teplého 2014, tel.: 466 335 012
536 01 PARDUBICE IČ: 0261026101

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Mgr. Tomáš Prorok, MBA a David Jehlička

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
69

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet

Více a méně práce Pardubice, Pardubičky - propojení vodovodních řadů DN 600 a DN 300
1. Armatury

59	55253922	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 300-22,5°	kus	2,000	24 857,190	49 714,380
45	27311026_12R	kroužek zámkový STD Vi EPDM pro vodovodní potrubí DN 300	kus	4,000	3 636,850	14 547,400
65	55253495	tvárovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300	kus	2,000	15 351,330	30 702,660
100	HWL.40023 0000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 300	kus	1,000	40 004,130	40 004,130
101	HWL.95023 0000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,5 -1,8 300 (1,5-1,8m)	kus	1,000	3 010,060	3 010,060
127	HWL.15500 0000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	1,000	1 223,850	1 223,850
128	HWL.34810 0000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,000	198,190	198,190
133	4221R	Sloupek z nekorodujícího materiálu	kus	1,000	1 015,740	1 015,740
134	562890400	tabule orientační z plastu velká	kus	1,000	536,600	536,600
xx	R-001	koleno přírubové DN 200-15°	kus	1,000	10 136,000	10 136,000

151 089,01
2. Chránička pod budoucí silnici

141	14011112_2R	ocelová chránička dn 530 mm, vč. sváru vč. vnější polyethylenové izolace a vláknitocementové malty uvnitř černá	m	-37,000	9 470,510	-350 408,870
		HOBAS DN 500 dle nabídky HAK		37,000	7 316,131	270 696,840

-79 712,03
3. Pažení a čerpání

16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	981,840	51,080	50 152,387
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	981,840	8,940	8 777,650

-58 930,04
4. Čerpání vody

2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 940,000	36,100	106 134,000
---	-----------	---	-----	-----------	--------	-------------

-106 134,00
BILANCE CELKEM
-93 687,06



OUTQUES CONSTRUCTION COMPANY

A handwritten signature in blue ink is positioned below the company name. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name "Outques Construction Company".