



116/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 29/25/SOD

číslo zhotovitele: 002/2025

„Holice, Zborovského - vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP)**, které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupena

Petr Veselý - jednatel

IČO:

24135658

DIČ:

CZ24135658

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

277430396/0300

telefon:

466 610 149

e-mail:

info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel

T: +420 466 798 414 | www.vakpce.cz

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300
IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel (vesely@kavebau.cz)

Václav Kuchta – stavbyvedoucí (kuchta@kavebau.cz)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termíny plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do **31.10.2025**

Termín realizace předmětu díla se upravuje z důvodu koordinace pokládky finální asfaltové vrstvy. Změny zasáhnou do HMG provedení stavebních prací.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
25.09.2025 17:14:26

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2025.09.25
07:54:18 +02'00'

Petr Veselý

Jednatel

KAVE Bau s.r.o.