

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO302 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	1 / 5	
Stanovisko AD	1 / 6	
Vyjádření TDS	1 / 7	
Zápis z KD 09	5 / 8	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO302 / 01	Číslo ZBV: 05
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.06.2024
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice
Zhotovitel: Společnost Holice - infrastruktura , Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna je vyvolána odsouhlasenou změnou stavby č. 3 mezi objednatelem (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.) a zhotovitelem (Společnost Holice - infrastruktura), která řeší opravu stávající kanalizační stoky DN 600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m technologií inverzní vystýlky KAWO v celé délce stoky. Z tohoto důvodu byl proveden odpočet celého SO 302, který řešil úpravu výše uvedené kanalizační stoky. Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Pol. č. 014112 (-99,009 t), pol. č. 02730 (-1 kpl), pol. č. 03770 (-1 kpl), pol. č. 11511 (-10,0 hod), pol. č. 11513 (-30,0 hod), pol. č. 132738 (-52,11 m3), pol. č. 17120 (-52,11 m3), pol. č. 17481 (-30,35 m3), pol. č. 17581 (-13,8 m3), pol. č. 212625 (-10,0 m), pol. č. 45152 (-2,55 m3), pol. č. 87459 (-10,0 m), pol. č. 894159 (-1,0 kus), pol. č. 894171 (-1,0 kus), pol. č. 899682 (-10,0 m), pol. č. 89980 (-10,0 m), pol. č. 969271 (-10,0m)

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis
TDS	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis
AD	jméno: Ing. Pavel Hanyk	datum	podpis
Pověřená osoba Objednatele	jméno: Ing. Zdeněk Dřevěný	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 05

Evidenční číslo a název stavby: III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah Číslo a název SO/PS: SO302 - ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	99,009	0,000	-99,009		27 722,52 Kč	- 27 722,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 27 722,52 Kč	-100,00%
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000		5 500,00 Kč	- 5 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 500,00 Kč	-100,00%
3	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	0,000	-1,000		1 500,00 Kč	- 1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 500,00 Kč	-100,00%
4	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	10,000	0,000	-10,000		1 080,00 Kč	- 1 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 080,00 Kč	-100,00%
5	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	30,000	0,000	-30,000		8 040,00 Kč	- 8 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 040,00 Kč	-100,00%
6	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,110	0,000	-52,110		49 348,17 Kč	- 49 348,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 49 348,17 Kč	-100,00%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,110	0,000	-52,110		1 042,20 Kč	- 1 042,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 042,20 Kč	-100,00%
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,350	0,000	-30,350		30 016,15 Kč	- 30 016,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 30 016,15 Kč	-100,00%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,800	0,000	-13,800		15 097,20 Kč	- 15 097,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 15 097,20 Kč	-100,00%
10	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	10,000	0,000	-10,000		3 150,00 Kč	- 3 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 150,00 Kč	-100,00%
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,550	0,000	-2,550		2 863,65 Kč	- 2 863,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 863,65 Kč	-100,00%
12	87459	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	10,000	0,000	-10,000		88 010,00 Kč	- 88 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 88 010,00 Kč	-100,00%
13	894159	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	1,000	0,000	-1,000		59 852,00 Kč	- 59 852,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 59 852,00 Kč	-100,00%
14	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,000	-1,000		62 605,00 Kč	- 62 605,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 62 605,00 Kč	-100,00%
15	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	0,000	-10,000		3 160,00 Kč	- 3 160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 160,00 Kč	-100,00%
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	10,000	0,000	-10,000		1 150,00 Kč	- 1 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 150,00 Kč	-100,00%
17	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	10,000	0,000	-10,000		18 140,00 Kč	- 18 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 18 140,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	
		Celkem za stavební objekt						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah III/29817				
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 076 644,77 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	- 411 274,39 Kč	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	75 665 370,38 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	-0,54%	limit nepřekročen
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,46%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	22 822 993,43 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%				
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%				
15 % z Přijáté smluvní částky		11 411 496,72 Kč				

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			
9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,38%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	38 038 322,39 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			
12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijáté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	11 411 496,72 Kč	0,00 Kč limit nepřekročen
14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	11 411 496,72 Kč	140 448 000,00 Kč
OK v limitu			

						Vyhrazená změna dle § 100 ZVZV (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZVZV				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZVZV				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZVZV				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZVZV		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27={28/1}*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 1 111 116,89 Kč	699 842,50 Kč	- 411 274,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 111 116,89 Kč	699 842,50 Kč	- 411 274,39 Kč	1 810 959,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3 01	04	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / Změna potrubí závlahového systému	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	1 432 682,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3 02	05	ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE / Odpočet SO 302	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV	III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah
STAVBY:	
NÁZEV SO:	SO302 - ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE
CENA SO (ZE SMLOUVY):	378 276,89 Kč
CENA VŠECH ZBV:	- 378 276,89 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	0,00 Kč

SO302 - ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE							
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	99,009	280,00Kč	27 722,52 Kč
ZBV	05				- 99,009		- 27 722,52 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00Kč	5 500,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 5 500,00 Kč
3	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	1 500,00Kč	1 500,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 1 500,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
0,00 Kč							
1 - Zemní práce							
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	10,000	108,00Kč	1 080,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 1 080,00 Kč
5	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	30,000	268,00Kč	8 040,00 Kč
ZBV	05				- 30,000		- 8 040,00 Kč
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,110	947,00Kč	49 348,17 Kč
ZBV	05				- 52,110		- 49 348,17 Kč
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,110	20,00Kč	1 042,20 Kč
ZBV	05				- 52,110		- 1 042,20 Kč
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,350	989,00Kč	30 016,15 Kč
ZBV	05				- 30,350		- 30 016,15 Kč
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,800	1 094,00Kč	15 097,20 Kč
ZBV	05				- 13,800		- 15 097,20 Kč
1 - Zemní práce							
0,00 Kč							
2 - Základy							
10	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	10,000	315,00Kč	3 150,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 3 150,00 Kč
2 - Základy							
0,00 Kč							
4 - Vodorovné konstrukce							
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,550	1 123,00Kč	2 863,65 Kč
ZBV	05				- 2,550		- 2 863,65 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							
0,00 Kč							
8 - Potrubí							
12	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	10,000	8 801,00Kč	88 010,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 88 010,00 Kč
13	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	1,000	59 852,00Kč	59 852,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 59 852,00 Kč
14	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	62 605,00Kč	62 605,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 62 605,00 Kč
15	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	316,00Kč	3 160,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 3 160,00 Kč
16	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	10,000	115,00Kč	1 150,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 1 150,00 Kč
8 - Potrubí							
0,00 Kč							
9 - Ostatní konstrukce a práce							
17	969271		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	10,000	1 814,00Kč	18 140,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 18 140,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce							
0,00 Kč							
Celkem							0,00 Kč

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
15-05-2025

Datum / Date
15-05-2025

Věc: **Stanovisko AD k neprovedení SO 302 v souvislosti ZL03 – variace č. 5 (ZBV č. 5)**

Akce: **Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice**
Stavební objekt: **SO 302 Úprava stáv. jednotné kanalizace**

Popis:

Projektant obdržel od objednatele žádost o vyjádření k variaci č. 5 (ZBV č.5), která se týká neprovedení stavebního objektu SO 302 Úprava stáv. jednotné kanalizace.

Stanovisko autorského dozoru (AD)

Vzhledem k tomu, že v rámci změnového listu ZL3 (související stavba: Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice) byla provedena oprava stávající kanalizační stoky DN600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m, což zahrnovalo i rozsah úpravy jednotné kanalizace navržené v rámci SO 302. Tak stavební objekt SO 302 nebude proveden.

Autorský dozor souhlasí s předloženým soupisem prací.



Zapsal: Ing. Hanyk

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah

Vyjádření TDS k ZBV č.5 (SO 302)

Tato změna je vyvolána odsouhlasenou změnou stavby č. 3 mezi objednatelem (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.) a zhotovitelem (Společnost Holice-infrastruktura), která řeší opravu stávající kanalizační stoky DN 600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m technologií inverzní vystýlky KAWO v celé délce stoky.

Z tohoto důvodu byl proveden odpočet celého SO 302, který řešil úpravu výše uvedené kanalizační stoky. Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 11.08.2025

Ing. Radim Malát, TDS

.....
Ing.
Radim
Malát

Digitálně
podepsal Ing.
Radim Malát
Datum:
2025.08.11
15:16:20 +02'00'

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Zápis z kontrolního dne č.9 konaného dne 21.1.2025

1 Zpráva Zhotovitele o průběhu akce, aktuálnost HMG

13.1. proběhlo předání stavby SUS a započaly práce na dešťové kanalizaci ze dvou stran od šachty 1 a od šachty 14.

Dále probíhají práce na přípojkách spol. kanalizace.

Vícepráce dle ZLO3 – vložkování vajíčka proběhne v týdnu od 27.1.2025.

V souvislosti se ZLO3 se nebude realizovat SO302, žádám tímto o návrh odečtového ZL, Zhotovitel byl informován, aby nezajišťoval materiál.

Byla diskutována vícepráce ohledně stavu přípojek při vložkování. Z podkladů kamerových zkoušek, které provedl VAK PCE, došlo k rozhodnutí, že bude nutno domovní kanalizační přípojky vyměnit za nové. Bude řešeno na následujícím KD, nejdéle na KD 11.2.

Dále probíhají stavební práce od 13.1.2025 do 15.3.2025 na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, které je v souběhu s pracemi na této stavbě.

Na CDE byla vložena aktualizace harmonogramu datovaná k 13.1.2024, která je přílohou tohoto zápisu.

K předloženému HMG má PoO připomínky plynoucí ze smlouvy se SÚS- Zvláštních podmínek podčlánek 7.2, prosím o prostudování a zapracování náležitostí do další plánované aktualizace podrobnějšího HMG a jeho předložení do 4.2.2025.

DIO provozu 13.1.-30.3.2025 bylo schváleno a je přílohou zápisu.

Dále bylo informováno panem Kuchtou z Kavebau o průběhu samostatné zakázky zkapacitnění kanalizace v ul. Havlíčkova, která již začala. Stavební práce probíhají od 13.1.2025 do 15.3.2025 na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, které je v souběhu s pracemi na této stavbě.

2 Zpráva TDS

Pan Šafránek shrnul postup prací a požádal o aktualizaci seznamu přípojek, dále připomněl dodání jejich fotodokumentace.

Pan Malát připomněl požadavek na zřízení informační tabule, dále předložit TePř a KZP do 28.1.2025.

Dále informoval o archeologickém dozoru ZAV pana Musila, prosím jeho kontaktování Zhotovitelem na tel. 722 985 535, musil@vcm.cz



3 Stav BOZP

Momentálně je třeba vyřešit situaci chodců na začátku stavby u autobusového nádraží, situace byla prodiskutována a bylo dohodnuto instalování značky „Přejdi na druhou stranu.“

Pan starosta připomněl pozvedat spadané dopravní značení.

4 CN pro soukromé přípojky občanů

Naceno. Probíhá komunikace – Klouda, Hloušek, Frolík. Trvá

5 Informovanost občanů a podnikatelů

Letáčky ohledně nového DIO byly rozneseny.

6 Proconom CDE

Prosím o pravidelné udržování aktuálnosti. Probíhá.

7 Provoz autobusů

Bylo znovu diskutováno řešení situace. Provoz náhradní autobusové dopravy pro vynechané lokality zatím nebyl vyřešen.

8 Zimní údržba

Pan Svatoš vysvětlil potřebu volného prostoru a neparkování os.aut min 20 m u křižovatek s ul. 28.října pro průjezd vozů zimní údržby s radlicí. Požádal o pomoc dodržování zákazu zastavení občany – informovanost občanů, kontroly městské policie.

9 Koordinace ČEZ

Pan Havránek komunikuje ohledně požadavků a časového rozvrhu prací s ČEZ, panem Kuchařem a montážní firmou el. vedení. Koordinace bude součástí nového HMC, předběžně plánován únor.

Na stavbě se narazilo na vedení, které nebylo vytyčeno, protože není v systému, zatím není jisté či je a proč k tomu mohlo dojít. Nachází se mezi č.p. 86 a 91. Byly zjištěny nové informace, pravděpodobně se jedná o posun protlaku z důvodu místního nezdaru na jaře 2024, ale stále žádám pana Havránka o prověření situace – byl předán kontakt na osobu, která protlak prováděla, probíhá komunikace.

10 Vstup do chodníků

Vstup rezidentů by měl být zachován, ostatním osobám vyloučen. Po realizaci bude chodník zahrnut a povrch upraven zhutněným recyklátem do provedení nového chodníku.

11 Úklid

Byl dohodnut ulice Puškinova zpravidla každý pátek, probíhá.

12 Kolize plynu

Kolize plynu bude řešena projektantem po předání zaměřeného stavu.



13 Vyjádření a připomínky účastníků

Paní Čuhelová připomněla dosypání nástupiště autobusů recyklátem, bude provedeno v březnu a bude zaneseno do HMG, aby se na to nezapomnělo.

Paní Cablková informovala ohledně snahy firmy OMCOM instalovat internetové vedení v komunikaci, byla diskutována možnost protáhnutí starým vodovodem.

14 Převod objektů řady 300 mezi investory

Dle informací z poslední schůzky města se SÚS budou objekty provedeny dle smlouvy.

15 Termín příštího kontrolního dne

Bylo dohodnuto setkávání zpravidla každých 14 dní, v úterý ve 13h v budově MÚ v Holicích.

Další řádný KD bude 28.1. ve 13h na MÚ.






16 Přílohou zápisu je prezenční listina a aktualizace HMG k 12.1.2024

Zapsal Ing. Zdeněk Dřevěný, Pověřená osoba Objednatele.





Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD09 ze dne 21.1.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
CM - Správce stavby	Zdeněk Dřevěný	736 205 110	dreveny@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Jan Hájek	735 758 806	hajek@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Adam Protivanský	739 011 352	protivansky@cmanagement.cz	
Město Holice - starosta	Ondřej Výborný	603 728 274	vyborny@mestoholice.cz	
Město Holice - správa komunikací a zeleně	Roman Česka	605 265 600	ceska@mestoholice.cz	
Město Holice - vedoucí odboru majetku	Lenka Kovaříková	703 145 149	kovarikova@mestoholice.cz	
LIMMA CZ - TDS pro Město Holice	Libor Matoušek	777 162 020	libor.matousek@limma.cz	
SÚS PK - TDS, Vedoucí oddělení přípravy staveb	Radim Malát	725 955 104	radim.malat@suspk.cz	
SÚS PK - náměstek pro výstavbu	Jiří Synek	724 203 477	jiri.synek@suspk.cz	
SÚS PK	Dagmar Cablková	602 541 926	dagmar.cablkova@suspk.cz	
SÚS PK - vedoucí cestmistrovství	Libor Zeman	466 682 199	libor.zeman@suspk.cz	
SÚS PK - cestmistr Holice	Radek Svatoš	702 287 047	radek.svatos@suspk.cz	
VAK PCE - TDS	Josef Šafránek	702 206 298	josef.safranek@vakpce.cz	
VAK PCE - technicko-investiční oddělení	Tomáš Prorok	775 760 920	tomas.prorok@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
VAK PCE	Miroslav Kaplan	702 150 256	miroslav.kaplan@vakpce.cz	
VAK PCE - investiční náměstek	Gabriela Fialková	725 428 548	gabriela.fialkova@vakpce.cz	
VAK PCE - vedoucí provozního stř. Holice	Tomáš Bartoníček	725 428 549	tomas.bartonicек@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Ondřej Bureš	604 810 368	bures@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Michal Buchtel	737 998 990	buchtel@kavebau.cz	
KAVE Bau - jednatel/stavbyvedoucí	Petr Veselý	739 643 951	vesely@kavebau.cz	

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD09 ze dne 21.1.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
KAVE Bau - ředitel společnosti	Ladislav Kmošek	739 572 182	kmosek@kavebau.cz	
KAVE Bau - vedoucí technického oddělení, správa CDE	Luděk Novotný	604 810 368	novotny@kavebau.cz	
KAVE Bau - asistentka obchodního oddělení, správa CDE	Veronika Řepková	737 998 990	repkova@kavebau.cz	
WOMBAT, s.r.o. - stavbyvedoucí	Jan Zelinka	602 767 902	zelinka@wombat.cz	
Chládek a Tintěra - výrobní náměstek řed. divize	David Zlesák	602 467 886	david.zlesak@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - ředitel divize Silniční stavby	Richard Čapek	602 534 495	Richard.Capek@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - stavbyvedoucí	Marcel Havránek	702 177 633	Marcel.Havranek@cht-pce.cz	
MDS - Projektant - technický	Pavel Hanyk	737 628 475	p.hanyk@dopraplan.cz	
MDS - Projektant - obchodní	Hana Nováčková	775 568 556	novackova@mdsprojekt.cz	
Manifold - Koordinátor BOZP	Antonín Koráb	774 960 662	korab@manifold.cz	
KRÚ PCE	Aneta Čuhelová	720 605 170	aneta.cuhelova@pardubickykraj.cz	
TSMH	Libor Myška	724 333 689	myska@tsholice.cz	
ZAV	Musil	722 985 535	musil@vcm.cz	
Mú Holice	Pavel REINBERG	604 412 180	reinberg@mestoholice.cz	
Mú Holice	Jan Verner	605 226 674	verner@mestoholice.cz	
SUSPK, HOLICE	SVATOŠ	702 287 042	hadek.svatos@suspk.cz	
KAVEBAU Václav KUCHTA		739 572 180	kuchta@kavebau.cz	