

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31203/2014 na akci: „Horní Jelení, ul.5.května – oprava vodovodu“

I. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 17699313/0300
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Pavel Formánek - ředitel
Stavbyvedoucí: Mgr. Tomáš Prorok
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

S ohledem na vytýčení inženýrských sítí při zahájení stavby a následné zjištění kolize předpokládané trasy nového vodovodu se stávající kanalizací bylo nutno trasu vodovodu posunout v délce 120bm do komunikace (v tomto úseku nebylo možno vodovod při dodržení minimálních odstupových vzdáleností do prostor předpokládaných projektem umístit). Jednotlivé odpočty a přípočty jsou specifikované příloženým položkovým rozpočtem.

IV. CENA DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH)..... + 301 655,00
Sazba DPH.....21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 5 272 315,00

OSTATNÍ:


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31203/2014 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 19.9.2014 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 2.12.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR: 15.11.2014, oddíl B, vložka 999



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Horní Jelení, ul. 5. května - oprava vodovodu	JKSO	
Název objektu	Změna trasy - komunikace	EČO	
		Místo	Horní Jelení
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	60108631	CZ60108631
Projektant	VK PROJEKT, spol. s r.o.	64826431	CZ64826431
Zhotovitel	Agrostav Pardubice a.s.	46506063	CZ46506063
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		01.12.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	201 336,16	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	118 318,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		-18 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		319 654,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-18 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 301 655,00																									
		<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>301 655,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>301 655,00</td></tr></table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0		0,00	základní	21,0	301 655,00		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			301 655,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
Režim přenesení daňové povinnosti:																											
snížená	15,0		0,00																								
základní	21,0	301 655,00																									
Daň odvede zákazník.																											
Cena s DPH			301 655,00																								
		E Přípočty a odpočty																									
		<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																										
Klouzavá doložka	0,00																										
Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET

Stavba: Horní Jelení, ul. 5. května - oprava vodovodu

Objekt: Změna trasy - komunikace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.

Místo: Horní Jelení

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 319 654,55 66,736

1 Zemní práce 9 707,30 0,058

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-173,800	29,40	-5 109,72	0,000
2	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-173,800	52,10	-9 054,98	0,000
3	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	-173,800	128,00	-22 246,40	0,000
4	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	264,000	52,10	13 754,40	0,000
5	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	360,000	89,90	32 364,00	0,058

5 Komunikace 177 625,62 66,461

6	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-173,800	57,30	-9 958,74	-35,177
7	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	264,000	124,00	32 736,00	99,792
8	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	276,000	350,00	96 600,00	50,958
9	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	-173,800	269,00	-46 752,20	-39,990
10	567122114_1 R	Stabilizace cementem SC C8/10 tl 150 mm	m2	264,000	270,00	71 280,00	0,000
11	569941131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm	m2	72,000	47,40	3 412,80	10,454
12	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 55 kg/m2	m2	-173,800	29,00	-5 040,20	-9,601
13	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	264,000	20,30	5 359,20	1,587
14	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	360,000	12,80	4 608,00	0,220
15	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	360,000	278,00	100 080,00	37,343
16	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-173,800	195,00	-33 891,00	-14,886
17	592451220	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm šedá	m2	-173,800	234,80	-40 808,24	-34,239

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 296,00 0,217

18	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	120,000	62,80	7 536,00	0,000
19	928621011-R	Zálivka asfaltová průřezu 30x50 mm	m	120,000	73,00	8 760,00	0,217

997 Přesun sutě 116 025,63 0,000

20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	87,056	118,00	10 272,61	0,000
21	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 611,680	12,20	31 862,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	87,056	8,77	763,48	0,000
23	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	87,056	840,00	73 127,04	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -18 000,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady -10 000,00 0,000

24	041403000_1 R	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	0,000
----	------------------	--------------------------------	-----	--------	-----------	------------	-------

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -8 000,00 0,000

25	011314000_1 R	Archeologický dohled	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	0,000
----	------------------	----------------------	-----	--------	----------	-----------	-------

Celkem 301 654,55 66,736