

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo číslo: 2015/3310/0086
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-
investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat: Ing. Štorek Jaromír - TDS
Mobil: 602 479 406
Email: storek@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa – předseda představenstva

IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa – předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Ing. Libor Žižka – vedoucí výroby, 724 518 478, libor.zizka@kvis.cz
Ing. Jan Šrámek – hl. stavbyvedoucí, 724 546 566, jan.sramek@kvis.cz
p. Vladislav Zídek – stavbyvedoucí, 725 881 240, vladislav.zidek@kvis.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnost, že na zakázku nebyla projektová dokumentace a nebyl znám průběh zájmových inženýrských sítí, bylo v průběhu realizace zjištěno, že některé stávající inženýrské sítě jsou v těsné blízkosti opravované kanalizace, což mělo za následek zpomalení postupu výstavby a následně přeložky sítí, a tím došlo k prodloužení termínu výstavby.

Smluvní strany se tak dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání objednateli, v souladu s článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 8.6.2015

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.9.2015

2/ Místem plnění je ul. Družstevní v Pardubicích.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.6.2015, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 27.7.2015

V Pardubicích dne 27.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

(41)
KVIS
tel.: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Bosice 151, 533 53 Pardubice

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -