

## DODATEK č. 2

**Ke Smlouvě o dílo číslo: 2015/3310/0086**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

**zastoupena:** Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

**IČO:** 60108631  
**DIČ:** CZ60108631  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**č. účtu:** 17699313/0300  
**telefon:** 466 798 411  
**fax:** 466 304 643  
**e-mail:** info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-  
investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat  
a podepisovat: Ing. Štorek Jaromír - TDS  
Mobil: 602 479 406  
Email: storek@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa – předseda představenstva

**IČO:** 46506934  
**DIČ:** CZ46506934  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
**číslo účtu:** 17394093/0300  
**telefon:** 466 822 640  
**fax:** 466 822 649  
**e-mail:** kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa – předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:

Ing. Libor Žížka – vedoucí výroby, 724 518 478, libor.zizka@kvis.cz  
Ing. Jan Šrámek – hl. stavbyvedoucí, 724 546 566, jan.sramek@kvis.cz  
p. Vladislav Zídek – stavbyvedoucí, 725 881 240, vladislav.zidek@kvis.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnost, že v průběhu výstavby došlo k nepředvídatelným vlivům, které jsou uvedeny a vyčísleny ve Změnovém listu č. 1 potvrzeném oběma smluvními stranami, dohodly se smluvní strany na změně ceny díla, v souladu s článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

**Článek IV. CENA DÍLA, odstavec 1/** se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena dle SOD bez DPH** **4,325.311,- Kč**

**Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** **604.421,- Kč**

---

**Cena celkem bez DPH** **4,929.732,- Kč**

(slovy: čtyřmiliónydevětsetdvacetdevětisícsettřicetdva korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2015 a Dodatku č. 1, nedotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:


- Změnový list č. 1, včetně položkových rozpočtů

V Pardubicích dne 30.9.2015

V Pardubicích dne 30.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

(41)  tel.: +420 466 822 649  
fax: +420 466 822 649  
IČ: 46506934  
DIČ: CZ46506934

KVIS Pardubice a.s.  
Zelená louka, Roslice 151, 533 53 Pardubice



Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva  
KVVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 939  
- 48 -

<b>Pardubice – ul. Družstevní, havarijní oprava kanalizace</b>	
<b>Změnový list č.: 1</b>	
<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	Gravitační kanalizace
<b>Projektční zpracování změny:</b>	NE
<b>Popis změny:</b> Při zemních pracích nutných pro pokládku potrubí zjištěn souběh rekonstruované kanalizace se stávajícím vodovodním řadem, kabelem ČEZ a optickým kabelem kabelové televize. Nutné rozšíření rýhy a následná přeložka vodovodu a s tím spojené rozebrání zámkové dlažby, obrubníků a zpětná pokládka. Při rozšíření výkopu pro přeložku vodovodu bylo nutné přesazení stávající zeleně. Některé keře byly již v době přesazení uschlé a při jejich následné výsadbě byly nahrazeny za nové. Stávající zámková dlažba byla uložena do betonu, při jejím rozebírání došlo u některých kusů k poničení a bylo nutné je nahradit za nové. Překop komunikace a jeho následné přefrézování a rozšíření na základě požadavku majitele pozemku, tím došlo k navýšení rozebrání komunikace a pokládky živice . V místě souběhu kanalizace se vstupními podestami bylo zjištěno jejich nedostatečné založení , bylo rozhodnuto o jejich vybourání na nahrazení zámkovou dlažbou.	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>604 421,- Kč bez DPH</b>
<b>Ohodnocení změny (slovy):</b>	šestsetčtyřitisícčtyřistadvacetjedna korunčeských
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	nemění se
<b>Přílohy změnového listu:</b> - položkové rozpočty	
Za investora: Val. Pardubice a.s.  <b>VODOVODY A KANALIZACE</b> <b>PARDUBICE, a.s.</b> Podpis: Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 - 48 -	Za zhotovitele:  (41) tel: +420 466 022 640 fax: +420 466 022 649 IČ: 46506934 DIČ: CZ46506934 Podpis: KVIS Pardubice a.s. Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice Datum: 30.9.2015

**Pardubice - ul. Družstevní, havarijní oprava kanalizace**

**Rekapitulace víceprací**

	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Chodníky	352 669 Kč	74 060 Kč	426 729 Kč
Kanalizace	159 771 Kč	33 552 Kč	193 323 Kč
Vstupy do objektů	91 981 Kč	19 316 Kč	111 297 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>604 421 Kč</b>	<b>126 928 Kč</b>	<b>731 349 Kč</b>

## Položkový rozpočet

S:	075.1/2015	Družstevní - chodníky
O:	SO 01	Chodník
R:	075.1/2015	Družstevní - chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>35 814,00</b>
	1	113106231R00				
		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	288,30000	40,00	11 532,00
	2	113107415R00				
		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.15 cm	m2	288,30000	40,00	11 532,00
	3	113202111R00				
		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	228,00000	25,00	5 700,00
	5	001				
		Buxus 40cm	kus	15,00000	470,00	7 050,00
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>116 833,50</b>
	6	564831111R00				
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	288,30000	110,00	31 713,00
	7	567122114R00				
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	36,00000	290,00	10 440,00
	8	596215021R00				
		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	288,30000	235,00	67 750,50
	9	59245110R				
		Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	33,00000	210,00	6 930,00
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>57 000,00</b>
	10	916561111R00				
		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	228,00000	165,00	37 620,00
	11	592172110R				
		Obrubník záhonový šedý 100x5x25cm	kus	228,00000	85,00	19 380,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>17 009,70</b>
	12	979054442R00				
		Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	288,30000	59,00	17 009,70
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>38 195,08</b>
	13	998223011R00				
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	136,41100	280,00	38 195,08
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>87 816,32</b>
	14	979087112R00				
		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	128,19900	90,00	11 537,91
	15	979082213R00				
		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	128,19900	195,00	24 998,81
	16	979082219R00				
		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 281,99000	19,00	24 357,81
	17	278577T10				
		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,06000	210,00	6 942,60
	18	278623T10				
		Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	95,13900	210,00	19 979,19

352 668,60

# ROZPOČET

**Stavba:** Pardubice - ul. Družstevní, havarijní oprava kanalizace

**Objekt:** SO-01 Gravitační kanalizace - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 159 770,73 37,524**

**1 Zemní práce 14 552,80 0,000**

1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	190,000	40,00	7 600,00	0,000
2	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	14,000	45,00	630,00	0,000
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	85,00	510,00	0,000
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	40,00	240,00	0,000
5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	54,000	25,00	1 350,00	0,000
6	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	204,000	20,70	4 222,80	0,000

**5 Komunikace pozemní 72 999,50 19,644**

7	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	190,000	235,00	44 650,00	16,008
8	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	14,000	255,00	3 570,00	1,451
9	592452180	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	14,000	250,00	3 500,00	1,820
spotřeba: 50 kus/m2							
10	592451890	dlažba zámková tl. 8 cm barevná	m2	2,000	380,00	760,00	0,366
26	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	7,000	205,00	1 435,00	0,000
27	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	7,000	290,00	2 030,00	0,000
28	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,000	22,00	154,00	0,000
29	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	7,000	330,00	2 310,00	0,000
30	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	7,000	16,00	112,00	0,000
31	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	360,00	2 520,00	0,000
32	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	11,500	14,00	161,00	0,000
33	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,500	280,00	3 220,00	0,000
34	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	7,000	205,00	1 435,00	0,000
35	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	7,000	320,00	2 240,00	0,000
36	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,500	95,00	1 092,50	0,000
37	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	11,500	290,00	3 335,00	0,000
38	5991411131	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	5,000	95,00	475,00	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 544,55 17,880**

11	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	6,000	85,00	510,00	0,485
12	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	6,060	65,00	393,90	0,139
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	212,00	2 544,00	1,865
14	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	12,120	151,00	1 830,12	0,995
15	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	54,000	165,00	8 910,00	5,451

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	592172110	obrubník betonový záhonový šedý 100x5x25 cm	kus	54,540	85,00	4 635,90	1,527
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,287	2 490,00	8 184,63	7,417
18	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	204,000	59,00	12 036,00	0,000
19	9-02	Zajištění stávajícího kabelu (zemní práce, přeložení kabelu, zabezpečení)	m	30,000	550,00	16 500,00	0,000

**998 Přesun hmot**

**16 673,88 0,000**

20	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,524	280,00	10 506,72	0,000
21	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,260	195,00	1 805,70	0,000
22	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	83,340	19,00	1 583,46	0,000
23	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,260	90,00	833,40	0,000
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,260	210,00	1 944,60	0,000

**Celkem**

**159 770,73 37,524**

## Položkový rozpočet

S:	075/2015	Družstevní - VP podesta
O:	SO 01	VP podesta
R:	075/2015	Družstevní - VP podesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 002,10</b>
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	15,39000	160,00	2 462,40
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,39000	230,00	3 539,70
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>25 040,25</b>
3	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	12,82500	210,00	2 693,25
4	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm	m2	10,26000	320,00	3 283,20
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	42,84000	235,00	10 067,40
6	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	42,84000	210,00	8 996,40
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>11 434,00</b>
7	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	45,60000	165,00	7 524,00
11	592172110R	Obrubník záhonový šedý 100x5x25cm	kus	46,00000	85,00	3 910,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>24 097,50</b>
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,71000	2 250,00	24 097,50
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 910,00</b>
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,25000	280,00	7 910,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 497,62</b>
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,42000	90,00	1 927,80
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,42000	195,00	4 176,90
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	192,78000	19,00	3 662,82
14	278577T10	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,42000	210,00	4 498,20
15	278623T10	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	15,39000	210,00	3 231,90

91 981,47