

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2017/3310/0070

uzavřené dne 10. 07. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 17394093/0300  
telefon: 466 822 640  
fax: 466 822 649  
e-mail: kvis@kvis.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby  
Jan Šrámek, stavitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tak dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu věcné a termínové koordinace zhotovitelů, v souladu s článkem III. základní smlouvy o dílo. A dále z důvodu kolize práce na plynovodním potrubí.

Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2017

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2017

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2017, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... 30. 9. 2017

V Pardubicích dne ... 30. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



.....  
Ing. Pavel Jeništa  
Předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Tepelného 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 36 31 DIČ CZ9108631  
OR KS HL, oddíl B, vložka 999  
- 10 -

