

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: Multiaqua s.r.o.

Se sídlem: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

Zastoupena: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelem společnosti

IČ: 601 13 111

DIČ: CZ60113111

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 75 508-511/0100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory - vodovod“ v jednotlivých článcích takto:

IV. Doba a místo plnění

Stávající text dle SOD

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do 30.06.2022.**

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2021.

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 2023 - 2025.

Se nahrazuje textem níže uvedeným

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do 30.06.2023.**

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2021.

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 2023 - 2025.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny doby plnění je skutečnost, že v rámci plnění díla bylo nutné zajistit projednání a odsouhlasení technického řešení s vlastníky dotčených pozemků a zajistit jejich souhlasy se stavbou. Posun termínu plnění byl dán zdlouhavých majetkoprávním vypořádáním a liknavostí vlastníků pozemků dotčených navrženou stavbou.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne:

5. 4. 2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplošho 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO: 60 16 36 01 DIČ: CZ60163631
OR KS HK, oddíl B, vložka 599

za objednatele
Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti a
místopředseda představenstva

V Hradci Králové dne:

25. 7. 2022

multi
& QUA s.r.o.
Veverkova 1348, 500 02 Hradec Králové
tel. 499 500 259, 499 500 227
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ60113111

za zhotovitele
Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti