

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ č. objednatele 73/19/S
uzavřené dne 2.10.2019 na provedení služeb
Výkonu správce stavby pro investiční akci s názvem
„Rekonstrukce ÚV Hrobice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních a technických oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně

jako „**Objednatel**“

a

Správce stavby: **CENTROPROJEKT GROUP a. s.**
sídlo/místo podnikání: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
zastoupena: Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, MBA, členem
představenstva, na základě pověření ze dne 10.1.2022
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 20604661/0100
telefon: 573 038 200
e-mail: ctp@centroprojekt.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Mičola, ředitel divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat: Ing. Jaroslav Valkovič

jako „**Správce stavby, nebo Dodavatel**“

nanotam

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby služby Správce stavby „**Rekonstrukce ÚV Hrobice – Správce stavby**“ o 2 měsíce, neboť dle smlouvy o dílo stavba měla být ukončena včetně zkušebního provozu 31.12.2022, ve skutečnosti však bude ukončen zkušební provoz 28.2.2023. Tímto vzniknou vícepráce na straně klíčových členů realizačního týmu, a to pro TDS seniora, specialistu pro technologickou část – Ing. Jaroslava Válka a pro TDS juniora, specialistu pro technologickou část – Ing. Petra Trávníčka. Dodatkem č. 1 se mění doba plnění a cena za poskytnuté služby.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 2.4.3 článku 2. „Doba plnění“ se mění a nově zní:

„Služby a činnosti po dokončení stavby po dobu 8 měsíců.

2. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 3.3. článku 3. „Smluvní cena“ se mění a nově zní:

Celková výše smluvní ceny činí 8.649 152,- Kč

(slovy: osmmilionůšestasetčtyřicetdevětstopadesátdvaKorunčeských) bez DPH.

Rozpis ceny:

Cena dle smlouvy 8 455 680,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 193 472,- Kč

K celkové ceně bude účtována daň z přidané hodnoty.“

3. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 3.4.3. článku 3. „Smluvní cena“ se mění a nově zní:

Služby a činnosti po dokončení stavby 759 152,- Kč.

Cena dle smlouvy 565 680,- Kč

Cena za vícepráce ve výši 193 472 Kč se se skládá z:

- ***ceny za vícepráce Ing. Jaroslava Válka:***

5 dnů x 8 hodin = 40 hodin

1 210 x 0,8 = 968 Kč/hod

968 x 40 = 38 720 Kč

- ***ceny za vícepráce Ing. Petra Trávníčka:***

26 dnů x 8 hodin = 208 hodin

930 x 0,8 = 744 Kč/hod

208 x 744 = 154 752 Kč “

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Správce stavby 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 30. 12. 2022

Ve Zlíně dne 21.12.2022

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 6870 86 31 DIČ CZ59108631
Sídlo: Na Práze, č.p. 13, Praha 10

.....

Za Objednatele

Ing. Martin Charvát

předseda představenstva

CE

[Handwritten signature]

Za Správce stavby

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA

člen představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541

психотані-

