



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Změnový list

**Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.**

**Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“  
Podprojekt 4 – Etapa 1.1 ČS Oplatil**

<b>Číslo smlouvy:</b>	62/20/SOD
<b>Číslo změnového listu:</b>	4/4
<b>Název změnového listu:</b>	ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS – PS 01
<b>Datum:</b>	05/2022
<b>Identifikační číslo EIS:</b>	CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874
<b>Název smlouvy:</b>	Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
<b>Smluvní strany:</b>	
<b>Objednatel:</b>	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost ÚV Hrobice Vážní 456 Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odst. 6.



### **Předmět změny:**

Výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS Oplatil

Vícepráce PS 01 bez DPH

178 645 Kč

---

Vícepráce PS 01 bez DPH celkem

178 645 Kč

### **Zdůvodnění:**

Změna je předložena Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele v návaznosti na zjištění koroze a nadměrného objemu vodních škebliček ulpěných na stěnách potrubí, které způsobují jednak extrémní zvýšení hydraulické drsnosti přítokového potrubí a tím zvýšení dopravní výšky čerpadel, jednak vyšší opotřebení samotného technologického zařízení.

**Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedenou změnu nebylo možno Zhotovitelem předvídat.**

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Položková cena

Příloha č. 3 – neobsazeno

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

Příloha č. 7 – Fotografická dokumentace

### **Stanovisko projektanta:**

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

### **Změna iniciována:**

Objednatelem po analýze účelnosti změny v rámci předmětného projektu.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**

Změnou se kvalita nezmění, avšak zvýší se uživatelský komfort a ekonomičnost provozu Objednatele.

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: Ne**

**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Ne**

**Termín provádění prací:** 01/2022 – 05/2022

**Schválená částka změny:**

Navýšení ceny díla o 178 645,00 Kč bez DPH.

**Za objednatele:**

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum:

**VODOVODY A KANALIZACE**

**PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

40

**Za zhotovitele:**

Vypracoval: Jiří Žůrek

Datum: 15.11.2022

  
  
KUNST spol. s r.o. Hradec Králové  
Pražská 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 253 68 001

**Za Správce stavby:**

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 15.11.2022



**ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY  
A KVALITY SV PARDUBICE**

**SPRÁVCE STAVBY  
CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

**Za projektanta:**

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:



Vodoohospodářsko-inženýrské  
služby, spol.s r.o.

Na Sřezině 1079

500 03 Hradec Králové



Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice Podprojekt 4 ČS Oplatil  
 Objekt: PS 01 – ČS Oplatil

## POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÍCEPRÁCE

Příloha č.1 ZL 4-4

### Doplnění technologie

Pol.	Číslo pozice	Cenová soustava	Kod	Popis položky	Měrná jednotka	Počet měř. jednotek	Jednotková cena (Kč)		Cena bez DPH (Kč)		Výrobce a typ zařízení	Poznámka
							dodávka	montáž	dodávka	montáž		
33				potrubí 508 x 4,0 mm	m	0,5	9 013	3 426	4 507	1 713		PS 02.1- Pol: 2.136.c
34				příruba přivařovací DN 500, PN 10	ks	2	10 010	2 965	20 020	5 930		PS 02.1- Pol: 2.136.h
35				redukce přivařovací nerez excentrická 400/508 mm	ks	1	9 996	4 501	9 996	4 501		PS 02.1- Pol: 2.142.g
36				oblouk nerez 45° 406,4 x 3,0 mm	ks	2	6 300	3 265	12 600	6 530		PS 02.1- Pol: 2.157.e
37				potrubí 406,4 x 3,0 mm	m	12	5 911	3 493	70 932	41 916		PS 02.1- Pol: 2.157.b

celkem VÍCEPRÁCE

118 055 60 590

celkem VÍCEPRÁCE												178 645
CELKEM												178 645



**Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“**

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

Příloha č. 4

**BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.**

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	651 223,67	0,00	651 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	338 773,49	0,00	338 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění záchytného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02	0,00	0,00	0,00	2 350 834,45	1 075 821,07	3 426 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střeších objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	2 057 412,54	1 364 875,97	3 422 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/13 Změna podlahy na velinu objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	310 771,96	285 780,81	596 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/14 Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	341 310,41	470 711,36	812 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/15 Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02	0,00	0,00	0,00	1 531 678,00	462 822,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/26 Vícevýměry - Prodloužení trubního vedení u UN (PS 01), Doplnění klapky (PS 02)	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/32 Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosek na plyn u objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	259 791,38	0,00	259 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/33 Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,51	174 848,55	322 940,06	0,00	0,00	0,00
1/34 Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01	0,00	0,00	0,00	102 229,18	309 599,81	411 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/35 Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 805,61	531 577,13	639 382,73
1/36 Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	614 682,00	270 373,13	885 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/37 Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulární nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)	0,00	0,00	0,00	1 290 993,76	1 010 822,48	2 301 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/38 Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)	2 375 106,74	0,00	2 375 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/39 Doplnění chemického čištění CIP PS 01	0,00	0,00	0,00	1 171 727,00	0,00	1 171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/40 Úspora výztuže - méněvýměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)	0,00	7 521 875,94	7 521 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/41 Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	111 909,28	0,00	111 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02)	0,00	0,00	0,00	546 001,16	0,00	546 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)	0,00	0,00	0,00	126 924,71	0,00	126 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/2 Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění	0,00	0,00	0,00	133 962,53	0,00	133 962,53	367 632,62	517 980,66	885 613,28	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00

2/7 Čištění stávajících vrtů v prameništi Hrobice II. a jejich nové vystrojení (SO 02.1_1)	0,00	0,00	0,00	301 827,08	0,00	301 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/8 Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ, SV a ZV)	1 645 723,83	1 261 011,24	2 906 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/4 ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS - PS 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00	0,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00
4/5 Stavební úpravy na ČS Oplatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	162 634,35	0,00	162 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 221 890,57</b>	<b>8 782 887,18</b>	<b>13 004 777,74</b>	<b>17 728 658,76</b>	<b>13 328 698,36</b>	<b>31 057 357,11</b>	<b>11 472 154,99</b>	<b>10 950 461,52</b>	<b>22 422 616,51</b>	<b>107 805,61</b>	<b>531 577,13</b>	<b>639 382,73</b>

ZL č. 4/4 ČS Oplatil-výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS - PS 01

DSO/PS	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
Výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS Oplatil - PS 01							178 645,00	0,00	178 645,00			
Celkem							178 645,00	0,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00



## Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

### Podprojekt 4 - Etapa 1.1 ČS Oplatil

#### Změnový list č.4/1 – stanovisko projektanta

#### Předmět ZL 4/1

Předmětem změnového listu je dodatečně provedená výměna sání surové vody z jímacího objektu do ČS Oplatil.

#### Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Jedná se o změnu stávajícího stavu, které nemá vliv na projektované parametry celku. Projektované parametry jsou změnou dodrženy.

**Projektant s navrženou změnou souhlasí.**

Ing. Jiří Forejtek



Datum: 14.4.2022

Zápis zhotovitele KLUST ve věci ČS - PS01 požadování  
výměny trubního propoje mezi jímcím objektem  
a ČS vplotit  
Tato požadování změna bude předmětem změnového listu.

14.4.2022 ČTVRTEK

KLUST spol. s r.o.

PRÁČNÍ: VEJVALA HAICHAN BOHRITA NOZICKA FRANEK VONKA  
KRAL SMID VOŽENILEK KOUTNÝ ST KOUTNÝ HL. FUSEK  
DOMUŠLEK

- SVAŘOVÁNÍ PŘÍPOJ DŮB00 NA TRASE J.144 (F.č. 1a2)
- MONTÁŽ A SVAŘOVÁNÍ BOČNÍHO ZLOBU F.č. 3
- VYTÁŽENÍ A ULOŽENÍ DEHANTOVANÉHO MATERIÁLU  
P. JIMEK, IZOLU
- KONEČNÉ USAZENÍ A UKOTVENÍ ODVADUSNÉHO POTRUBÍ DŮB00
- PROBEHLA KONTROLA TDI P. TRÁVNICKÝCH USMĚRŇOVACÍ  
STEVY V ALI - BEZ ZÁVAD A PROVEDENO DLE DOKUMENTACE
- SVAŘOVÁNÍ NATOKU NA "PO" DŮS00
- USAZENÍ DMYCHADLA - TLUMIČE DO POZIC INSTALACE

14.4.2022 GDF spol. s r.o.

PRÁČNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

POČASÍ: POLNÁSKO 10°C

PRÁČNÍCI: HÁNEK, SADOVSKÝ, PAULÍČEK, NEPOKAL, VOLEJNÍK  
PROVEDENÉ PRÁCE:

- MONTÁŽ KABELŮ PRO STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACI  
CHODBA K.Č. 101
- INSTALACE KABELOVÝCH TRÁS V KOTELNĚ STARA  
BUDOVA
- MONTÁŽ ROZVADĚČE 237 V KOTELNĚ

ZAPSAL: VOLEJNÍK









