



Změnový list

Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.

**Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“
Podprojekt 4 - etapa 1.1 - ČS Oplatil**

Číslo smlouvy: 62/20/SOD

Číslo změnového listu: 4/8

Název změnového listu: Odkalení ČS Oplatil - přivaděč (SO 01)

Datum: 02/2023

Identifikační číslo EIS: 129 300 MZE

Název smlouvy: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Smluvní strany:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice
Vážní 456
Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odst. 5.



Předmět změny:

Předmětem změnového listu je změna úprava odkalení přivaděče z ČS Oplatil (SO 01 Jímací objekt).

Vícepráce bez DPH	+ 282 184,20 Kč
-------------------	-----------------

Vícepráce bez DPH celkem	+ 282 184,20 Kč
--------------------------	-----------------

Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
-------------------	---------

Méněpráce bez DPH celkem	0,00 Kč
--------------------------	---------

Rozdíl bez DPH	+ 282 184,20 Kč
----------------	-----------------

Rozdíl bez DPH celkem	+ 282 184,20 Kč
-----------------------	-----------------

Zdůvodnění:

Úprava odkalení přivaděče z ČS Oplatil

Na základě požadavku Objednatele došlo k úpravě odkalení přivaděče z ČS Oplatil.

Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedené změny nebylo možno ze strany Zhotovitele předvídat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Grafická část

Příloha č. 3 – Neobsazeno

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

Příloha č. 7 – Fotografická dokumentace



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stanovisko projektanta:

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě na základě požadavku Objednatele.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Změnou se kvalita zvýší.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: ANO

Termín provádění prací: 02/2023 – 02/2023

Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 282 184,20 Kč bez DPH.

Za objednatele:

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum: 21.2.2023

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

Za zhotovitele:

Vypracoval: Ing. Jiří Lašák

Datum: 15.2.23

10: 267 45 573,

Za Správce stavby:

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 21-02-2023



ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY
A KVALITY SV PARDUBICE
SPRÁVCE STAVBY
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

21.2.2023

Za projektanta:

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum: 21-02-2023


21.2.2023

1182

ODKALENÍ ČS OPLATIL - ÚPRAVA

Podélný profil odkalení CS Oplatil

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100



Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

Příloha č. 4

BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	651 223,67	0,00	651 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	338 773,49	0,00	338 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění záchytného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02	0,00	0,00	0,00	2 350 834,45	1 075 821,07	3 426 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střechách objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	2 057 412,54	1 364 875,97	3 422 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/13 Změna podlahy na velínu objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	310 771,96	285 780,81	596 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/14 Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	341 310,41	470 711,36	812 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/15 Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02	0,00	0,00	0,00	1 531 678,00	462 822,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/17 PS 03 Nevyužití čerpadel nosné vody pro měření zákalu za pískovými filtry. Provizorní čerpání na VDJ Kunětická Hora	0,00	0,00	0,00	44 353,00	107 600,00	151 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/18 Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovně a skladě chlorovny PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	193 420,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/19 PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově	0,00	0,00	0,00	98 029,00	0,00	98 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/21 Změna měření hladiny z plováku na radar v PS 03	0,00	0,00	0,00	31 440,00	9 860,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/22 Doplnění kabelových propojů pro napojení dieselagregátu v PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 361,00	0,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00
1/23 Doplnění protipožárních prostupů v PS 03	0,00	0,00	0,00	213 180,00	0,00	213 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/24 Rozšíření optické sítě PS 03	0,00	0,00	0,00	74 492,00	0,00	74 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/25 PS 03 Venkovní kabelové trasy ÚV Hrobice	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/26 Vícevýměry - Prodloužení trubního vedení u UN (PS 01), Doplnění klapky (PS 02)	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/27 PS 03 Doplnění topných kabelů	0,00	0,00	0,00	31 218,00	0,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/28 PS 03 Osvětlení a hromosvod. Vícevýměry a méněvýměry	40 580,00	69 142,00	109 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/29 PS 03 Výměna elektro pohonu 12YV6 v místnosti kotelny	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/30 PS 03 Doplnění měření spotřeby elektrické energie TČ	0,00	0,00	0,00	56 972,00	0,00	56 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/31 Zámečnické konstrukce v objektech SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	1 696 716,82	321 722,09	2 018 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/32 Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosky na plyn u objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	259 791,38	0,00	259 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/33 Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,51	174 848,55	322 940,06	0,00	0,00	0,00
1/34 Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01	0,00	0,00	0,00	102 229,18	309 599,81	411 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/35 Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 805,61	531 577,13	639 382,73
1/36 Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	614 682,00	270 373,13	885 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/37 Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulační nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)	0,00	0,00	0,00	1 290 993,76	1 010 822,48	2 301 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/38 Zpevněné plochy - vícevyměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevyměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)	2 375 106,74	0,00	2 375 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/39 Doplnění chemického čištění CIP PS 01	0,00	0,00	0,00	1 171 727,00	0,00	1 171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/40 Úspora výztuže - méněvyměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)	0,00	7 521 875,94	7 521 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/41 Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	111 909,28	0,00	111 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/42 Vypuštění části markýz na fasádě objektu SO 02 a doplnění lemování markýz na objektu SO 02 a SO 06.2	0,00	0,00	0,00	470 466,50	444 940,56	915 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02)	0,00	0,00	0,00	546 001,16	0,00	546 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/44 PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro vzduchotechniku na velině ÚV Hrobice	0,00	0,00	0,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/45 PS 03 Doplnění elektrotechnologie pro čištění CIP	0,00	0,00	0,00	112 582,00	0,00	112 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2/9 Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice II. (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násoska JV a SZ)	1 201 281,91	302 115,34	1 503 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/10 Výměna stávající plošiny v ČS Hrobice I. (SO 01.3) a Výměna stávající plošiny v ČS Čeperka – hlavní a pomocná studna (SO 03.6)	0,00	0,00	0,00	1 192 710,38	0,00	1 192 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/11 Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice I. (armaturní šachty)	27 641,05	249 490,81	277 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/1 Méněvýměry a vícevýměry na výtlačku z ČS Čeperka, doplnění vzdušníku a kalníku na výtlačku, oprava šachty a napojení výtlačku do stávající šachty (SO 01 - Stávající výtlač - zkapacitnění)	522 059,97	873 200,75	1 395 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/4 ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS - PS 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00	0,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00
4/5 Stavební úpravy na ČS Oplatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	162 634,35	0,00	162 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/6 Změna jímacího objektu Oplatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	2 131 521,52	2 415 054,66	4 546 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/7 Změna lávky Oplatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	302 163,80	0,00	302 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/8 Odkalení ČS Oplatil - přívaděč (SO 01)	0,00	0,00	0,00	282 184,20	0,00	282 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 197 300,58	13 069 202,67	19 266 503,25	25 568 330,98	16 821 295,66	42 389 626,63	11 560 515,99	10 950 461,52	22 510 977,51	107 805,61	531 577,13	639 382,73

ZL č. 4/8 Odkalení ČS Oplatil - přivaděč (SO 01)

DSO/PS	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
Odkalení ČS Oplatil - výtlač (SO 01 Jímací objekt)				282 184,20	0,00	282 184,20						
Celkem	0,00	0,00	0,00	282 184,20	0,00	282 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Podprojekt 4 - Etapa 1.1 ČS Oplatil

Změnový list č.4/8 – stanovisko projektanta

Předmět ZL 4/8

Předmětem změnového listu je úprava stávajícího odkalení výtlačku s vylepšením funkce. Odkalení bude prováděno do přilehlého příkopu, nikoliv do nádrže, kde je odběr surové vody.

Projektant s navrženou změnou souhlasí.

V Hradci Králové

Ing. Jiří Forejtek

Denní záznamy stavby

SD č. 28 / strana č. 0000002

Datum: 6.7.2022 STŘEDA VCES

POČASÍ: 7⁰⁰ 12⁰⁰ POLOJASNO; 10⁰⁰ 19⁰⁰ POLOJASNO; 15⁰⁰ 22⁰⁰ JASNOPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ

VCES THP - DANIEL JIRUŠKA, JIRÍ LAŠÁK, ALEŠ PASTOR

VCES MOON - DAVID PACEK, DAVID FUSEK, DAUBOR POLÁČEK,

LUBOŠ KOUK, LADISLAV ČERNÝ, IVAN ČERNÝ

VCES DOPRAVA - PETR CHÁVRT

STŘECHY FRANC - LEOS JANDOUŘEK, JARUB DOŘEČEK

TRIVEL - RENÉ RESSLER, MILAN BEDNÁŘ

BVA - JOSEF HARGITAŇ, PAVEL SEIFERT

SAPIL DRUŽSTVO - VASIL PAULCHYAN, JURA CHOUMEL, VITALIS TEŠLÉVICH,

IVAN KAPIV, IVAN STEC, MIKHAYLO HOLOVKA, MIKHAYLO KIS,

VASIL KOSTUK, RUSLANA BANDERIS, VITALIA KOSTUK, LUBOV

LADIONOVA, ANASTASIA LADIONOVA

JUANA TRADE - TOMÁŠ ZAVŘEL, PETR URBÁNEK, MILOSLAV GAŘČOUSHY,

EMIL VAŠŤÁK, JAK NEPOVÍŇ, MICHAL NEPOVÍŇ, PABEK MIŽIGAR,

FRANTIŠEK ADÁMEK, RUDOLF BÄR, JAK LUDVÍČEK, MARTIN JELÍNEK,

HAN DINH HOANG, MARTIN HOLÝ

MECHANIZACE:

KOLOVÝ NAKLADÁČ 2t, PŘESOVÝ BAGR, PŘESOVÝ BAGR DÁLKY 2t, PLOSTINA,
NAKLADNÍ AUTO, VIBRAČNÍ DESKA, TRAKTOR BAGR, ČERPADLO + HADICE

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

VCES MOON - ÚKLID STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU ÚPRAVY,

KOSMETICKÁ STĚNA ŠPALET II. ST. FILTRACE

VCES DOPRAVA - TERÉNNÍ ÚPRAVY ČS ČEPEŘKA

STŘECHY FRANC - OPLECHOVNÍ TRATOSTANICE

TRIVEL - OBKLAD DETAILŮ S002

BVA - MONTÁŽ DVEŘÍ S002

SAPIL DRUŽSTVO - STAVĚNÍ LEŠENÍ ČS ČEPEŘKA, ÚKLID STAVBY,

KOSMETICKÁ MANICANOVNA, FINÁLNÍ ÚKLID STAVBY

JUANA TRADE - KOTROVNÍ A POKLÁDKA NOVÉHO SOUVŘSTVÍ S002

ZÁKIS ZMĚNOVÝCH:

ZMĚNOVÝ PROJEKTOVÝ S OBTEODNÁZKOVÝ ÚPRAVY ODKALOVÝ

PŘÍVADNÝ Z ČS OPLACIL. BUDE PŘÍVADNÝ ZL.

ZA ZMĚNOVÝCH: VYKALOVÝ



