



102/24/D3

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo číslo: SML23G0818

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS: Josef Šafránek: josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298

Jakub Horák: jakub.horak@vakpce.cz, mobil: 731 397 468

2/ Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

zastoupena: Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

IČO: 15049035

DIČ: CZ15049035

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 245542561/0100

telefon: 725 787 076

e-mail: gasco@gasco.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel

Michal Kunc, projektový manažer

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1/ Předmětem dodatku č.3 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmulvněného díla. Na základě geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací, který je popsán a vyčíslen ve změnovém listu č.3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.3. Zároveň došlo k posunu termínu dokončení díla, a to z důvodu realizace společné investice Objednatele a města Pardubice při obnově finálních povrchů komunikací. Tyto budou ve spolupráci se Zhotovitelem postupně provedeny celoplošně v celém rozsahu realizovaného díla.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 3 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	20.848.498,00	0,-	4.378.184,58	25.226.682,58
Změnový list č. 1	732.146,00	0,-	153.750,66	885.896,66
Změnový list č. 2	363.006,60	0,-	76.231,39	439.237,99
Změnový list č. 3	-919.736,97	0,-	-193.144,76	-1.112.881,73
Celková nabídková cena	21.023.913,63	0,-	4.415.021,86	21.023.913,63

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3:

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Leoš Malina

Digitální podpis:

.....30.08.2024 16:06.....

Leoš Malina

předseda představenstva

Ing.

Patrik

Voženílek

Digitálně

podepsal Ing.

Patrik Voženílek

Datum:

2024.08.13

10:02:02 +02'00'

.....
Ing. Patrik Voženílek

jednatel společnosti



Změnový list

3

Projekt:	"Pardubice, JUDr. Krpaty, Gebauerova – kanalizace, vodovod"
Číslo projektu:	
Smlouva o dílo:	SML23G0818
Objekt:	Všechny objekty v rámci DSPS
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:	GASCO s.r.o.
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Autorský dozor:	
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.
Popis změny:	
1) Změnový list vyjadřuje skutečně provedené práce ve vztahu k platnému smluvnímu výkazu výměr a to včetně následných dodatků. V jednotlivých souborech víceprací a méněprací jsou vyčísleny rozdílné položky. Skutečnost odpovídá geodetickému zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby.	

