



152/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 113/24/SOD

číslo zhotovitele: 005/2024

„Chvojenec – vodovod“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Filip Horák (filip.horak@vakpce.cz, tel.: 733 585 277)

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupena Petr Veselý - jednatel

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 277430396/0300

telefon: 466 610 149

e-mail: info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Václav Kuchta – stavbyvedoucí (kuchta@kavebau.cz)

Ondřej Bureš – stavbyvedoucí (bures@kavebau.cz)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termíny plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín realizace předmětu díla se upravuje z důvodu změny trasy vodovodu v důsledku kolize trasy vodovodu se stávající trasou tlakové kanalizace, která nebyla součástí projektové dokumentace a na žádost Obce Chvojenec o přerušení stavby od 1.12.2024 – 15.1.2025.

Změny zasáhnou do HMG realizace provedení stavebních prací na vodovodu do 31.12.2024 a tím dojde ke snížení finančního plnění z původních 6 mil. Kč bez DPH na hodnotu 4,0 mil. Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
12.12.2024 16:32:24

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2024.12.12
07:57:44 +01'00'

Petr Veselý

Jednatel

KAVE Bau s.r.o.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: Objekt:	Chvojenec - Vodovod Vodovod
--	--------------------------------	--------------------	--------------------------------

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Snížení limitu plnění za rok 2024
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Změna termínu výstavby vodovodu a změna trasy oproti PD
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Obec Chvojenec – Stanovisko k provedení stavby

Popis změny:

- Žádost Obce Chvojenec o přerušení stavby od 01.12.2024 – 15.01.2025 a úpravu HMG stavby vodovodu.
- Změna trasy vodovodu – dle geodetického vytyčení z důvodů kolize trasy vodovodu se stávající trasou tlakové kanalizace, která nebyla součástí projektové dokumentace, je nutná změna trasy vodovodu.

Na základě zjištěných skutečností oproti PD a žádosti Obce Chvojenec, které zasáhnou do HMG realizace předmětu díla žádáme objednatele o snížení limitu hodnoty plnění stavebních prací do 31.12.2024 a to 4,0 mil. Kč bez DPH.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 31. 10. 2024

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o. - zhotovitel		Podpis: K. Dolička 66, 530 02 Pardubice IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658 Tel.: 466 610 149
	Ladislav Kmošek, ředitel společnosti	Datum vystavení: 31. 10. 2024	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis:
	Filip Horák, TDS	Datum převzetí: 31. 10. 2024	

ODSOUHLASENÁ CENA**0 Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

Datum: 31.10.2024

**VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.**
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
 OR KS HK, oddíl B, vložka 999
 10

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ SPRÁVCE STAVBY

Ing. Gabriela Fialková, investiční náměstkyně

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

Datum: 31.10.2024

**VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.**
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
 OR KS HK, oddíl B, vložka 999
 10

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ PROJEKTANT

Petr Veselý, Jednatel společnosti

KAVE Bau s.r.o.

- Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky:

Datum: 31.10.2024

KAVE Bau s.r.o.
 K Doličku 66, 530 02 Pardubice
 IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
 Tel.: 466 610 149

Podpis: