

**REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY - DEKLARATORNÍ DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: SMLO-236//1153/200/20/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 1: 2024/1014/0333

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 003.2/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2477/2024/B

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: -

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5: 200321-1357-24

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost Holice – infrastruktura“

Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

IČO: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 277430396/0300

E-mail: info@kavebau.cz

Zástupce zhotovitele: Petr Veselý, jednatel

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem

Sídlo: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 479 12 553

DIČ: CZ47912553

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 139905621/0100

E-mail: wombat@wombat.cz

Zástupce zhotovitele: Ladislav Dokládal, jednatel

Společník 4
VPK Suchý s.r.o.

Zastoupena: Ladislavem Suchým, jednatelem
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800
E-mail: suchyml@vpksuchy.cz
Zástupce zhotovitele: Ladislav Suchý, jednatel

Společník 5
VHST s.r.o.

Zastoupena: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
Sídlo: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471
DIČ: CZ02464471
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 288158818/0300
E-mail: info@vhst.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. David Štursa, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Strany uzavřely dne 28.06.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-236//1153/200/20/2024, č. smlouvy Zhotovitele Společník 1: 2024/1014/0333, Společník 2: 003.2/2024, Společník 3: WZ2477/2024/B, Společník 5: 200321-1357-24 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice III/29817 Holice - průtah**“ (dále jen „Dílo“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek, by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku postupů v souladu s Pod-čl. 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a Čl. 10 [Variace a claimy], došlo k úpravě Přijaté smluvní částky na Smluvní cenu podle Pod-čl. 11.1 Smluvních podmínek. Smluvní cena nyní činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
46 028 241,45	9 665 930,70	55 694 172,15
Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Smluvní cena včetně DPH 21 % v Kč
46 489 838,88	9 762 866,16	56 252 705,04

III.

1. Odůvodnění jednotlivých změn a jejich zařazení podle § 222 ZZVZ je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými

na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

1. ZBV č. 4 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / Změna potrubí závlahového systému
2. ZBV č. 5 ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE / Odpočet SO 302
3. ZBV č. 6 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / Kolize u ČOV

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne

Za Zhotovitele – Společník 2:

Petr Veselý
Jednatel KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne
Za Zhotovitele – Společník 3:





Ladislav Dokládal
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Zásnukách dne
Za Zhotovitele – Společník 4:

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne
Za Zhotovitele – Společník 5:

Ing. David Štursa
jednatel
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO301 / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice Zhotovitel: Společnost Holice - infrastruktura , Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě požadavku koncového uživatele závlahového systému (město Holice) došlo ke změně potrubí závlahového systému z trub plastových odpadních SN12 SN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm. Tlakové potrubí bylo opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou fólií. Montáž nového potrubí byla oceněna položkou č. 02730.1 - na tuto položku byl proveden rozbor ceny (viz samostatná příloha ZBV). Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Pol. č. 87433 (-985 M), pol. č. 0,2730.1 (1 KPL), pol. č. 87326 (985 M), pol. č. 899308 (985 M), pol. č. 899309 (985 M)			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 732 840,00 Kč	Cena dodatečných prací 699 842,50 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 32 997,50 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		jméno: Ing. Radim Malát datum podpis	Ing. Radim Malát  Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.16 12:33:30 +02'00'
TDS		jméno: Ing. Radim Malát datum podpis	Ing. Radim Malát  Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.16 12:33:48 +02'00'
AD		jméno: Ing. Pavel Hanyk datum podpis	Ing. Lukáš Tobeš  Digitálně podepsal Lukáš Tobeš dne: 23.09.2025 15:07:27
Pověřená osoba Objednatele		jméno: Ing. Zdeněk Dřevěný datum podpis	Ing. Zdeněk Dřevěný  Digitálně podepsal Zdeněk Dřevěný dne: 16.09.2025 13:28:18
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno: Ing. Jiří Synek datum podpis	Ing. Jiří Synek  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.09.21 18:14:21 +02'00'
Zhotovitel		jméno: Richard Čapek datum podpis	 Digitálně podepsal Richard Čapek Datum: 2025.09.16 11:35:25 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah Číslo a název SO/PS: SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	985,000	0,000	-985,000		732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 732 840,00 Kč	

Nové položky

110	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM		0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	348 670,30 Kč	348 670,30 Kč	348 670,30 Kč	100,00%
118	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000		0,00 Kč	0,00 Kč	305 350,00 Kč	305 350,00 Kč	305 350,00 Kč	100,00%
119	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	100,00%
120	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	985,000	985,000		0,00 Kč	0,00 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	22 911,10 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	
		Celkem za všechny položky						732 840,00 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	699 842,50 Kč	- 32 997,50 Kč	
		Celkem za stavební objekt						15 685 616,10 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	15 652 618,60 Kč	- 32 997,50 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						15 685 616,10 Kč	- 732 840,00 Kč	699 842,50 Kč	15 652 618,60 Kč	- 32 997,50 Kč	

Za Zhotovitele:

Ing.
Marcel
Havránek

Digitálně podepsal
Ing. Marcel Havránek
Datum: 2025.09.16
09:43:25 +02'00'

Za Objednatele:

Ing. Radim
Malát

Datum:

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2025.09.16
12:34:02 +02'00'

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

S0301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE							
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6 370,776	280,00Kč	1 783 817,28 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	4,000	15 000,00Kč	60 000,00 Kč
118	02730	1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	305 350,00Kč	0,00 Kč
ZBV	04				1,000		305 350,00 Kč
3	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	25 000,00Kč	25 000,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							2 174 167,28 Kč
1 - Zemní práce							
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	330,000	182,00Kč	60 060,00 Kč
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 480,560	947,00Kč	3 296 090,32 Kč
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 353,040	20,00Kč	67 060,80 Kč
7	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127,520	180,00Kč	22 953,60 Kč
8	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 589,100	989,00Kč	1 571 619,90 Kč
9	17581		OBSYPA POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 134,600	1 094,00Kč	1 241 252,40 Kč
1 - Zemní práce							6 259 037,02 Kč
2 - Základy							
10	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I	M	798,780	315,00Kč	251 615,70 Kč
2 - Základy							251 615,70 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	230,180	1 123,00Kč	258 492,14 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							258 492,14 Kč
8 - Potrubí							
110	8732611R		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM		0,000	353,98Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		348 670,30 Kč
12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	985,000	744,00Kč	732 840,00 Kč
ZBV	04				- 985,000		- 732 840,00 Kč
13	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	346,000	2 120,00Kč	733 520,00 Kč
14	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	452,780	8 801,00Kč	3 984 916,78 Kč
15	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	6,000	38 740,00Kč	232 440,00 Kč
16	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	7,000	47 918,00Kč	335 426,00 Kč
17	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	10,000	59 852,00Kč	598 520,00 Kč
119	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
120	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
18	89950	R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA ŠACHTU	KUS	1,000	34 170,00Kč	34 170,00 Kč
19	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	985,000	85,00Kč	83 725,00 Kč
20	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	346,000	223,00Kč	77 158,00 Kč
21	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	452,780	316,00Kč	143 078,48 Kč
22	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	798,780	115,00Kč	91 859,70 Kč
8 - Potrubí							6 709 306,46 Kč
Celkem							15 652 618,60 Kč

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
25-02-2025

Datum / Date
25-02-2025

Věc: **Stanovisko AD ke změně potrubí závlahového systému SO 301**

Akce: **Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice**
Stavební objekt: **SO 301 Dešťová kanalizace**

Popis:

Projektant obdržel od zhotovitele žádost o vyjádření ke změně potrubí závlahového systému (SO 301) a to z trub plastových odpadních SN12 DN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm, spoje elektrospojky d 63 včetně zaslepení, vytyčovacího vodiče a výstražné fólie. Koncové revizní šachty zůstanou zachovány.

Stanovisko autorského dozoru (AD):

Projektant souhlasí s navrhovanou změnou potrubí z trub plastových odpadních SN12 DN 125 mm za potrubí z trub plastových tlakových SDR11 63x5,8 mm. Tato změna vyvstala na základě požadavku konečného uživatele závlahového systému města Holice a nemá vliv na funkci tohoto odvodňovacího zařízení (závlahového systému).



Zapsal: Ing. Hanyk

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz

Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah

Vyjádření TDS k variaci č.4 (SO 301)

Tako změna řeší změnu potrubí sloužící budoucímu uživateli – městu Holice k závlaze.

Změna byla projednána mj. na KD a jedná se o nahrazení navržených trub odpadních KG potrubím tlakovým průměru 63mm včetně příslušenství.

Jedná o změny vzniklé požadavkem třetích stran – Změny nepředvídané dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.02.2025

Ing. Radim Malát, TDS



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Děbravice 98
583 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

47

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Zápis z kontrolního dne č.12 konaného dne 25.2.2025

1 Zpráva Zhotovitele o průběhu akce, aktuálnost HMG

Dle klimatických podmínek budou prováděny práce na V+K přípojkách od ul. 28. října směr ul. Havlíčkova a od ul. 28. října směr SÚS.

Práce na šachtě ŠA-1 (ul. Šafaříkova) budou prováděny po dokončení V přípojek a přepojení na hlavní řad v ul. Šafaříkova – dle klimatických podmínek.

Od 19.2.2025 budou zahájeny práce na K přípojkách od ul. Havlíčkova ve směru po kruhový objezd. DIO v platnosti.

Práce na dešťové kanalizaci probíhají od šachty Š14 po Š12 a následně budou probíhat práce od šachty Š5 po Š11.

V souvislosti se ZLO3 se nebude realizovat SO302, žádám tímto o návrh odečtového ZL, Zhotovitel byl informován, aby nezajišťoval materiál. V souvislosti s tímto ZL žádám zhotovitele o zahrnutí změny v závlahovém potrubí v SO 301.

Po obdržení nové PD – podélný profil na dešťovou kanalizaci od šachty Š1 po Š11 bude následně zpracována CN a po odsouhlasení budou probíhat práce na uvedených šachtách. Žádám zhotovitele o vytvoření ZL.

Ve středu 19.2. proběhlo přepojení vodovodu.

Pan Havránek navrhl použití dlažby stávající vzor I na chodnících, pan Češka za město schválil. Zhotovitel jedná se zástupci objednatele TS Holice o schválení technických listů příslušenství pro Veřejné osvětlení. Dne 4.3. proběhlo jednání na TS Holice, kde zhotovitel předložil technické listy výrobků a zástupce investora přednesl své požadavky k technologii. Předpoklad je použití technologie „SMART“. Byli předány kontakty na technické oddělení použitých výrobků a na dalším KD budou známy přesné použité materiály a jejich technické řešení. Jedná se nyní o problematiku – SMART svítidla a jejich obsluhování, propojení nového vedení VO s okolními ulicemi stávajícími sítěmi VO, kabelové vedení rozhlasu, napájecí kabel pro měření rychlosti.

Proběhlo jednání se zástupci ČEZ, kteří chtějí realizovat přiložení kabelu v rámci naší stavby. Termín a obsah prací se domluven, bude zahrnut v HMG. Dále probíhají jednání se zástupci firmy CENTRALIS, kteří chtějí uložit optické kabely do chodníku. Výsledek a termín realizace zatím není známý. Bude taktéž zaneseno do HMG.

Probíhá kompletace požadavků pro vypracování RDS. Koncept RDS bude zaslán zástupci SUS k odsouhlasení.

DIO provozu 13.1.-30.3.2025 bylo schváleno včetně vymístění aut u křižovatek. Bylo požádáno o nové DIO, které vejde v platnost od 30.3.



Zhotovitel byl kontaktován majitelem nemovitosti č.p. 1230, kde má nově schválený samostatný vjezd. PD s tím ale nepočítá a tak dojde k úpravě dle pochůzky se zástupci SUS a města Holice. Termín bude stanoven později, jelikož se k tomuto místu dostane zhotovitel nejdříve v červnu.

Dále bylo informováno panem Kuchtou z Kavebau o průběhu samostatné zakázky zkapacitnění kanalizace v ul. Havlíčkova, která již začala. Stavební práce probíhají od 13.1.2025 do 7.3.2025. Započaly na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, budou se realizovat suchovody, následně vodovod a čerpací stanice.

2 Zpráva TDS

Pan Šafránek potvrdil doložení seznamu přípojek včetně fotodokumentace.

Bylo informováno, že archeologický dozor ZAV pan Musil byl kontaktován Zhotovitelem na tel. 722 985 535, musil@vcm.cz a již stavbu navštívil.

3 Stav BOZP

Pan Koráb zdůraznil komunikaci se PoO používání pažicích boxů ve výkopech od 1,2m, důsledné oplocování pracoviště a používání OOP – helem ve výkopu a v blízkosti mechanizace.

4 Přehled změn díla

Var	ZL	SO	inv	Název	Stav	
1	ZL01	02	VaK	Navýšení průměru kanalizace - změna mezi ŠA1 a ŠA11 z pr. 500 na 600	ZL podepsán	30.09.2024
2	ZL02	01,02	VaK	přípojky - méně vícepráce	ZL podepsán	19.11.2024
3	ZL03	02	VaK	vložkování vajíčka	ZL podepsán	03.12.2024
4		301	SÚS	závlaha - změna KG na HDPE pr.63, zrušení šachet	Zhotovitel naceňuje variaci	
5		302	SÚS	odpočet - nerealizace položek objektu	Zhotovitel naceňuje variaci	
6		301	SÚS	kolize u Čov - změna podélného profilu	Zhotovitel naceňuje variaci	

5 CN pro soukromé přípojky občanů

Naceno. Probíhá komunikace – Klouda - hotovo, Hloušek, Frolík. **vyřešeno**

6 Informovanost občanů a podnikatelů

Probíhá, do příštího KD budou rozneseny letáčky ohledně začátku stavby komunikace.

7 Proconom CDE

Prosím o pravidelné udržování aktuálnosti.



Prosim o **nahrání fotodokumentace za prosinec** do složky VaK. **TRVÁ**

Fakturace SÚS za další měsíc - únor proběhne přes Workflow.

8 Zimní údržba

Pan Zeman vysvětlil potřebu volného prostoru a neparkování os.aut min 20 m u křižovatek s ul. 28.října pro průjezd vozů zimní údržby s radlicí. Požádal o pomoc dodržování zákazu zastavení občany - informovanost občanů, kontroly městské policie. **Po pracovní době není často dodržováno.**

9 Koordinace ČEZ

Pan Havránek komunikuje ohledně požadavků a časového rozvrhu prací s ČEZ, panem Kuchařem a montážní firmou el. vedení a Centralis. Koordinační schůzka proběhne 13.2. Koordinace bude součástí nového HMG. Předběžně je termín začátku prací stanoven na začátek června.

Na stavbě se narazilo na vedení, které nebylo vytyčeno, protože není v systému, zatím není jisté či je a proč k tomu mohlo dojít. Nachází se mezi č.p. 86 a 91. Byly zjištěny nové informace, pravděpodobně se jedná o posun protlaku z důvodu místního nezdaru na jaře 2024, ale stále žádám pana Havránka o prověření situace - byl předán kontakt na osobu, která protlak prováděla, probíhá komunikace.

10 Vstup do chodníků

Vstup rezidentů by měl být zachován, ostatním osobám vyloučen. Po realizaci bude chodník zahrnut a povrch upraven zhutněným recyklátem do provedení nového chodníku.

11 Úklid

Byl dohodnut ulice Puškinova a 28. října zpravidla každý pátek, probíhá.

Obyvatelé ulice Puškinova č.p. 1208 a 709 si stěžují na výmoly a odstříkující bahno z nich.

Zhotovil se zavázal opravit výmoly betonem.

Zhotovitel má povinnost udržovat příjezdové komunikace v čistém a bezpečném stavu.

12 Vyjádření a připomínky účastníků

Za Město pan Češka připomněl zazimovat výkopy, požádal opravu výtluků v ulici Puškinova asf. recyklátem a o úklid vlakového přejezdu.

Paní Čuhelová připomněla dosypání nástupiště autobusů recyklátem, bude provedeno v březnu a bude zaneseno do HMG, aby se na to nezapomnělo.

Paní Cablková informovala ohledně snahy firmy OMCOM instalovat internetové vedení v komunikaci, byla diskutována možnost protáhnutí starým vodovodem.

13 Termín příštího kontrolního dne

Bylo dohodnuto setkávání zpravidla každých 14 dní, v úterý ve 13h v budově MÚ v Holicích.

Další řádný KD bude 11.3. ve 13h na MÚ.







14 Přílohou zápisu je prezenční listina

Zapsal Ing. Zdeněk Dřevěný, Pověřená osoba Objednatele.





Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD12 ze dne 25.2.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
CM - Správce stavby	Zdeněk Dřevěný	736 205 110	dreveny@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Adam Protivanský	739 011 352	protivansky@cmanagement.cz	
Město Holice - starosta	Ondřej Výborný	603 728 274	vyborny@mestoholice.cz	
Město Holice - správa komunikací a zeleně	Roman Česka	605 265 600	ceska@mestoholice.cz	
Město Holice - vedoucí odboru majetku	Lenka Kovaříková	703 145 149	kovarikova@mestoholice.cz	
Město Holice - silniční správní úřad	Pavel Reinberg	607 742 180	reinberg@mestoholice.cz	
Město Holice	Jan Verner	605 226 674	verner@mestoholice.cz	
LIMMA CZ - TDS pro Město Holice	Libor Matoušek	777 162 020	libor.matousek@limma.cz	
SÚS PK - TDS, Vedoucí oddělení přípravy staveb	Radim Malát	725 955 104	radim.malat@suspk.cz	
SÚS PK - náměstek pro výstavbu	Jiří Synek	724 203 477	jiri.synek@suspk.cz	
SÚS PK	Dagmar Cablková	602 541 926	dagmar.cablkova@suspk.cz	
SÚS PK - vedoucí cestmistrovství	Libor Zeman	602 148 201	libor.zeman@suspk.cz	
SÚS PK - cestmistr Holice	Radek Svatoš	702 287 047	radek.svatos@suspk.cz	
VAK PCE - TDS	Josef Šafránek	702 206 298	josef.safranek@vakpce.cz	
VAK PCE - technicko-investiční oddělení	Tomáš Prorok	775 760 920	tomas.prorok@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
VAK PCE	Miroslav Kaplan	702 150 256	miroslav.kaplan@vakpce.cz	
VAK PCE - investiční náměstek	Gabriela Fialková	725 428 548	gabriela.fialkova@vakpce.cz	
VAK PCE - vedoucí provozního stř. Holice	Tomáš Bartoníček	725 428 549	tomas.bartonicek@vakpce.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Ondřej Bureš	604 810 368	buress@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Michal Buchtel	737 998 990	buchtel@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí Havlíčkova	Václav Kuchta	739 572 180	kuchta@kavebau.cz	

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD12 ze dne 25.2.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
KAVE Bau - jednatel/stavbyvedoucí	Petr Veselý	739 643 951	vesely@kavebau.cz	
KAVE Bau - ředitel společnosti	Ladislav Kmošek	739 572 182	kmosek@kavebau.cz	
KAVE Bau - vedoucí technického oddělení, správa CDE	Luděk Novotný	604 810 368	novotny@kavebau.cz	
KAVE Bau - asistentka obchodního oddělení, správa CDE	Veronika Řepková	737 998 990	repkova@kavebau.cz	
WOMBAT, s.r.o. - stavbyvedoucí	Jan Zelinka	602 767 902	zelinka@wombat.cz	
Chládek a Tintěra - výrobní náměstek řed. divize	David Zlesák	602 467 886	david.zlesak@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - ředitel divize Silniční stavby	Richard Čapek	602 534 495	Richard.Capek@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - stavbyvedoucí	Ondřej Kruliš	607 969 797	ondrej.krulis@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - hlavní stavbyvedoucí	Marcel Havránek	702 177 633	Marcel.Havranek@cht-pce.cz	
MDS - Projektant - technický	Lukáš Tobeš	725 886 572	tobes@mdsprojekt.cz	
MDS - Projektant - technický	Pavel Hanyk	737 628 475	p.hanyk@doprplan.cz	
MDS - Projektant - obchodní	Hana Nováčková	775 568 556	novackova@mdsprojekt.cz	
Manifold - Koordinátor BOZP	Antonín Koráb	774 960 662	korab@manifold.cz	
KRÚ PCE	Aneta Čuhelová	720 605 170	aneta.cuhelova@pardubickykraj.cz	
TSMH	Libor Myška	724 333 689	myska@tsholice.cz	

Rozbor ceny

Položka	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
TOV		MJ KPL

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		101916,74
P	z toho přímé mzdy		76170,95
O	odvody 33,8 % z mezd		25745,78
S	Stroje		163605,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			265 521,74
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			265 521,74
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R3	0,00 % z []		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			26 552,17
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			292 073,91
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		13276,09
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			305 350,00
Jednotková cena			305 350,00

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P		Dělník	Nh	84,2	300,00	25 249
2	P		Montér	Nh	84,2	300,00	25 248
3	P		Strojník	Nh	83,9	306,00	25 673
Mzdy							
4	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	83,9	1 950,00	163 605
Stroje							

Datum

List č.

Denní sdělení stavu

12.1.2025

Počasí: 75°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Výkopové práce na trase dle plánů klančanské.
 Polodla a mostní potrubí dle PD Podzyp
 a zřezání a kácení zřezků po konstrukci
 vstřed. Na kácení oplocení stromů a
 ušlechťování stromů, práce probíhají dle PD.

12.1.2025

Počasí: 14°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Pokračování výkopů práce na trase. Odvoz
 zeminy, práce výkopu, povrchové drenáže, vstřed
 potrubí, osazení želez 32. Podzyp a
 zřezání potrubí. Kácení po konstrukci
 vstřed. Oplocení výkopu a ušlechťování
 práce dle PD. Závěrečný systém PE P63
 SDR 11 závěrečný systém.

21.3.2025

Počasí: 13°C Slavnost

Pracovníci viz seznam BOZP

Pracovní doba: 7-17

Mechanizace viz dne 15.3.2025

Pokračování výkopu na potrubí dle plánů klančanské
 a vstřed dle PD. Odvoz zeminy, práce
 výkopu, povrchové drenáže, vstřed potrubí dle
 PD. Podzyp a zřezání potrubí. Proškolení
 kácení po konstrukci vstřed. Nízké
 oplocení a ušlechťování práce. PE P63 SDR 11
 potrubí závěrečný systém.

7.3.2025

Počasí: 11°C Zataženo

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: viz dne 15.3.2025

Pokračují práce na trase dle plánů realizace od JP k JJ. Vykopání práce, patrně vykopu, posílení dřevěné podlahy, vyřezání, vjezd dle PD. Pohledy potrubí. Obrys a podíry dle PD. Montáž potrubí, záhyb a hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zedárka PE 063, SOR 11 potrubí, zvláštěho systému.

8.3.2025

Počasí: 14°C Slunečno

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: 15.3.2025

Vykopání práce na trase dle plánů realizace, patrně vykopu, dřevěná, zvláště dle PD. Montáž potrubí, obrys a podíry dle PD. Hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zedárka systém PE 063 SOR 11.

16.3.2025

Počasí: 13°C Zataženo

Pracovní doba: 7-17

Pracovníci: viz seznam DOP

Mechanizace: 15.3.2025

Vykopání práce na UV29. Půdní kopání, patrně vykopu. Obrys a podíry dle PD. Montáž potrubí ve hlavní, rzd dle plánů realizace. Hřebíky po konstrukčních vrstvách. Zedárka 063 SOR 11 potrubí zvláštěho systému.



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO302 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	1 / 5	
Stanovisko AD	1 / 6	
Vyjádření TDS	1 / 7	
Zápis z KD 09	5 / 8	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO302 / 01	Číslo ZBV: 05
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice Zhotovitel: Společnost Holice - infrastruktura , Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tato změna je vyvolána odsouhlasenou změnou stavby č. 3 mezi objednatelem (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.) a zhotovitelem (Společnost Holice - infrastruktura), která řeší opravu stávající kanalizační stoky DN 600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m technologií inverzní vystýlky KAWO v celé délce stoky. Z tohoto důvodu byl proveden odpočet celého SO 302, který řešil úpravu výše uvedené kanalizační stoky. Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZVZ. Pol. č. 014112 (-99,009 t), pol. č. 02730 (-1 kpl), pol. č. 03770 (-1 kpl), pol. č. 11511 (-10,0 hod), pol. č. 11513 (-30,0 hod), pol. č. 132738 (-52,11 m3), pol. č. 17120 (-52,11 m3), pol. č. 17481 (-30,35 m3), pol. č. 17581 (-13,8 m3), pol. č. 212625 (-10,0 m), pol. č. 45152 (-2,55 m3), pol. č. 87459 (-10,0 m), pol. č. 894159 (-1,0 kus), pol. č. 894171 (-1,0 kus), pol. č. 899682 (-10,0 m), pol. č. 89980 (-10,0 m), pol. č. 969271 (-10,0m)			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.16 12:35:42 +02'00'
TDS	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.16 12:35:57 +02'00'
AD	jméno: Ing. Pavel Hanyk	datum	podpis Ing. Lukáš Tobeš Digitálně podepsal Lukáš Tobeš dne: 18.09.2025 12:31:39
Pověřená osoba Objednatele	jméno: Ing. Zdeněk Dřevěný	datum	podpis Ing. Zdeněk Dřevěný Digitálně podepsal Zdeněk Dřevěný dne: 23.09.2025 15:24:36
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.09.24 08:14:28 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum	podpis  Digitálně podepsal Richard Čapek Datum: 2025.09.16 11:34:52 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Evidenční číslo a název stavby: III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah Číslo a název SO/PS: SO302 - ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	99,009	0,000	-99,009		27 722,52 Kč	- 27 722,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 27 722,52 Kč	-100,00%
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000		5 500,00 Kč	- 5 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 500,00 Kč	-100,00%
3	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	0,000	-1,000		1 500,00 Kč	- 1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 500,00 Kč	-100,00%
4	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	10,000	0,000	-10,000		1 080,00 Kč	- 1 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 080,00 Kč	-100,00%
5	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	30,000	0,000	-30,000		8 040,00 Kč	- 8 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 040,00 Kč	-100,00%
6	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,110	0,000	-52,110		49 348,17 Kč	- 49 348,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 49 348,17 Kč	-100,00%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,110	0,000	-52,110		1 042,20 Kč	- 1 042,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 042,20 Kč	-100,00%
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,350	0,000	-30,350		30 016,15 Kč	- 30 016,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 30 016,15 Kč	-100,00%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,800	0,000	-13,800		15 097,20 Kč	- 15 097,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 15 097,20 Kč	-100,00%
10	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	10,000	0,000	-10,000		3 150,00 Kč	- 3 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 150,00 Kč	-100,00%
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,550	0,000	-2,550		2 863,65 Kč	- 2 863,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 863,65 Kč	-100,00%
12	87459	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	10,000	0,000	-10,000		88 010,00 Kč	- 88 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 88 010,00 Kč	-100,00%
13	894159	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	1,000	0,000	-1,000		59 852,00 Kč	- 59 852,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 59 852,00 Kč	-100,00%
14	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,000	-1,000		62 605,00 Kč	- 62 605,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 62 605,00 Kč	-100,00%
15	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	0,000	-10,000		3 160,00 Kč	- 3 160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 160,00 Kč	-100,00%
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	10,000	0,000	-10,000		1 150,00 Kč	- 1 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 150,00 Kč	-100,00%
17	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	10,000	0,000	-10,000		18 140,00 Kč	- 18 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 18 140,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	
		Celkem za stavební objekt						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						378 276,89 Kč	- 378 276,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 378 276,89 Kč	

Za Zhotovitele:

Ing.
Marcel
Havránek

Digitálně
podepsal Ing.
Marcel Havránek
Datum:
2025.09.16
09:39:12 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

Ing.
Radim
Malát

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2025.09.16
12:36:09 +02'00'

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

SO302 - ÚPRAVA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE							
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	99,009	280,00Kč	27 722,52 Kč
ZBV	05				- 99,009		- 27 722,52 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00Kč	5 500,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 5 500,00 Kč
3	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	1 500,00Kč	1 500,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 1 500,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč
1 - Zemní práce							
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	10,000	108,00Kč	1 080,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 1 080,00 Kč
5	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	30,000	268,00Kč	8 040,00 Kč
ZBV	05				- 30,000		- 8 040,00 Kč
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,110	947,00Kč	49 348,17 Kč
ZBV	05				- 52,110		- 49 348,17 Kč
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,110	20,00Kč	1 042,20 Kč
ZBV	05				- 52,110		- 1 042,20 Kč
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,350	989,00Kč	30 016,15 Kč
ZBV	05				- 30,350		- 30 016,15 Kč
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,800	1 094,00Kč	15 097,20 Kč
ZBV	05				- 13,800		- 15 097,20 Kč
1 - Zemní práce							0,00 Kč
2 - Základy							
10	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	10,000	315,00Kč	3 150,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 3 150,00 Kč
2 - Základy							0,00 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,550	1 123,00Kč	2 863,65 Kč
ZBV	05				- 2,550		- 2 863,65 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							0,00 Kč
8 - Potrubí							
12	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	10,000	8 801,00Kč	88 010,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 88 010,00 Kč
13	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	1,000	59 852,00Kč	59 852,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 59 852,00 Kč
14	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	62 605,00Kč	62 605,00 Kč
ZBV	05				- 1,000		- 62 605,00 Kč
15	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,000	316,00Kč	3 160,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 3 160,00 Kč
16	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	10,000	115,00Kč	1 150,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 1 150,00 Kč
8 - Potrubí							0,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce							
17	969271		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	10,000	1 814,00Kč	18 140,00 Kč
ZBV	05				- 10,000		- 18 140,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce							0,00 Kč
Celkem							0,00 Kč

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
15-05-2025

Datum / Date
15-05-2025

Věc: **Stanovisko AD k neprovedení SO 302 v souvislosti ZL03 – variace č. 5 (ZBV č. 5)**

Akce: **Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice**
Stavební objekt: **SO 302 Úprava stáv. jednotné kanalizace**

Popis:

Projektant obdržel od objednatele žádost o vyjádření k variaci č. 5 (ZBV č.5), která se týká neprovedení stavebního objektu SO 302 Úprava stáv. jednotné kanalizace.

Stanovisko autorského dozoru (AD)

Vzhledem k tomu, že v rámci změnového listu ZL3 (související stavba: Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice) byla provedena oprava stávající kanalizační stoky DN600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m, což zahrnovalo i rozsah úpravy jednotné kanalizace navržené v rámci SO 302. Tak stavební objekt SO 302 nebude proveden.

Autorský dozor souhlasí s předloženým soupisem prací.



Zapsal: Ing. Hanyk

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah

Vyjádření TDS k ZBV č.5 (SO 302)

Tato změna je vyvolána odsouhlasenou změnou stavby č. 3 mezi objednatelem (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.) a zhotovitelem (Společnost Holice-infrastruktura), která řeší opravu stávající kanalizační stoky DN 600/900 z ul. Bratří Čapků k ul. Dudychova v délce 64 m technologií inverzní vystýlky KAWO v celé délce stoky.

Z tohoto důvodu byl proveden odpočet celého SO 302, který řešil úpravu výše uvedené kanalizační stoky. Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 11.08.2025

Ing. Radim Malát, TDS

.....
Ing.
Radim
Malát

Digitálně
podepsal Ing.
Radim Malát
Datum:
2025.08.11
15:16:20 +02'00'

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Zápis z kontrolního dne č.9 konaného dne 21.1.2025

1 Zpráva Zhotovitele o průběhu akce, aktuálnost HMG

13.1. proběhlo předání stavby SUS a započaly práce na dešťové kanalizaci ze dvou stran od šachty 1 a od šachty 14.

Dále probíhají práce na přípojkách spol. kanalizace.

Vícepráce dle ZLO3 – vložkování vajíčka proběhne v týdnu od 27.1.2025.

V souvislosti se ZLO3 se nebude realizovat SO302, žádám tímto o návrh odečtového ZL, Zhotovitel byl informován, aby nezajišťoval materiál.

Byla diskutována vícepráce ohledně stavu přípojek při vložkování. Z podkladů kamerových zkoušek, které provedl VAK PCE, došlo k rozhodnutí, že bude nutno domovní kanalizační přípojky vyměnit za nové. Bude řešeno na následujícím KD, nejdéle na KD 11.2.

Dále probíhají stavební práce od 13.1.2025 do 15.3.2025 na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, které je v souběhu s pracemi na této stavbě.

Na CDE byla vložena aktualizace harmonogramu datovaná k 13.1.2024, která je přílohou tohoto zápisu.

K předloženému HMG má PoO připomínky plynoucí ze smlouvy se SÚS- Zvláštních podmínek podčlánek 7.2, prosím o prostudování a zapracování náležitostí do další plánované aktualizace podrobnějšího HMG a jeho předložení do 4.2.2025.

DIO provozu 13.1.-30.3.2025 bylo schváleno a je přílohou zápisu.

Dále bylo informováno panem Kuchtou z Kavebau o průběhu samostatné zakázky zkapacitnění kanalizace v ul. Havlíčkova, která již začala. Stavební práce probíhají od 13.1.2025 do 15.3.2025 na přechodu splaškové kanalizace DN 1000 ulicí Havlíčkovou, které je v souběhu s pracemi na této stavbě.

2 Zpráva TDS

Pan Šafránek shrnul postup prací a požádal o aktualizaci seznamu přípojek, dále připomněl dodání jejich fotodokumentace.

Pan Malát připomněl požadavek na zřízení informační tabule, dále předložit TePř a KZP do 28.1.2025.

Dále informoval o archeologickém dozoru ZAV pana Musila, prosím jeho kontaktování Zhotovitelem na tel. 722 985 535, musil@vcm.cz



3 Stav BOZP

Momentálně je třeba vyřešit situaci chodců na začátku stavby u autobusového nádraží, situace byla prodiskutována a bylo dohodnuto instalování značky „Přejdi na druhou stranu.“

Pan starosta připomněl pozvedat spadané dopravní značení.

4 CN pro soukromé přípojky občanů

Naceno. Probíhá komunikace – Klouda, Hloušek, Frolík. Trvá

5 Informovanost občanů a podnikatelů

Letáčky ohledně nového DIO byly rozneseny.

6 Proconom CDE

Prosím o pravidelné udržování aktuálnosti. Probíhá.

7 Provoz autobusů

Bylo znovu diskutováno řešení situace. Provoz náhradní autobusové dopravy pro vynechané lokality zatím nebyl vyřešen.

8 Zimní údržba

Pan Svatoš vysvětlil potřebu volného prostoru a neparkování os.aut min 20 m u křižovatek s ul. 28.října pro průjezd vozů zimní údržby s radlicí. Požádal o pomoc dodržování zákazu zastavení občany – informovanost občanů, kontroly městské policie.

9 Koordinace ČEZ

Pan Havránek komunikuje ohledně požadavků a časového rozvrhu prací s ČEZ, panem Kuchařem a montážní firmou el. vedení. Koordinace bude součástí nového HMC, předběžně plánován únor.

Na stavbě se narazilo na vedení, které nebylo vytyčeno, protože není v systému, zatím není jisté či je a proč k tomu mohlo dojít. Nachází se mezi č.p. 86 a 91. Byly zjištěny nové informace, pravděpodobně se jedná o posun protlaku z důvodu místního nezdaru na jaře 2024, ale stále žádám pana Havránka o prověření situace – byl předán kontakt na osobu, která protlak prováděla, probíhá komunikace.

10 Vstup do chodníků

Vstup rezidentů by měl být zachován, ostatním osobám vyloučen. Po realizaci bude chodník zahrnut a povrch upraven zhutněným recyklátem do provedení nového chodníku.

11 Úklid

Byl dohodnut ulice Puškinova zpravidla každý pátek, probíhá.

12 Kolize plynu

Kolize plynu bude řešena projektantem po předání zaměřeného stavu.



13 Vyjádření a připomínky účastníků

Paní Čuhelová připomněla dosypání nástupiště autobusů recyklátem, bude provedeno v březnu a bude zaneseno do HMG, aby se na to nezapomnělo.

Paní Cablková informovala ohledně snahy firmy OMCOM instalovat internetové vedení v komunikaci, byla diskutována možnost protáhnutí starým vodovodem.

14 Převod objektů řady 300 mezi investory

Dle informací z poslední schůzky města se SÚS budou objekty provedeny dle smlouvy.

15 Termín příštího kontrolního dne

Bylo dohodnuto setkávání zpravidla každých 14 dní, v úterý ve 13h v budově MÚ v Holicích.

Další řádný KD bude 28.1. ve 13h na MÚ.







16 Přílohou zápisu je prezenční listina a aktualizace HMG k 12.1.2024

Zapsal Ing. Zdeněk Dřevěný, Pověřená osoba Objednatele.




Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD09 ze dne 21.1.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
CM - Správce stavby	Zdeněk Dřevěný	736 205 110	dreveny@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Jan Hájek	735 758 806	hajek@cmanagement.cz	
CM - Zástupce Správce stavby	Adam Protivanský	739 011 352	protivansky@cmanagement.cz	
Město Holice - starosta	Ondřej Výborný	603 728 274	vyborny@mestoholice.cz	
Město Holice - správa komunikací a zeleně	Roman Česka	605 265 600	ceska@mestoholice.cz	
Město Holice - vedoucí odboru majetku	Lenka Kovaříková	703 145 149	kovarikova@mestoholice.cz	
LIMMA CZ - TDS pro Město Holice	Libor Matoušek	777 162 020	libor.matousek@limma.cz	
SÚS PK - TDS, Vedoucí oddělení přípravy staveb	Radim Malát	725 955 104	radim.malat@suspk.cz	
SÚS PK - náměstek pro výstavbu	Jiří Synek	724 203 477	jiri.synek@suspk.cz	
SÚS PK	Dagmar Cablková	602 541 926	dagmar.cablkova@suspk.cz	
SÚS PK - vedoucí cestmistrovství	Libor Zeman	466 682 199	libor.zeman@suspk.cz	
SÚS PK - cestmistr Holice	Radek Svatoš	702 287 047	radek.svatos@suspk.cz	
VAK PCE - TDS	Josef Šafránek	702 206 298	josef.safranek@vakpce.cz	
VAK PCE - technicko-investiční oddělení	Tomáš Prorok	775 760 920	tomas.prorok@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
VAK PCE	Miroslav Kaplan	702 150 256	miroslav.kaplan@vakpce.cz	
VAK PCE - investiční náměstek	Gabriela Fialková	725 428 548	gabriela.fialkova@vakpce.cz	
VAK PCE - vedoucí provozního stř. Holice	Tomáš Bartoníček	725 428 549	tomas.bartonicек@vakpce.cz	
VAK PCE	Jiří Zběhlík	727 890 748	jiri.zbehlik@vakpce.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Ondřej Bureš	604 810 368	bures@kavebau.cz	
KAVE Bau - stavbyvedoucí	Michal Buchtel	737 998 990	buchtel@kavebau.cz	
KAVE Bau - jednatel/stavbyvedoucí	Petr Veselý	739 643 951	vesely@kavebau.cz	

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Prezenční listina KD09 ze dne 21.1.2025

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	EMAIL	PODPIS
KAVE Bau - ředitel společnosti	Ladislav Kmošek	739 572 182	kmosek@kavebau.cz	
KAVE Bau - vedoucí technického oddělení, správa CDE	Luděk Novotný	604 810 368	novotny@kavebau.cz	
KAVE Bau - asistentka obchodního oddělení, správa CDE	Veronika Řepková	737 998 990	repkova@kavebau.cz	
WOMBAT, s.r.o. - stavbyvedoucí	Jan Zelinka	602 767 902	zelinka@wombat.cz	
Chládek a Tintěra - výrobní náměstek řed. divize	David Zlesák	602 467 886	david.zlesak@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - ředitel divize Silniční stavby	Richard Čapek	602 534 495	Richard.Capek@cht-pce.cz	
Chládek a Tintěra - stavbyvedoucí	Marcel Havránek	702 177 633	Marcel.Havranek@cht-pce.cz	
MDS - Projektant - technický	Pavel Hanyk	737 628 475	p.hanyk@dopraplan.cz	
MDS - Projektant - obchodní	Hana Nováčková	775 568 556	novackova@mdsprojekt.cz	
Manifold - Koordinátor BOZP	Antonín Koráb	774 960 662	korab@manifold.cz	
KRÚ PCE	Aneta Čuhelová	720 605 170	aneta.cuhelova@pardubickykraj.cz	
TSMH	Libor Myška	724 333 689	myska@tsholice.cz	
ZAV	Musil	722 985 535	musil@vcm.cz	
Mú Holice	Pavel REINBERG	604 412 180	reinberg@mestoholice.cz	
Mú Holice	Jan Verner	605 226 674	verner@mestoholice.cz	
SUSPK, HOLICE	SVATOŠ	702 287 042	hadek.svatos@suspk.cz	
KAVEBAU Václav KUCHTA		739 572 180	kuchta@kavebau.cz	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO301 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	1 / 6	
Stanovisko AD	1 / 7	
Vyjádření TDS	1 / 8	
Rozbor cen položek	5 / 9	
Stavební deník 28. 1. - 31. 1. 2025	3 / 14	
Fotodokumentace	2 / 17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah - III/29817 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO301 / 02	Číslo ZBV: 06
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice Zhotovitel: Společnost Holice - infrastruktura , Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V průběhu provádění prací dle schválené PD došlo ke kolizi nové dešťové kanalizace (SO 301) se stávajícím kanalizačním potrubím DN 1100 a DN 600. Z tohoto důvodu bylo následně upraveno výškové řešení nové trasy kanalizačního potrubí v úseku od šachty Š11 až po zaústění do stávající šachty. Jedná se o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZVZ. Pol. č. 014112 (-222,3 t), pol. č. 02730.2-R (1 kpl), pol. č. 132738 (209,62 m3), pol. č. 17120 (326,62 m3), pol. č. 17411 (162,667 m3), pol. č. 17481 (-35,666 m3), pol. č. 17581 (74,702 m3), pol. č. 382385 (4,4 m3), pol. č. 451311 (43,47 m3), pol. č. 45152 (7,917 m3), pol. č. 87459.1-R (42,0 m), pol. č. 894159.1-R (2,0 kus), pol. č. 89950.R (1,0 kus), pol. č. 96688-R (2,0 kus), pol. č. 96926-R (42,0 m)			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 97 517,67 Kč	970 389,49 Kč	872 871,82 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.22 16:10:29 +02'00'
TDS	jméno: Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.09.22 16:10:45 +02'00'
AD	jméno: Ing. Pavel Hanyk	datum	podpis Ing. Lukáš Tobeš Digitálně podepsal Lukáš Tobeš dne: 22.09.2025 16:04:57
Pověřená osoba Objednatele	jméno: Ing. Zdeněk Dřevěný	datum	podpis Ing. Zdeněk Dřevěný Digitálně podepsal Zdeněk Dřevěný dne: 23.09.2025 15:27:41
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.09.24 08:11:59 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum	podpis  Richard Čapek Digitálně podepsal Richard Čapek Datum: 2025.09.18 12:32:06 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah
Číslo a název SO/PS: SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 02

Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6 370,776	6 148,476	-222,300		1 783 817,28 Kč	- 62 244,00 Kč	0,00 Kč	1 721 573,28 Kč	- 62 244,00 Kč	-3,49%
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 480,560	3 690,180	209,620		3 296 090,32 Kč	0,00 Kč	198 510,14 Kč	3 494 600,46 Kč	198 510,14 Kč	6,02%
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 353,040	3 679,660	326,620		67 060,80 Kč	0,00 Kč	6 532,40 Kč	73 593,20 Kč	6 532,40 Kč	9,74%
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127,520	290,187	162,667		22 953,60 Kč	0,00 Kč	29 280,06 Kč	52 233,66 Kč	29 280,06 Kč	127,56%
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 589,100	1 553,434	-35,666		1 571 619,90 Kč	- 35 273,67 Kč	0,00 Kč	1 536 346,23 Kč	- 35 273,67 Kč	-2,24%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 134,600	1 209,302	74,702		1 241 252,40 Kč	0,00 Kč	81 723,99 Kč	1 322 976,39 Kč	81 723,99 Kč	6,58%
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	230,180	238,097	7,917		258 492,14 Kč	0,00 Kč	8 890,79 Kč	267 382,93 Kč	8 890,79 Kč	3,44%
18	89950.R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA ŠACHTU	KUS	1,000	2,000	1,000		34 170,00 Kč	0,00 Kč	34 170,00 Kč	68 340,00 Kč	34 170,00 Kč	100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						8 275 456,44 Kč	- 97 517,67 Kč	359 107,38 Kč	8 537 046,15 Kč	261 589,71 Kč	

Nové položky

111	02730R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000		0,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100,00%
112	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,000	43,470	43,470		0,00 Kč	0,00 Kč	181 657,22 Kč	181 657,22 Kč	181 657,22 Kč	100,00%
113	87459R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU	M	0,000	42,000	42,000		0,00 Kč	0,00 Kč	110 460,00 Kč	110 460,00 Kč	110 460,00 Kč	100,00%
114	894159R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU	KUS	0,000	2,000	2,000		0,00 Kč	0,00 Kč	53 600,00 Kč	53 600,00 Kč	53 600,00 Kč	100,00%
115	382385	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	0,000	4,400	4,400		0,00 Kč	0,00 Kč	74 174,89 Kč	74 174,89 Kč	74 174,89 Kč	100,00%
116	96688R	DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KOMPLETNÍCH, PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ	KUS	0,000	2,000	2,000		0,00 Kč	0,00 Kč	27 354,00 Kč	27 354,00 Kč	27 354,00 Kč	100,00%
117	96926R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ, PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ	M	0,000	42,000	42,000		0,00 Kč	0,00 Kč	99 036,00 Kč	99 036,00 Kč	99 036,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	611 282,11 Kč	611 282,11 Kč	611 282,11 Kč	
		Celkem za všechny položky						8 275 456,44 Kč	- 97 517,67 Kč	970 389,49 Kč	9 148 328,26 Kč	872 871,82 Kč	
		Celkem za stavební objekt						15 685 616,10 Kč	- 97 517,67 Kč	970 389,49 Kč	16 558 487,92 Kč	872 871,82 Kč	

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						15 685 616,10 Kč	- 830 357,67 Kč	1 670 231,99 Kč	16 525 490,42 Kč	839 874,32 Kč	
--	--	---	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------	--

Za Zhotovitele:

Ing. Marcel
Havránek

Digitálně podepsal

Ing. Marcel Havránek

Datum: 2025.09.18
09:44:56 +02'00'

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Ing. Radim
Malát

Digitálně podepsal

Ing. Radim Malát

Datum: 2025.09.22
16:10:59 +02'00'

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV	III/29817 - Modernizace silnice III/29817 Holice - průtah
STAVBY:	
NÁZEV SO:	SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
CENA SO (ZE SMLOUVY):	15 685 616,10 Kč
CENA VŠECH ZBV:	839 874,32 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	16 525 490,42 Kč

SO301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE							
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6 370,776	280,00Kč	1 783 817,28 Kč
ZBV	06				- 222,300		- 62 244,00 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	4,000	15 000,00Kč	60 000,00 Kč
118	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	305 350,00Kč	0,00 Kč
ZBV	04				1,000		305 350,00 Kč
111	02730	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	65 000,00Kč	0,00 Kč
ZBV	06				1,000		65 000,00 Kč
3	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	25 000,00Kč	25 000,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							2 176 923,28 Kč
1 - Zemní práce							
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	330,000	182,00Kč	60 060,00 Kč
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 480,560	947,00Kč	3 296 090,32 Kč
ZBV	06				209,620		198 510,14 Kč
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 353,040	20,00Kč	67 060,80 Kč
ZBV	06				326,620		6 532,40 Kč
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	127,520	180,00Kč	22 953,60 Kč
ZBV	06				162,667		29 280,06 Kč
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 589,100	989,00Kč	1 571 619,90 Kč
ZBV	06				- 35,666		- 35 273,67 Kč
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 134,600	1 094,00Kč	1 241 252,40 Kč
ZBV	06				74,702		81 723,99 Kč
1 - Zemní práce							6 539 809,94 Kč
2 - Základy							
10	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	798,780	315,00Kč	251 615,70 Kč
2 - Základy							251 615,70 Kč
3 - Svislé konstrukce							
115	382385		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	0,000	16 857,93Kč	0,00 Kč
ZBV	06				4,400		74 174,89 Kč
3 - Svislé konstrukce							74 174,89 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							
112	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,000	4 178,91Kč	0,00 Kč
ZBV	06				43,470		181 657,22 Kč
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	230,180	1 123,00Kč	258 492,14 Kč
ZBV	06				7,917		8 890,79 Kč
4 - Vodorovné konstrukce							449 040,15 Kč
8 - Potrubí							
110	8732611R		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM		0,000	353,98Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		348 670,30 Kč
12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	985,000	744,00Kč	732 840,00 Kč
ZBV	04				- 985,000		- 732 840,00 Kč
13	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	346,000	2 120,00Kč	733 520,00 Kč
14	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	452,780	8 801,00Kč	3 984 916,78 Kč
113	87459R		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU	M	0,000	2 630,00Kč	0,00 Kč
ZBV	06				42,000		110 460,00 Kč
15	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	6,000	38 740,00Kč	232 440,00 Kč
16	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	7,000	47 918,00Kč	335 426,00 Kč
17	894159		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM	KUS	10,000	59 852,00Kč	598 520,00 Kč
114	894159R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU	KUS	0,000	26 800,00Kč	0,00 Kč
ZBV	06				2,000		53 600,00 Kč
119	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
120	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	23,26Kč	0,00 Kč
ZBV	04				985,000		22 911,10 Kč
18	89950	R	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA ŠACHTU	KUS	1,000	34 170,00Kč	34 170,00 Kč
ZBV	06				1,000		34 170,00 Kč
19	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	985,000	85,00Kč	83 725,00 Kč
20	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	346,000	223,00Kč	77 158,00 Kč
21	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	452,780	316,00Kč	143 078,48 Kč
22	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	798,780	115,00Kč	91 859,70 Kč
8 - Potrubí							6 907 536,46 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce							
116	96688R		DEMONTÁŽ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH, PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ	KUS	0,000	13 677,00Kč	0,00 Kč
ZBV	06				2,000		27 354,00 Kč
117	96926R		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ, PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ	M	0,000	2 358,00Kč	0,00 Kč
ZBV	06				42,000		99 036,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce							126 390,00 Kč
Celkem							16 525 490,42 Kč

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
07-02-2025

Datum / Date
07-02-2025

Věc: **Stanovisko AD ke kolizi SO 301 se stávajícím potrubím**

Akce: **Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice**
Stavební objekt: **SO 301 Dešťová kanalizace**

Popis:

Projektant obdržel od zhotovitele žádost o vyjádření ke kolizi nové dešťové kanalizace (SO 301) se stávajícím potrubím DN 1100 a DN600. Toto doložil zaměřením stávajícího křižujícího potrubí v místě ČOV.

Stanovisko autorského dozoru (AD):

V rámci zpracování projektové dokumentace (DUSP, PDPS) byly vyneseny křižující inženýrské sítě do podélného profilu kanalizace SO 301 na základě podkladů (vyjádření) jednotlivých správců, včetně správce kanalizace VAK Pardubice a.s. Na základě těchto podkladů byla navržena nová dešťová kanalizace SO 301, vč. jejího výškového vedení.

Autorský dozor vynesl do podélného profilu skutečné vedení stávajících křižujících sítí na základě podkladů (zaměření) od zhotovitele a navrhl dvě varianty řešení, aby nedošlo ke kolizi nové dešťové kanalizace s těmito stáv. sítěmi. Tyto varianty byly podrobněji rozdiskutovány na místním šetření 31.1.2025 za účasti investora a zhotovitele. S předběžným projednáním se správcem (VAK Pardubice a.s.) bylo odsouhlaseno, že dojde ke změně podélného sklonu potrubí nové dešťové kanalizace (SO 301) od šachty Š11 až po zaústění do stáv. šachty. Dojde tedy ke zmírnění podélného sklonu potrubí DN 700 z 0,43% na 0,3% a tím k nadejití stávajících křižujících potrubí DN1100 a DN600, které byly v kolizi. Dle požadavku správce potrubí DN600 bude z důvodu malého krytí v místě křížení, toto potrubí ochráněno půlenou chráničkou. Odsouhlasené řešení je dokladováno podélným profilem, který je přílohou tohoto vyjádření.

Zhotovitel zpracuje srovnávací soupis prací, který zohlední již provedené práce a práce, které bude nutné provést v souvislosti s touto změnou.



Zapsal: Ing. Hanyk

Příloha: SO 301 - Podélný profil

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah

Vyjádření TDS k variaci č.6 (SO 301)

Tato změna byla vyvolána nálezem potrubí vedoucí z ČOV příčně na výkop pro dešťovou kanalizaci SO 301, které by bylo v kolizi s původním řešením navržené trasy. Dne 31.1.2025 byl na místním šetření za účasti Zhotovitele, AD, VaK a mě tedy TDS domluven postup řešení a následně přepracován podélný profil. Dne 18.3.2025 byl zaslán zhotovitelem návrh ocenění změny.

Jedná o změny vzniklé v důsledku odlišného skutečného stavu a předpokladu projektu –

Změny nepředvídané dle § 222 odstavec (6) ZZVZ.

Z technického hlediska není k předložené variaci připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

Taktéž souhlasím s oceněním variace, které je přílohou.

V Pardubicích dne 29.04.2025

Ing. Radim Malát, TDS



Rozbor ceny

Položka	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
TOV		MJ KPL

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	21421,75
P	z toho přímé mzdy	16010,28
O	odvody 33,8 % z mezd	5411,47
S	Stroje	35100,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **56 521,75**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **56 521,75**

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	2826,09
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	2826,09
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **5 652,18**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **62 173,93**

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	2826,09
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **65 000,00**

Jednotková cena 65 000,00

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P		Dělník	Nh	17,50	300,00	5 251
2	P		Montér	Nh	17,50	300,00	5 251
3	P		Strojník	Nh	18,00	306,00	5 508
Mzdy							
4	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	18,00	1 950,00	35 100
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	87459R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU
TOV		MJ M

H	Přímý materiál		302,00
NC	z toho nákupní cena		271,80
D	z toho doprava		30,20
M	Mzdové náklady		1712,35
P	z toho přímé mzdy		1279,78
O	odvody 33,8 % z mezd		432,57
S	Stroje		312,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddávky		0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **2 024,35**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **2 326,35**

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	101,22
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	101,22
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **202,43**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **2 528,78**

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	101,22
R4		0,00 % z []	0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **2 630,00**

Jednotková cena 2 630,00

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M		mazivo montážní	kg	1,00	302,00	302
Materiály							
2	P		Montér	Nh	2,05	300,00	615
3	P		Řidič	Nh	0,22	300,00	65
4	P		Dělník	Nh	2,00	300,00	600
Mzdy							
5	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	0,160	1 950,00	312
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	96668R	DEMONTÁŽ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH, PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ
TOV		MJ KUS

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	3508,04
P	z toho přímé mzdy	2621,85
O	odvody 33,8 % z mezd	886,19
S	Stroje	8385,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **11 893,04**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **11 893,04**

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	594,65
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	594,65
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **1 189,30**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **13 082,34**

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	594,65
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **13 677,00**

Jednotková cena 13 677,00

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P		Dělník	Nh	4,35	300,00	1 306
3	P		Strojník	Nh	4,30	306,00	1 316
Mzdy							
4	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	4,30	1 950,00	8 385
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	96926R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ. PRO ZPĚTNÉ ULOŽENÍ
TOV		MJ M

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		1367,93
P	z toho přímé mzdy		1022,37
O	odvody 33,8 % z mezd		345,56
S	Stroje		682,50
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			2 050,43
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			2 050,43
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	102,52
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	102,52
R3		0,00 % z []	0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			205,04
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			2 255,47
Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	102,52
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			2 358,00
Jednotková cena			2 358,00

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
2	P		Montér	Nh	1,50	300,00	450
3	P		Strojník	Nh	0,35	306,00	107
4	P		Dělník	Nh	1,55	300,00	465
Mzdy							
5	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	0,350	1 950,00	683
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	894159R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM BEZ MATERIÁLU
TOV		MJ KUS

H	Přímý materiál		1912,74
NC	z toho nákupní cena		1721,46
D	z toho doprava		191,27
M	Mzdové náklady		8381,10
P	z toho přímé mzdy		6263,90
O	odvody 33,8 % z mezd		2117,20
S	Stroje		13260,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		21 641,10
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		23 553,83
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		1082,05
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		1082,05
R3	0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		2 164,11
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		25 717,94
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		1082,05
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		26 800,00
	Jednotková cena		26 800,00

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M		beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo 0/22	m3	0,46	4 150	1 913
			Materiály				
2	P		Dělník	Nh	7,14	300	2 143
3	P		Montér	Nh	6,80	300	2 040
4	P		Strojník	Nh	6,80	306	2 081
			Mzdy				
5	S		Kolové rypadlo 14 t	Sh	6,80	1 950	13 260
			Stroje				

Datum

Denní záznamy stavby

Děje:

Vin vrbáčků dříve kanalizace v
 líně (33) → 33 (v obvodu) odpad
 z ČOV v dolích. Vin vrbáčků dříve
 potrubí byla přestavěna dříve
 kanalizace z odpadem z ČOV

Záv.

18.1.2015 Počasí: Oblačno +2°C

Měj Průměr dle: 730-170

Pracovní: 118 zabudov

Realizace: jn. bagy, Bula, kladac
 dol. bagy

Realizované práce:

- 1) Realizace sondy ke vstupu do ČOV
- 2) Provedeno zaměření stávajícího želez
 z ČOV
- 3) Vin zaměření stávajícího želez
 vedoucího do ČOV byla přestavěna
 dříve z bod. potrubí DN 100
- 4) Realizace vrbáčků v líně 314 → 315
- 5) Odvoz vrbáčků na depozit, jasně
 zán.
- 6) Provedení prac. dle 100 + 314.
 loba, čerpaní vody
- 7) Montáž potrubí DN 500, včetně vrbáčků
 z obvodu ze železného dle 70
- 8) Čerpaní vody ilu fr. 063,
 měřiče, kladac, demontáž jasně
- 9) Oplecení vrbáčků mos. oplecením,
 kladac stávající

Záv.

Datum

Datum skompletnosti

29.1.2015 Rožari: Oblečeno + 32
 Sledov: Pracovní doba: 1430 - 1710
 Pracovníci: 119 328000
 Mechanizace: jdo, bagy, 3x18, kladivo

Realizovali práce:

- 1) Provedení sondy na potrubí do 1100,
 - 2) Provedeno geodetické zaměření trasy
a výše potrubí v blízkosti státního
rozu k analýze
 - 3) Výkop do 35, zapečení sítí, odvoz
výkopů, provedení čerpadla lóže
 - 4) Realizace výkopu v úseku 314 - 315,
odvoz výkopů na zeminu, zapečení sítí
 - 5) Realizace prac. domnětek na 100, čer. lóže
 - 6) kladivo potrubí do 300, podzemní
obraz 2 315 čerpadla sítí do 100
 - 7) Provedení čer. lóže jdo 315,
zapečení dna 315
 - 8) Odvoz výkopů, likvidace stavenišť
- 3280.

29.1.2015 Rožari: Oblečeno + 172
 Chybí: Pracovní doba: 1430 - 1710
 Pracovníci: 119 328000
 Mechanizace:

Real. práce:

- 1) Realizace výkopu dle kladiva v
úseku 315 - 316, odvoz výkopů,
zapečení sítí

%

Datum

Denní záznamy stavby

- 2) Realizace zářivky v úhlu 314-315
a sam. fr. 0163
 - 3) Zpracování fac. dvířka D160 +
škrta, lože (fac. a rody)
 - 4) kugulace podlahy D1 500 do štrážnického
loža, obzvy dle 20
 - 5) zářivky s lamainem fr. 0163,
hubička do vrstev
 - 6) Ohrožení výhledu, úklid a zábr stavby
- 31.10.

31.1.2008 Počasí: Oblačno +7°C
 Práce: Realizace dle: 430-180
 Realizace: na stěnu
 Realizace: dol. bagy, žula, kachle

Realizace vlna:

- 1) Realizace výhledu dle kvalitace, podlahy stěn,
odraz podlahy na dle
 - 2) Realizace fac. podlahy dle 100 vlnů
žula, obzvy
 - 3) kugulace dle kvalitace D1 500 v úhlu
315-316
 - 4) Realizace podlahy + obzvy štrážnické dle
20
 - 5) kachle s výhledem s lam. fr. 0163
 - 6) Realizace hubičky do vrstev
 - 7) Ohrožení výhledu, štrážnické a úklid
stavby
- 31.10.



